



Rectoría

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

09 de enero de 2024

Oficio No. UNICH/R/026/2024

Asunto: Informe Cuarto Trimestre 2023.

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional
de la DGESUI
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo, me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al Cuarto Trimestre, del avance de los proyectos aprobados en el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ejercicio Fiscal 2023.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023		
Prioridad	Proyecto	Periodo
1	Primera etapa de construcción de edificio de 01 nivel para 05 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.	Cuarto Trimestre
2	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para 08 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.	

Anexo al presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel.



Rectoría

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

09 de enero de 2024

Oficio No. UNICH/R/026/2024

Asunto: Informe Cuarto Trimestre 2023.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, le expreso mis consideraciones.

ATENTAMENTE

Dr. Dionicio Toledo Hernández
Rector



- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Borquez.- Subsecretario de Educación Superior de la SEP.- Para su superior conocimiento.
- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Juan Gregorio Regino.- Director de Educación Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Coordinación de Planeación de la UNICH.- Para su conocimiento.
- Archivo.

Sección: 03C

Serie: 03C.05

Subserie: 03.05.02

2023



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL,
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año que se reporta
Cuarto Trimestre
2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA ORGANIZACION



Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas
Entidad federativa: Chiapas
Cuenta 911: 8746530861
Nombre:
Cargo:
Teléfono: 962 63 9491 Ext 145 y 110
Correo electrónico: planeacion@uic.edu.mx

Nombre: Lic. Carolina Antonia Hernández Alarcón
Cargo: Analista de la Coordinación de Planeación
Teléfono: 962 63 1 0561 Ext 145
Correo electrónico: carolina.ahernandez@uic.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto autorizado, Monto ejercido, Retenidos, Espacios físicos (sub)empleados, Acciones que sustentan el avance, Fechas Base, Observaciones, Rendición a la TESOFE, and Acta Administrativo de Entrega-Recapitulación (AAR) (Monto).

Signature of Lic. Carolina Antonia Hernández Alarcón



Signature of Lic. Carolina Antonia Hernández Alarcón

1 De capturar los espacios que sustentan a la obra o proyecto. Se puede anexar tanto foto como una descripción.
2 En esta sección se detallan de buena forma y concreta los trabajos a realizar, mismos que se venen reflejados en el reporte fotográfico.
3 En esta sección se detallan las fechas de inicio y término entre otros detalles. Todas en día digital: dd, mes y año.

COORDINACIÓN DE PLANEACION
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

2023

EFECTIVO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año de reporte
Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración del informe

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INGRESO DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: Primeros etapas de construcción de edificio de 01 nivel para 02 aulas didácticas y área exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.



Porcentaje de avance

55%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

Simbología
■ A construir
■ Construido



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Carr. A la ventana - Km. 1.3 - Yajalon, Chiapas C.P. 29630.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Lateral derecho



F4: Lateral izquierdo



Interior



Interior

Observaciones:
Mediante Oficio No. INFEC/OP/0056002024, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, informó lo siguiente:
En la construcción del módulo de 02 aulas didácticas se ha realizado los trabajos de colado de zapatas, pilotes y cimentación en cimentación.
Se ha realizado el habilitado y cobocación de acero de columnas, castillos y se tiene habilitado el acero para cadenas.
Se avanza en la terminación del techado para andadores.

LUCY CAROLINA ARROYO DE RAMÍREZ ALFONDO
OBISPOS

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas Igualitario y plural

DR. DIEGO TOLEDO MORALES
RECTOR

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture lo antes posible.

COORDINACIÓN DE PLANEACION
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

2023

TURNO: PRIMERA VEZ DE RECIBO
AL RECTOR

FAM

FONDO DE APOYACIONES EN TIEMPO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Turno y año de la entrega
Cuarto Trimestre 2023

Fecha de entrega: 05/10/2023


REPORTE FOTOGRAFICO DEL IMPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: Primeros etapas de construcción de edificio de 02 aulas didácticas y otros espacios en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocuilán.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Porcentaje de avance

38%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Lateral derecho



F4: Lateral izquierdo

Observaciones:
Mediante Oficio No. AFPEC/OP/FCES/0002/2023, al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Plomo lo siguiente:
En la construcción del módulo de 02 aulas didácticas, se realizó el cobro de zapatas, columnas y cimbra, así mismo, se cuenta con el habilitado de obra de columnas, cimbra y enlage de acero, así como mano de concreto armado.



Interior

[Signature]
LIC. CAROLINA ANTONIO TORRES DE ALONSO
CIBIAS

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas Igualitario y plural

[Signature]
RECTOR

NOTA:
Es muy importante que se anexe informe fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma información, videos, fotos y planos para el antes, durante y después de la obra.
COORDINACIÓN DE PLANEACION
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.