

Coordinación de Planeación

*"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"*

**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;**

**05 de octubre de 2023**

**Oficio No. UNICH/CP/88/2023**

**Asunto: Informe Tercer Trimestre 2023.**

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
de la DGESUI  
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo, me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al Tercer Trimestre, del avance de los proyectos aprobados en el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ejercicio Fiscal 2023.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023		
Prioridad	Proyecto	Periodo
1	Primera etapa de construcción de edificio de 01 nivel para 05 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.	Tercer Trimestre
2	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para 08 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.	

Anexo al presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel.



Coordinación de Planeación

*"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"*

**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;**

**05 de octubre de 2023**

**Oficio No. UNICH/CP/88/2023**

**Asunto: Informe Tercer Trimestre 2023.**

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, le expreso mis consideraciones.

**ATENTAMENTE**



**Dr. Ángel Gabriel López Arce**  
Coordinador de Planeación  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Borquez.- Subsecretario de Educación Superior de la SEP.- Para su superior conocimiento.
- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Juan Gregorio Regino.- Director de Educación Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Dionicio Toledo Hernández.- Rector de la UNiCH.- Para su conocimiento.
- Archivo.

Sección: 03C

Serie: 03C.05

Subserie: 03.05.02

2023

FAM  
FONDO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CONTROL  
DE LA EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y REG

Trimestre y año que va incluido  
Tercer Trimestre  
2023

Formulario de avance del proyecto

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
DATOS DE LA UNIVERSIDAD

 **Universidad Intercultural de Chiapas**

Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Escuela/Departamento: Chiapas

Ciclo de estudio: Administración

Responsables:

Nombre: Dr. Ángel Guzmán Aguilar

Cargo: Coordinador de Planeación

Teléfono: 987 62 1955 Ext 4170

Correo electrónico: angelguzman@unichiapas.edu.mx

Nombre: Dr. Carlos Antonio Hernández Zúñiga

Cargo: Asesor de la Coordinación de Planeación

Teléfono: 987 62 1955 Ext 4145

Correo electrónico: carlosah@unichiapas.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Precedencia	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto Investigación Ejecución Administrativa Otros	Monto subvencionado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA							Monto ejecutado (B)	Remanente (B)-(A-B)	Especios (financiamiento programado subvencionado)			Acciones que sustentan el avance	Fecha Realiz		Observaciones	Resumen a la TERCERA OBRA CONCLUIDA																						
				No. (I) de Contrato (C)	Fecha Programada		Monto Contratado (D)	Contratista	Monto no Contratado (E) Opciones antes Autorizado y Contratado C-A-B	Materiales del Equipamiento			Cantidad	Monto Contratado	Lugar		Fecha	Hora		Observaciones	Lugar de Cuentas	Fecha de pago	Importe	Estrategia de Atención (Ciclo de trabajo)	Fecha	Acta de Recepción (Monto D-G-E-S-E)																
					Inicio	Termino																																				
1	Primera etapa de construcción de edificio de 01 nivel para 05 aulas docentes y obra exterior en la X Unidad Académica Multidisciplinaria de Tiquelán.		\$1,523,320.00			SEMANA	SEMANA																																			
2	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para 05 aulas docentes y obra exterior en la X Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocosingo.		\$1,212,024.00			SEMANA	SEMANA																																			
			\$2,735,344.00								\$0.00	\$0.00	\$0.00																													
			 LIC. CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ ZÚNIGA COORDINADOR DE PLANEACIÓN			 LIC. ANGELES SAENZ PÉREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN			 LIC. GUILLERMO JOSÉ HERNÁNDEZ REC-PR																																	

1 De registrarse los avances que se describen en la obra o proyecto. Se podrán anexar fotos que como sea necesario.  
2 En esta sección se registra la forma de pago y se indica los trabajos o estudios, mismos que se van reflejando en el soporte fotográfico.  
3 En la reportar que los hechos de vista y registrar según acontecimientos. Todos en días días y de, mes y año.

2023

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FAM










FONDO DE APOYACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Tercer Trimestre  
2023

Fecha de elaboración: 09/10/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Universidad Intercultural de CHIAPAS Por el Chiapas que quiere y puede</p>	<p>Nombre de la zona: <b>Páramo</b> <small>Plataforma técnica de elaboración de solicitudes de 41 subprogramas 15 sub-áreas y otros, adscritos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Vigón.</small></p>		<p>Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas</p>  <p>1. Unidad principal 2. Fachada Posterior 3. pared Derecha 4. pared Izquierda</p> <p>Dirección Postal: Carr. A la ventana - Km. 1.3 - Yalabá, Chiapas C.P. 29630.</p>
	<p>Porcentaje de avance</p> <p><b>0%</b></p>	<p>Georeferencia o croquis de localización de la obra o proyecto:</p> 	<p>Croquis referenciado en planta de conjunto de la obra o proyecto</p> <p>Simbología</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. A construir</li> <li>B. Construido</li> </ul> 
<p>FOTOS</p>			<p>Observaciones</p> <p>Es día 29 de septiembre del año en curso, el INTEC-1 finaliza contrato con la empresa constructora con fin de cierre de la obra para el día 02 de octubre del año en curso y debido a los conflictos sociales y al bloqueo permanente en la carretera municipal de Chichuc, no han podido realizar la visita para el inicio y medio de los trabajos.</p>
 <p>F1: Fachada principal</p>	 <p>F2: Fachada posterior</p>	<p>F3: Lateral derecho</p>  <p>CARLOS DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ALFONSO OBRAS</p>	
<p>F4: Lateral izquierda</p>  <p>DR. ANSELMO GAMERO LÓPEZ ARÉVALO COORDINADOR DE LA OBRA</p>	<p>Interior</p>  <p>SR. DOMINGO TOLOSA HERNÁNDEZ DIRECTOR</p>		

NOTA: Es importante que en estos reportes fotográficos de todas las obras, para ello se anexa una planilla, se pueden copiar o traer planillas o más si es necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y obras, en especial, se recomienda que se capture lo mismo la mañana, mismo lugar y hora para el antes, durante y después de la obra.

2023

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL CHIAPAS

FAM

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y PERSONAL UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INGENIERÍA EN ARQUITECTURA

Tercer Trimestre  
2023

FOLIO 04 DE 04

REPORTE FOTOGRAFICO DEL TRABAJO DE AVANCE TRIMESTRAL


1. Nombre de la obra:

Presentar copia de cualquier otro documento de 42 cuadros para el cuadro de observaciones y el otro adjunto en la Unidad Académica correspondiente de la obra.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5, Cel. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Cuchumatán, Chiapas C.P. 29550.



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Lateral derecho



F4: Lateral izquierdo

Observaciones

Aún se encuentra en proceso de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda en el Estado de Chiapas.

*[Signature]*  
DISEÑADOR ARCHITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO

*[Signature]*  
DISEÑADOR ARCHITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO

*[Signature]*  
DISEÑADOR ARCHITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de la obra. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar o grabar fotos como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, se recomienda que se capture en el mismo lugar, mismo ángulo y lugar para antes, durante y después de la obra.