



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE CHIAPAS  
RECTORIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2012-2018

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;  
14 de octubre de 2015.  
**Oficio No. R/337/2015**

**Dr. Salvador Malo Álvarez**  
Director General de Educación  
Superior Universitaria de la SEP  
**Presente**



En relación a los informes pendientes del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples convocatoria 2015, Informes mensuales del avance de construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Las Margaritas, anexo al presente le envío la información debidamente firmada.

Fondo	Proyecto	Periodo
FAM 2015	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Las Margaritas	Agosto y Septiembre 2015

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), está gestionando los recursos ante la Secretaría de Hacienda del Estado.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*pa*  
**Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos**  
Rectoría



C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.  
Ing. Miguel María Cruz García.- Coordinador de Planeación de la UNICH  
**Archivo.**

MMCG/mhp



Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

www.unich.edu.mx  
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 161 51  
63 161 52  
63 148 88  
63 148 88  
Ext. 110

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de septiembre de 2015.

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:		Responsable Institucional de:		Planeación	
Nombre de la institución:		Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos		Nombre		Ing. Rigoberto Rios Jiménez	
Universidad Intercultural de Chiapas		Correo electrónico		Cargo		Coordinador de Planeación	
Entidad federativa:		rectoria@unich.edu.mx		Teléfono		01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110	
Chiapas		Teléfono		Correo electrónico		planeacion@unich.edu.mx	
Clavelnst 911		01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108					
07EIU0001S							


Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											No. de m2	SI		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)				AVANCE TRIMESTRAL				Importe Ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?				
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		SI Fecha probable (Favor tener formato adjunto)	NO					Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)	Observaciones y/o causas de demora
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global								
1	Contrucción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas	3,030,565.10	PROXOEES	5,902,417.00	8,932,982.10	0.00%	0.00%	0.00		X		El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), está gestionando ante la Secretaría de Hacienda del Estado los recursos.	993	X	
<b>Total</b>		3,030,565.10			8,932,982.10			0.00					993.00		

*Miguel Ángel Yáñez Mijangos*  
 Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos  
 Nombre y firma del Titular de la Institución

<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Construcción	

**JUSTIFICACIÓN**

Obra de continuidad							Cobertura de la obra										CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT				
NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término
			Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						Programada	Programada
	2,014.00	2,015.00	N/A	N/A	2015	PROXOEES	5902417	Lengua y Cultura	53.00	39.00	92.00	5.00	6.00	11.00	X	X	X	X	La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	2015-08-28	2015-12-07
								Turismo Alternativo	39.00	36.00	75.00	5.00	6.00	11.00							
								Derecho Intercultural	12.00	23.00	35.00	2.00	4.00	6.00							
									0.00	104.00	98.00	202.00	12.00	16.00	28.00						

  
 Ing. Miguel María Cruz García  
 Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento







USOS PLES	AULAS DIDACTICAS		AREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Especificar	Num	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
										0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0


**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de agosto de 2015.

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Nombre del Titular de la Institución:</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Planeación</b>
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Intercultural de Chiapas	Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos	Nombre	Ing. Rigoberto Ríos Jiménez
<b>Entidad federativa:</b>	Chiapas	<b>Correo electrónico</b>	Cargo	Coordinador de Planeación
		rectoria@unich.edu.mx	Teléfono	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110
<b>Clavelnst 911</b>	07EIU0001S	<b>Teléfono</b>	<b>Correo electrónico</b>	planeacion@unich.edu.mx
		01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108		


Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA													No. de m2	SI		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)				AVANCE TRIMESTRAL											
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?								
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurado (Fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora					
1	Contrucción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas	3,030,565.10	PROXOES	5,902,417.00	8,932,982.10	0.00%	0.00%	0.00				X		El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), está gestionando ante la Secretaría de Hacienda del Estado los recursos.	993	X	
<b>Total</b>		<b>3,030,565.10</b>			<b>8,932,982.10</b>			<b>0.00</b>								<b>993.00</b>	

  
 Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos  
 Nombre y firma del Titular de la Institución



Obras y Mantenimiento	
Construcción	

JUSTIFICACIÓN															CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT						
Obra de continuidad				Cobertura de la obra																	
NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término
			Año de financiamiento	Monito del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monito del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						Programada	Programada
	2,014.00	2,015.00	N/A	N/A	2015	PROXOEEES	5902417	Lengua y Cultura	53.00	39.00	92.00	5.00	6.00	11.00	X	X	X	X	La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	2015-08-28	2015-12-07
								Turismo Alternativo	39.00	36.00	75.00	5.00	6.00	11.00							
								Derecho Intercultural	12.00	23.00	35.00	2.00	4.00	6.00							
									0.00	104.00	98.00	202.00	12.00	16.00	28.00						

  
 Ing. Miguel María Cruz García  
 Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

UCIÓN DE UAL	SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO																	
	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvts.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/cvts.)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS	
	Número	Nombre	Número	Nombre									Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2
Fecha probable de inauguración																												
Programado																												
2015-12-14	0	Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299	Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas	X					4	497							1	200							
									0	0			4	497	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0



