



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



“Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Universidad Intercultural de Chiapas  
**Rectoría**

“2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas”

**Oficio No. UNICH/R/133/2017**  
**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas**  
**Lunes 14 de agosto de 2017**

**DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**UNIVERSITARIA DE LA SEP.**  
**P R E S E N T E.**

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe mensual correspondiente al mes de Julio, del avance de Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015).	Julio 2017.

Así mismo y a pesar del problema social por cuenta de algunos profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, se culminó satisfactoriamente la construcción derivada de los recursos del Programa en mención, esperando se resuelvan lo antes posible para dar proceso a la Acta de Entrega y así estar en condiciones de programar la inauguración de la obra.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Por un Chiapas igualitario y plural*

**Mtro. ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA**  
**RECTOR**



- C.c.p. C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de Planeación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Álaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU. Mismo Fin.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.-Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.-Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299  
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86. 63 1 48 88. 63 1 61 51. 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107, 108 y 109



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015


Fecha de elaboración del Documento:

Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de julio de 2017.

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:		Responsable Institucional de:	
Nombre de la institución: Universidad Intercultural de Chiapas		Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega		Nombre C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Entidad federativa: Chiapas		Correo electrónico rectoria@unich.edu.mx		Cargo Coordinador de Planeación	
Claveinst 911		Teléfono 01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108		Teléfono 01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110	
07EIU0001S		Correo electrónico		planeacion@unich.edu.mx	

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA EJERCICIO 2015 (pesos s/cvs.)		AVANCE TRIMESTRAL		No. de m2						
		OTROS RECURSOS		Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?								
		FAM	Total Recursos para la obra	Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO		Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora				
1	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas; el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015)	3,030,565.10	3,030,565.10	100.00%	100.00%	3,028,429.32	X		El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), aun no realiza la entrega de dicha construcción, así mismo no puede acceder a la cede, lo anterior derivado a la problemática social que persiste en dicha cede la cual se encuentra tomada por un grupo de personas.	993	X	
<b>Total</b>		<b>3,030,565.10</b>	<b>3,030,565.10</b>			<b>3,028,429.32</b>				<b>993</b>		

  
Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega  
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas  
UNICH





	<b>Obras y Mantenimiento</b>	
	<b>Construcción</b>	

JUSTIFICACIÓN							CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT													
Obra de continuidad				Cobertura de la obra																
Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planes arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	
		Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos s/cts)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres						Total	Programada	Programada
2014	2016	N/A	N/A	2015	PROEXOEES	5.902.417,00	Lengua y Cultura	53	39	92	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	28/08/2015	30/06/2017
							Turismo Alternativo		39	36	75	5	6	11						
							Derecho Intercultural		12	23	35	2	4	6						
									104	98	202	12	16	28						



C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
 Coordinador de Planeación  
 UNICH







