

DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA SEP.
P R E S E N T E.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe mensual correspondiente al mes de Diciembre, del avance de Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015).	Diciembre 2017.

Así mismo, informo a Usted que a pesar del problema social por cuenta de algunos profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, se culminó satisfactoriamente la construcción derivada de los recursos del Programa en mención, esperando se resuelvan lo antes posible para dar proceso a la Acta de Entrega y así estar en condiciones de programar la inauguración de la obra.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Por un Chiapas igualitario y plural



Universidad Intercultural
de Chiapas
DECLARADO
10 ENE 2018
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

C.c.p. Mtro. Bañardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Isáías Elizarraraz Ácaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESE. Mismo Fin.- Para su conocimiento.
C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Arelly Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2015

Fecha de elaboración del Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances físicos al 31 de diciembre de 2017.

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:		Responsable Institucional de:		Planeación	
Nombre de la institución:		Mtro. Baltardo Eduardo Molina Hernández		Nombre		C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Universidad Intercultural de Chiapas:		Correo electrónico		Cargo		Coordinador de Planeación	
Entidad federativa:		sectoia@unich.edu.mx		Teléfono		01 967 631 48 86, 63 1 48 86 Ext. 110	
Chiapas		Teléfono		Correo electrónico		dplaneacion@unich.edu.mx	
Clavehat 511		01 967 631 48 86, 63 1 48 86 Ext. 108					
07EUI00015							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											No. de m2	SI	NO				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctva.)				AVANCE TRIMESTRAL												
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido	Si el avance es del 100% ¿Está una alta disponibilidad de pagar por el C. Presidente de la Hacienda Mexicana?		Observaciones por causas de demora							
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		Si participó el Fideicomiso para el Fidei	NO					Ya los respaldó (fecha y funcionario que lo respaldó)			
1	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015)	3,080,565.10	PROEX015	5,902,417.00	3,030,565.10	100.00%	100.00%	3,038,429.32		X		Secretaría de Hacienda envió documentación con información correspondiente al reintegro por los \$2,135,78 (Dos mil ciento treinta y cinco pesos 78/100 M.N.) Oficio No. SH/TU/02680/2017, Cheque Folio No. 1 y Formato de Línea de Captura. El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFEC), notifica por Oficio No. INIFEC/DISCO/00295/2017 de fecha 30 de mayo, el término de la obra, aun no realiza la entrega de dicha construcción, lo anterior derivado a la problemática social que persiste en dicha sede la cual se encuentra tomada por un grupo de personas.	993	X				
	Total	3,030,565.10		5,902,417.00	3,030,565.10			3,038,429.32									993	

[Handwritten signature]
Mtro. Baltardo Eduardo Molina Hernández
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH

Obras y Mantenimiento	
Construcción	

JUSTIFICACIÓN																	CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT			
Obras de continuidad							Cobertura de la obra									Fecha de inicio		Fecha de término		
Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnas			Personal Académico			Cuenta con el estado de ejecución académica	Cuenta con el estado de matrícula de estudiantes	Cuenta con el expediente técnico	Se incluye planes antecurriculares	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término
		Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos al 2015)	Año de financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos al 2015)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						Programas	Programas
2014	2018	N/A	N/A	2015	PRODECOEES	5,892,417.00	Lengua y Cultura	53	29	92	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica inició Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	28/08/2015	30/05/2017
							Tutoría Alternativa	29	26	75	5	6	11							
							Derecho Intercultural	12	23	35	2	4	6							
								104	98	202	12	16	28							

Mtro. Edgar Ramos Rodríguez Morales
 Coordinador de Planeación
 UNICH

CONSTRUCCIÓN																	REMODELACIÓN//																				
IMP/UTO	C. EDIFICIOS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS			TOTALES		AULAS SALONES		TALLERES		LAB		CIBROJALOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. DEMAS	
	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO	NO	MO			
							1	200			1	50	1	40	Obra exterior	8	993	3,030,565.00																			

Jg

f

USOS PLES		AULAS DIDACTICAS		AREAS COMUNES		SANTAROS		OTROS		TOTALES		
MO	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Experiencia	Núm.	M2	Monto solicitado al PAM para ampliación (precio actual)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]