



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Universidad
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Universidad Intercultural de Chiapas
Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/123/2018
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Viernes 07 de diciembre de 2018

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ÁLCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGESU
P R E S E N T E.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe mensual correspondiente al mes de noviembre, del avance de Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Mulde Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015).	Noviembre 2018.

Así mismo, informo a usted que se concluyó con el proceso Acta Administrativa de Entrega – Recepción, con el fin de finalizar este programa, dicha documentación se anexa a este informe.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Por un Chiapas igualitario y plural

Universidad Intercultural
de Chiapas
DECLARADO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
10:18
10 DIC 2018
Argelice
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. - Subsecretario de Educación Superior. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez. - Director General de Educación superior Universitaria de la SEP.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.-Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González. - Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural * Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas * C. P. 29299
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86. 63 1 48 88. 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107, 108 y 109

OOOO
CHIAPAS NOS UNE

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de noviembre de 2018.

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:		Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández	Nombre	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Universidad Intercultural de Chiapas		Correo electrónico	Cargo	Coordinador de Planeación
Entidad federativa:		rectoria@unich.edu.mx	Teléfono	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110
Chiapas		Teléfono	Correo electrónico	planeacion@unich.edu.mx
Clavelnet 911		01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108		
07EIU0001S				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			AVANCE TRIMESTRAL						No. de m2	SI	NO				
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?								
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO				Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora		
1	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015)	3,030,565.10	PROEXOES	5,902,417.00	3,030,565.10	100.00%	100.00%	3,028,429.32		X			Se concluyó con el proceso de Actas Administrativas de Entrega - Recepción, con el fin de finalizar este programa.	993	X		
	Total	3,030,565.10		5,902,417.00	3,030,565.10			3,028,429.32							993		

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH

Obras y Mantenimiento	
Construcción	

JUSTIFICACIÓN

**CALENARIO DE EJEC
LA OBRA
EJERCICIO ACT**

Obra de continuidad							Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	
Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico							Programada	Programada	
		Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres						Total		
2014	2016	N/A	N/A	2015	PROEXOES	5,902,417.00	Lengua y Cultura	53	39	92	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	28/08/2015	30/05/2017
							Turismo Alternativo	39	36	75	5	6	11							
							Derecho Intercultural	12	23	35	2	4	6							
								104	98	202	12	16	28							

Mtro. Edgar Ramon Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación
UNICH

FECHA DE INICIACIÓN DE LA OBRA	SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO																				
	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. COI	
	Número	Nombre	Número	Nombre									M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.
					Programado	Número	Nombre	Número	Nombre	Núm.	M2	Núm.					M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
	0	Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299	Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas	X					4	497							1	200									
									0	0		4	497	0	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSTRUCCIÓN																		REMODELACIÓN/																				
MPUTO	C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS	
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
								1	200			1	50	1	46	Obra exterior	8	993	3,030,565.00																			
0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	1	50	1	46		8	993	3,030,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADecuación

Ampliación

ADecuación															Ampliación																									
AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS MÚLT		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
										0	0																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in brown ink.

USOS IPLES	AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
										0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra

NÚMERO DE CONTRATO: 159165-928

Siendo las 10:00 del día 10 del mes de Septiembre del año 2018, se reunieron el C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación; C.P. Zohet Ananí Domínguez López, Secretaria Administrativa; Ing. Roemberg Macías Tóala, Jefe del Departamento de Supervisión Zona III Fronteriza - Selva del INIFECH e Ing. Abraham Eredín López Ruiz, en su carácter de Contratista de la empresa Acabados e Instalaciones del Surestes A&E, S.A. DE C.V.; en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Las Margaritas	159165		X	07/11/2015	30/05/2017

Obra de continuidad	SI (X)	NO ()
Etapa Número	2	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
23ª. Calle Norte Poniente N°. 12, Esq. 1ª. Avenida Poniente Norte, Barrio de Yalcoc, Las Margaritas, Chiapas. C.P. 30187.	Las Margaritas, Chiapas.	Las Margaritas, Chiapas.	07EIU0003Q Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas	Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas	Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra


NÚMERO DE CONTRATO: 159165-928


TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra	X
Remodelación/Adecuación/Ampliación	


NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	4
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	1
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	1
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	1
Otros	

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2015
Monto aportado por el FAM	3,030,565.10
Monto total ejercido del FAM	3,028,429.32
Remanente	2,135.78
Costo total de la Obra	3,028,429.32
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
Total aportado por FAM	3,030,565.10
Costo total de la Obra	3,028,429.32
Total metros cuadrados de la obra	

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Ing. Roemberg Macías Tóala, Jefe del Departamento de Supervisión Zona III Fronteriza - Selva del INIFECH e Ing. Abraham Eredín López Ruiz, en su carácter de Contratista de la empresa Acabados e Instalaciones del Surestes A&E, S.A. DE C.V., hacen entrega de la misma al C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega

 Ing. Roemberg Macías Tóala
 Jefe del Departamento de Supervisión Zona III Fronteriza - Selva del INIFECH

Recibe

 C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Coordinador de Planeación

Testigo

 C.P. Zohet Ananí Domínguez López
 Secretaria Administrativa