



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

Universidad  
Intercultural  
de **CHIAPAS**

Por un Chiapas Igualitario y plural

**Coordinación de Planeación**

**Oficio No. UNICH/CP/124/2018**  
**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas**  
**Viernes 07 de noviembre de 2018**

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ÁLCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGE SU**  
**PRESENTE.**

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de noviembre, del avance por Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017.**

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2017).	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil"	Noviembre 2018.

Así mismo, informo a usted que se concluyó con el proceso de Actas de Entrega - Finiquito y Actas Administrativas de Entrega - Recepción, con el fin de finiquitar este programa, dicha documentación de anexa a este informe.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le agradezco su atención y quedo a la espera de sus noticias.

**ATENTAMENTE**  
Por un Chiapas Igualitario y plural

*ISAÍAS ELIZARRARAZ ÁLCARAZ*  
**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ÁLCARAZ**

**RAMPN RqDRíGuEzMo Ai..tS**  
**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



- C.c.p. or. {oolfo Tuirán Guliérrez. • Subsecretariode Educación Superior. • Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Alvarez. - u irector General de Educación superior Universitaria de la SEP.- Para su conocimiento.
- C.c.p Moisés Robles Cruz.-Coordinad'.>r General de la CGEIB. • Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas 1uñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB. • Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González. - Secretaria de la Función Pública. • Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. • Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macfas. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas e los Recursos del FAM 2017


AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: Noviembre e

Fecha de elaboración del Documento: 30 de Noviembre de 2018.

Información General de la Institución  Nombre de la institución: Universidad Intercultural de Chiapas  Entidad federativa: Chiapas  Clave Inst 911 07MSU009&J	Responsable Institucional de:
	Nombre
	Cargo
	Teléfono
	Correo electrónico

Categoría	DATOS GENERALES DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. dem2	Avance físico
		FAM	OTROS RECURSOS			
		Nombre	Monto			
1	Rehabilitación de la Sección Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00			500,000.00	100%
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	200,000.00			200,000.00	100%
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Sattode Agua, Chiapas	191,333.92	Ingresos propios	90,000.00	281,333.92	100%
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajaló, Chiapas	200,000.00	Ingresos propios	90,000.00	290,000.00	100%
S	Adquisición y colocación de Extintores as/ como se alamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00			400,000.00	100%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,491,333.92</b>		<b>111,800.00</b>	<b>1,603,133.92</b>	<b>0.00</b>

  
 Luis Duarte Macias  
 de Universidad Intercultural de Chiapas  
 UNICH

	Ob ras y Manten im i ento	
	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
	Coordinador de Ptaneacion	
1 48 86 Ext 145	967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 14886 Ext145
riguez@gmail.com	ijlaneacion@unich.edu.mx	1 cpedgarrodriguez@gmail.com

JUSTIFICACION													
Cobertura de la obra				Programas Educativos que beneficia la obra Uconcialura y PosgratJo	N ú m e r o d e a l u m n o s			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico
FAM		Otros recursos			Mo.jeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total			
Montodelapoyo (=\$os)	Modo de Financiamiento	NombredelFondo	Montodelapoyo (=\$os)										
		N/A	N/A	Se beneficiarían las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lle. Médico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			
		N/A	N/A	Se beneficiarían las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Aeroespacial, Intercultural	91	126	219	5	14	19			
		N/A	N/A	Se beneficiarían las Licenciaturas en Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable.	64	46	110	6	10	16			
		N/A	N/A	Se beneficiarían las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura	68	53	121	3	11	14			
		N/A	N/A	Se beneficiarían las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Médico Cirujano	536	580	1116	30	44	74			



or a res  
estructura

		CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEC				
Se Incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de Inauguración	Localidad. Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal
		Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre	
	Consejo en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-03-08	2018-06-15	N/A	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Carretera Orralde, Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P.
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-05-17	2018-06-15	N/A	064	Oxchuc	064	Oxchuc	Carretera Oxchuc - San Cristobal, K.M. 1.5 Col. Camino Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas; C.P. 290000
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-03-22	2018-07-30	N/A	077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700
	Consejo en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-04-03	2018-07-30	N/A	109	Yajalon	109	Yajalon	Camino la Ventana sin Mpio. de Yajalon, Chiapas; C.P. 29930
	Implementar los mecanismos de seguridad y prevención de siniestro que conduzcan a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y población flotante, así como las instalaciones, bienes e información vital patrimonio de esta Universidad	2018-03-08	2018-06-15	N/A	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Carretera Orralde de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 290000

NOMBRE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO			EQUIPAMIENTO								
Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/SALONES		TAJERES		LAB		cuelet
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A	N/A	N/A		500,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Sattode Agua	X	N/A	N/A	N/A		191,333.90			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon	X	N/A	N/A	N/A		200,000.00			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A	N/A	N/A			Adquisición de extintores y señaléticas que den confianza y seguridad a los usuarios	400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					0.00	1,091,333.90		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSTRUCCION

JLOS	BIBUOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPIJTO		C.IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

AEMODELACION/ADECUACION

TOTALES			AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C.IOK)MAS		AULAS MAGNAS		AULASUSOS MÚLTIPLES	
Núm.	M2	Monto del FAM para construc:cion (posos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		COMUNOS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LABORATORIOS		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Montos de FAM para remodelación/ adecuación (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
IWA	IWA	IWA	IWA	N/A	IWA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IWA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	WA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IWA	WA	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	WA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	WA	WA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*JG*

*[Handwritten signature]*



**AMPLIACION**

INSTRUMENTOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS		e. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AUIAS MAGNAS		AUIASUSOS MÚLTIPLES		AUIAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Montodel FAMpara ampliación (pesos)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Clave interna de Identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179412-0329**

Siendo las 09:00 del día 13 del mes de Agosto del año 2018, se reunieron el C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación; C.P. Zohet Ananf Domínguez López, Secretaria Administrativa; Ing. Juan Guillermo Osorio Díaz León, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 02 Norte Altos INIFECH; Ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Cesar Antonio Ramos Mendoza, en su carácter de Persona Física; en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Descripción de la Obra	Clave Interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Terminación de la Obra
Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	179412		X	2018-03-08	2018-06-15

**Obra de continuidad:** SI ( ) NO ( X )

Etapas Número

**SEDE DE LA OBRA**

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas Chiapas; C.P. 29299	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	07EIU0001S Unidad Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Unidad Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Unidad Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas

1

1  
,  
t

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave Interna de Identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179412-0329**

TRABAJO EJECUTADO		
Construcción nueva obra	1	
Remodelación /Adecuación/Ampliación	1	X

NUMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	16
Talleres	
Laboratorios	4
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Comunitario	
C. de Lenguas	
Aulas Mañanas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	
Otros	1

RECURSOS FAM	
Al Obra aprobada una sola vez	
Año de financiamiento	2017
Monto aportado por el FAM	500 000.00
Monto total ejercido del FAM	500,000.00
Remanente	-
Costo total de la Obra	500 000.00
En Obra aprobada en más de un ciclo	
	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
<b>Total aportado por FAM</b>	500,000 .00
<b>Costo total de la Obra</b>	500,000.00
<b>Total metros cuadrados de la obra</b>	

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Ing. Juan Guillermo Osorio Díaz León, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 02 Norte Altos INIFECH; ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Cesar Antonio Ramos Mendez, en su carácter de Persona Física, hacen entrega de la misma al Sr. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación, quien recibe enteramente satisfactoriamente firmando al calce para con

**Entrega**

Ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa  
Supervisor de Obra del INIFECH

**Testigo**

C.P. Zohet Ananí Domínguez López  
Secretaria Administrativa

**Recibe**

C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Coordinador de Planeación

# ACTA DE ENTREGA

COOIGO: ACT-OSCO-OSZ-009  
REVISION: 00 PAGINA: 10E2  
FECHA DE EMISION: 04/07/ 2016



OBRA	u Niv B sD AD: N: T: C: L ru RAL°e <b>CHIAPAS</b>	NUM DE CONTRATO	<b>179412--0329</b>
LOCALIDAD	<b>S ANCRISTOBAL D ELASCASAS</b>	TIPODE CONTRATO NUM. DE OBRA	<b>REHABILITACIÓN</b> <b>179412</b>
MUNICIPIO	<b>s AN: RISTOB ADE LAScASAs</b>	[ OFICIO DE AUTORIZACION	<b>SH/SUBE/DGPCP/3489/2017</b>
FECHA DE INICIO REAL	<u>10/03/2018</u>	FECHA DE TERM. REAL	<u>15/06/2018</u>
		1 CLAVE DE ESCUELA	<b>07EIU0001S</b>

EN LA LOCALIDAD DE **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS** DEL MPIO. DE **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS**, A LAS **11:00** HORAS DEL **15 DE JUNIO DE 2018** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL ALCALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS AL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO.

**TRABAJO EJECUTADO:**

OBRA NUEVA	<u>N/A</u>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
AMPLIACIÓN	<u>N/A</u>	<b>A</b>	<b>L</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>L</b>
REHABILITACIÓN	<u>SI</u>	<b>AULAS</b>	<b>LABORATORIO</b>	<b>TALLER</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>ADAPTACIONES LOCALES</b>
TERMINACIÓN	<u>N/A</u>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>N/A</u>					

ESPACIOS EDUCATIVOS, ADMINISTRATIVOS, COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS: **EDIFICIOS E, I, J Y M.**

OBRA EXTERIOR: **N/A**

TIPO DE ESTRUCTURA: **N/A**

**AREA CONSTRUIDA:**

EDIFICIOS;	<u>N/A</u>	M2
PAVIMENTOS	<u>N/A</u>	M2
OTROS:	<u>N/A</u>	M2
SUP. TERRENO	<u>N/A</u>	M2



**SERVICIOS MUNICIPALES:**

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA: SI DRENAJE: S ELECTRIFICACIÓN: SI

LA AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*(Handwritten signatures and stamps)*



# ACTA DE ENTREGA

NUM. DE OBRA:

179412

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL RESIDENTE DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, HACE LA ENTREGA FÍSICA DE LA MISMA AL C.P. EDGAR RAMÓN RODRIGUEZ MORALES QUE RECIBE A NOMBRE DE LA: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS.**


1. OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACION.	_____	NA	_____	%
	1.2. OBRA EXTERIOR	_____	NA	_____	%
	1.3. REHABIUTACION	_____	1.00	_____	%
	1.4. _____	_____	NA	_____	%

EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE FIRMANDO AL CALCE, COMO CONSTANCIA SE DETERMNA QUE ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ENTIDAD, Y LA COMUNIDAD A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ESTE INSTITUTO.

ENTREGA POR EL INIFECH:

NOMBRE: **ING. YARONY CRISTELL MALDONADO ESPINOSA**

CARGO: **SUPERVISOR DE OBRA**

FIRMA: 



C.P. **EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES**


CARGO: **COORDINADOR DE PLANEACION**

FIRMA: 

Vo. Bo.:

NOMBRE: **ARQ. JUANGUILLERMO OSORIO DIAZ OELEON**

CARGO: **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS**


FIRMA: 

POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA;

NOMBRE: **CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**

REPRESENTANTE LEGAL: **C. ING. CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

FIRMA: 

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA

Siendo las 14:00 horas del día 15 DE JUNIO DEL 2018, y estando presentes en el plantel UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS CCT: 07EIU0001S, Ubicado en SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS' en el Estado de CHIAPAS, las personas cuyos nombres, representaciones y firma que aparecen al final de esta acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se elabora la presente acta para formalizar la Entrega física de los trabajos al Area Operativa, según contrato 179412-0329, a cargo de la Empresa CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA relativos a REHABILITACIÓN.

El INIFECH hace entrega en este acto, de y los equipos de instalación permanente, que a continuación se relacionan

- **Rehabilitación**

Asi como la siguiente documentación:

- **ORIGINAL DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA**

La Dirección del Plantel, por conducto de la Secretaria de Educación Pública, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así mismo, deberá observar a lo indicado en la normatividad ambiental durante la operación del plantel.

Previa comprobación por parte del Director del plantel, que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, El **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas** hace entrega de los trabajos descritos, dentro de los términos que rigen a norma, a satisfacción, para su operación y mantenimiento, en su caso, de conformidad con el






Articulo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis mas .

Entrega:

Por el Organismo Responsable de la INIFECB

  
\_\_\_\_\_  
ING. YARONY CRISTELL MALLONADO ESPINOSA  
Residente De Obra

  
\_\_\_\_\_  
Recibe:  
RECTOR DE LA UNIVERSIID  
C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES.  
COORDINADOR DE PLANEACION

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción al Area Operativa  
éel Contrato No 179412-0329 de fecha 27 de Noviembre de 2017.

**FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2018.**

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE CONSTANCIA, EN LA OBRA: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS** DE LA LOCALIDAD **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS** DEL MUNICIPIO: **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.** CONSTANDO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO EN ESTA LOCALIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA: **CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA.** EN RELACIÓN AL PAGO DE SALARIOS, ACARREO DE MATERIALES Y ALIMENTACIÓN DEL CONTRATO **179412-0329** CON NUMERO DE OBRA **179412.**

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ATENTAMENTE**



**C.P. EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES**  
COORDINADOR DE PLANEACION



**CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**  
PERSONA FISICA  
EMPRESA CONTRATISTA





**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Clave Interna de identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179413-0330**

Siendo las 13:00 del día 13 del mes de Agosto del año 2018, se reunieron el C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación; C.P. Zohet Ananí Domínguez López, Secretaria Administrativa; Ing. Juan Guillermo Osorio Díaz León, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 02 Norte Altos INIFECH; Ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Cesar Antonio Ramos Mendoza en su carácter de Persona Física; en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Descripción de la Obra	Clave Interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Uc!facción/ Concurso	Inicio de la Obra	Ténnlnación de la Obra
Rehabilitación de la Unidad Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	179413		X	2018-05-17	2018-06-15


Obra de continuidad  SI (  NO ( X )

Etapa Número: \_\_\_\_\_

**SEDE DE LA OBRA**

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas; C.P. 29950	Oxchuc, Chiapas	Oxchuc, Chiapas	07EIU004P Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc






**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Clave Interna de identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179413-0330**

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción nueva obra	1
Remodelación /Adecuación/ Amolificación	1

NUMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	8
Talleres	
Laboratorios	
Cubculos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenauas	
Aulas Maanas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Areas comunes	
Otros	

RECURSOS FAM	
A) Obra aovada una sola vez	
Año de financiamiento	2017
Monto aportado oor el FAM	200,000.00
Monto total ejercido del FAM	200,000.00
Remanente	-
Costo total de la Obra	200,000.00
B) Obra aovada en más de un eercicio	
Año	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
<b>Total aportado por FAM</b>	200,000 .00
<b>Costo total de la Obra</b>	200,000.00
<b>Total metros cuadrados de la obra</b>	

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Ing. Juan Guillermo Osorio Oíaz León, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 02 Norte Altos INIFECH; Ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Cesar Antonio Ramos Mendoza, en su carácter de Persona Física, hacen entrega de la misma al C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

**Entrega**  
Ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa  
Supervisor de Obra del INIFECH

**Testigo**  
C.P. Zohet Anani Domínguez López  
Secretaria Administrativa

**Recibe**  
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Coordinador de Planeación

# ACTA DE ENTREGA

CODIGO: ACT-DSCO-DSZ-009

REVISION: 00 PAGINA: 1 DE 2

FECHA DE EMISION: 04/07/2016

OBRA	<u>UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS SEDE OXCHUC</u>	NUM. DE CONTRATO	<u>179413 --0330</u>
LOCALIDAD	<u>OXCHUC</u>	TIPO DE CONTRATO	<u>REHABILITACIÓN</u>
MUNICIPIO	<u>OXCHUC CHIAPAS</u>	NUM. DE OBRA	<u>179413</u>
FECHA DE INICIO REAL	<u>17/06/2018</u>	FECHA DE TÉRMINO REAL	<u>16/06/2018</u>
		CLAVE DE ESCUELA	<u>07EIU0004P</u>
		OFICIO DE AUTORIZACION	<u>SH/SUBE/DGPCP/3489/2017</u>

EN LA LOCALIDAD DE **OXCHUC** DEL MPIO. DE **OXCHUC, CHIAPAS**, A LAS **11:00** HORAS DEL **15 DE JUNIO DE 2018** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL ALCALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS AL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.

## TRABAJO EJECUTADO:

OBRA NUEVA	<u>N/A</u>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
AMPLIACIÓN	<u>N/A</u>	A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	L ADAPTACIONES LOCALES
REHABILITACIÓN	<u>SI</u>	8	0	0	0	0
TERMINACIÓN	<u>N/A</u>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>N/A</u>					

ESPACIOS EDUCATIVOS ADMINISTRATIVOS, COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS:

EDIFICIOS A Y B.

OBRA EXTERIOR: N/A

TIPO DE ESTRUCTURA: N/A

## AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIO:S	<u>N/A</u>	M2
PAVIMENTO:S	<u>N/A</u>	M2
OTROS:	<u>N/A</u>	M2
SUP. TERRENO	<u>N/A</u>	M2



## SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA SI DRENAJE SI ELECTRIFICACIÓN SI

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NUM. DE OBRA: 179413

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL RESIDENTE DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, HACE LA ENTREGA FÍSICA DE LA MISMA AL C.P. EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES QUE RECIBE A NOMBRE DE LA: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS SEDE OXCHUC.**


1. OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACION.	- - -	N/A; _____	%
	1.2. OBRA EXTERIOR	-	N/A; _____	0/0
	1.3. REHABILITACION	-	1.0.0; - - -	%
	1.4. _____	- - - -	N/A _____	%

EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE, COMO CONSTANCIA SE DETERMINA QUE ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ENTIDAD, Y LA COMUNIDAD A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ESTE INSTITUTO.

**ENTREGA POR EL INIFECH:**

NOMBRE: **ING. YARONY CRISTELL MALDONADO ESPINOSA**

CARGO: **SUPERVISOR DE OBRA**

FIRMA: 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS



RECIBE POR LA ESCUELA:

NOMBRE: **C.P. EDGAR RAMÓN RODRIGUEZ MORALES**

CARGO: **COORDINADOR DE PLANEACIÓN**


FIRMA Y SELLO: 

Escuela: **Escuela de Las Casas, Chiapas.**

**Vo. Bo.:**

NOMBRE: **ARQ. JUAN GUILLERMO OSORIO DIAZ OE LEON**

CARGO: **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS**


FIRMA: 

**POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA:**

NOMBRE: **CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**

REPRESENTANTE LEGAL: **ING. CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

FIRMA: 





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA**

Siendo las 12:00 horas del día 15 DE JUNIO 2018, y estando presentes en el plantel UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS SEDE OXCHUC, CCT : 07EIU0004P,

Ubicado en OXCHUC en el Estado de CHIAPAS, las personas cuyos nombres, representaciones y firma que aparecen al final de esta acta, de conformidad con lo establecido en el Art. 102 de la Ley de Obra Pública Del Estado de Chiapas, se elabora la presente acta, para formalizar la Entrega física de los trabajos al Área Operativa, según contrato 179413-0330, a cargo de la Empresa CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA relativos a REHABILITACIÓN.

El INIFECH hace entrega en este acto, de y los equipos de instalación permanente, que a continuación se relacionan

- **Rehabilitación**

Así como la siguiente documentación:

- **ORIGINAL DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA**


La Dirección del Plantel, por conducto de la Secretaria de Educación Pública, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art.102 de la Ley de Obra Pública Del Estado de Chiapas, así mismo, deberá observar a lo indicado en la normatividad ambiental durante la operación del plantel.

Previa comprobación por parte del Director del plantel, que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, El **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas** hace entrega de los trabajos descritos dentro de los términos que rige la norma, a entera satisfacción, para su operación y mantenimiento, en su caso, de conformidad con el Art.102 de la Ley de Obra Pública Del Estado de Chiapas.



Entrega:

Por el Organismo Responsable de la INIFECB



\_\_\_\_\_  
ING. YARONY CRISTELL MALDONADO ESPINOSA  
Residente De Obra

Recibe:

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES.  
COORDINADOR DE PLANEACION



Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega - Recepción al Área Operativa del Contrato No 179413-0330 de fecha 27 de NOVIEMBRE de 2018.

**FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2018.**

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE CONSTANCIA, EN LA OBRA: **UNIVERSIDAD INTECULTURAL DE CHIAPAS SEDE OXCHUC** DE LA LOCALIDAD **OXCHUC** DEL MUNICIPIO: **OXCHUC, CHIAPAS**, CONSTANDO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO EN ESTA LOCALIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA: **CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**, EN RELACIÓN AL PAGO DE SALARIOS, ACARREO DE MATERIALES Y ALIMENTACIÓN DEL CONTRATO **179413-0330** CON NUMERO DE OBRA **179413**.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**C. P. EDGAR RAMÓN RODRIGUEZ MORALES.**

Coordinador de Planeación

**ATENTAMENTE**

**CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**

PERSONA FISICA  
EMPRESA CONTRATISTA



**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Clave Interna de identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179415-0460**

Siendo las 14:00 del día 14 del mes de Agosto del año 2018, se reunieron el C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación; C.P. Zohet Ananí Domínguez López, Secretaria Administrativa; Ing. Roemberg Macías Tóala, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 111 Fronteriza - Selva del INIFECH; Ing. José Luis Orozco Ovilla, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Sergio Hernández Chávez, en su carácter de Persona Física; en la sede de la obra abajo descrita a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la Obra	Clave Interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Elección		Fecha de:	
		Administración Directa	Ucción/Concurso	Inicio de la Obra	Terminación de la Obra
Mantenimiento de la Unidad Multidisciplinaria de Yajalón, Chiapas	179415		X	2018-04-03	2018-07-30

**Obra de continuidad** SI ( ) NO (X)

**Ésta a Número**

SEDE DE LA OBRA					
Dirección Postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Camino a la Ventana s/n Mpio. de Yajalón, Chiapas; C.P. 29930	Yajalón, Chiapas	Yajalón, Chiapas	07EIU0002R Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón	Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón	Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave Interna de Identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179415-0460**

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción , nueva obra	1
Remodelación/Adecuación/Ampliación	1

NUMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
<b>Aulas</b> Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	1
Otros	

RECURSOSFAM	
A) Obra <b>aoovada</b> una sola vez	
Afiode financiamiento	2017
Monto acortado oor el FAM	200,000.00
Monto total ejercido del FAM	200,000.00
Remanente	-
Costo total de la Obra	200,000.00
B) Obra aoovada en más de un e-ercicio	
Af'io	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
<b>Total aportado por FAM</b>	200,000.00
<b>Costo total dela Obra</b>	200,000.00
<b>Totalmetros cuadrados de la obra</b>	

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Ing. Roemberg Macías Tóala, Jefe del Departamento de Supervisión Zona III Fronteriza - Selva del INIFECH; Ing. José Luís Orozco Ovilla, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Sergio Hernández Chávez, en su **carácter de Persona Ffalea**, hace(n) entreg de la mis a al . Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación, quien recibe a entera atlafaecl6n, firmando al ealea para comanda.

**Entrega**

Ing. Roemberg Macías Tóala  
Jefe del Departamento de Supervisión Zona  
III Fronteriza - Selva del INIFECH

**Recibe**

C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Coordinador de Planeación

**Testig**

C.P. Zohet Anan Domínguez López  
Secre ria Administrativa

ACTA DE ENTREGA

OBRA	<u>UNIVERSIDA D INTERCULTURAL DE CHIAPAS SEDE YAJALON</u>	NUM. DE CONTRATO	<u>179415-0460</u>
LOCALIDAD	<u>YAJALON</u>	TIPO DE CONTRATO NUM DE OBRA	<u>OBRA CIVIL</u> <u>179415</u>
MUNICIPIO	<u>YAJALON</u>	OFICIO DE AUTORIZACION	<u>SH/S UBE /OGPCP/3489/2017 1</u>
FECHA DE INICIO REAL	<u>03 DE ABRIL DE 2018</u>	FECHA DE TERM. REAL	<u>30 DE JULIO DE 2018</u>
		CLAVE DE ESCUELA	<u>07EIU0002R</u>

EN LA LOCALIDAD DE YAJALON DEL MPIO. DE YAJALON; A LAS 11:00 HORAS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017; SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS AL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA NA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

AMPLIACIÓN NA

REPARACIÓN SI

TERMINACIÓN NA

A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	L ADAPTACIONES LOCALES
NA	NA	NA	NA	NA

EQUIPO Y MOBILIARIO SI

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR: REHABILITACION

TIPO DE ESTRUCTURA

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS: \_\_\_\_\_ M2

PAVIMENTOS: \_\_\_\_\_ M2

OTROS: \_\_\_\_\_ M2

SUP. TERRENO: \_\_\_\_\_ M2

SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA. SI

DRENAJE: SI

ELECTRIFICACIÓN: SI

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



*[Handwritten signatures in blue ink]*

ACTA DE ENTREGA

NUM DE OBRA

179415


LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, HACE LA ENTREGA FISICA DE LA MISMA AL C. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ, RECTOR DE LA ESCUELA. QUE RECIBE A NOMBRE DEL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS SEDE YAJALON.

1.1. OBRA EXTERIOR 10.0 %

EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE, COMO CONSTANCIA SE DETERMINA QUE ES EL GOBIERNO DEL ESTADO LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ENTIDAD, Y LA COMUNIDAD A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ESTE INSTITUTO.

ENTREGA POR EL INIFECH

RECIBE POR LA ESCUELA


NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO CEBALLOS ZAVALA  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA  
FIRMA: 



NOMBRE: Mtro. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ  
CARGO: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD  
FIRMA:   
C. Edgar Ramón Rodríguez Morales

POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA:

NOMBRE: ING. ROEMBERG MACIAS TOALA  
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ZONA III FRONTERIZA - ELV  
FIRMA: 

NOMBRE: C. SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ  
REPRESENTANTE C. SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ LEGAL  
CARGO: PERSONA FISICA  
FIRMA: 

ESTADO DE CHIAPAS	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CODIGO: CONS-DSCO-DSZ-010	0 CHIAPAS NOS UNE
		REVISION: 00      PAGINA: 1 DE 2	
		FECHA DE EMISION: 04/07/2016	

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2018.

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE CONSTANCIA, EN LA OBRA: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS SEDE YAJALON** DE LA LOCALIDAD **YAJALON**, DEL MUNICIPIO: **YAJALON**, CONSTANDO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO EN ESTA LOCALIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA: **SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ**, EN RELACIÓN AL PAGO DE SALARIOS, ACARREO DE MATERIALES Y ALIMENTACIÓN DEL CONTRATO **179415 -0460** CON NUMERO DE OBRA **179415**.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



ATENTAMENTE

MTRO. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ING. SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ.

PERSONA FISICA



Instrucciones : anotar el nombre y ubicación del plantel. Leer cuidadosamente cada una de las preguntas y marcar con una "X" la opción según su criterio, para el caso de que no se suministró mobiliario y equipo en su plantel o usted no haya realizado ningún trámite en INIFECH en las preguntas 3,4 y 6 se colocara una "X" en la opción N/A.

**FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2018**

OBRA: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS SEDE YAJALON.  
 LOCALIDAD: YAJALON  
 MUNICIPIO: YAJALON, CHIAPAS.

- ¿Cómo considera los trabajos ejecutados en su Plantel Educativo que recibe por parte del INIFECH?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	
D	D	[i]-	D	D	
- ¿Cómo Califica el tiempo de entrega de los trabajos ejecutados en su Plantel Educativo que le proporciona el INIFECH?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	
D	D		D	D	
- ¿Cómo considera las condiciones del equipo proporcionado por el INIFECH?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	N/A
D	D	[2]	D	D	D
- ¿Cómo considera las condiciones del mobiliario proporcionado por el INIFECH?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	N/A
D	D	D	D	D	0
- ¿Cómo califica la atención del supervisor o residente del INIFECH en el proceso de ejecución de los trabajos en su Plantel Educativo?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	
D	D		D	D	
- Si usted asistió a las instalaciones del INIFECH para efectuar algún trámite relacionado a la ejecución de los trabajos efectuados en su Plantel Educativo, ¿Cómo calificó la atención proporcionada?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	N/A
D	D	[--]	D	D	D
- ¿Los trabajos ejecutados en su Plantel Educativo, cumplen con las expectativas de funcionalidad?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	
D		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	
- Relacione si tiene algún comentario ó sugerencia para mejorar nuestro servicio.



**MTR. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ.**  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Clave interna de Identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179414-0459**

Siendo las 09:00 del día 14 del mes de Agosto del año 2018, se reunieron el C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación; C.P. Zohet Ananf Domínguez López, Secretaria Administrativa; Ing. Roemberg Macías Tóala, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 111 Fronteriza - Selva del INIFECH; Ing. José Luis Orozco O'Villa, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Sergio Hernández Chávez, en su carácter de Persona Física; en la sede de la obra abajo descrita a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la Obra	Clave Interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Ucción/ Concurso	Inicio de la Obra	Terminación de la Obra
Mantenimiento de la Unidad Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	179414		X	2018-03-22	2018-07-30

**Obra de continuidad** SI ( ) NO (X)

**Eta a Número**

**SEDE DE LA OBRA**

Descripción de la Obra	Municipio, Estado o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700	Salto de Agua, Chiapas	Salto de Agua, Chiapas	07EIU00050 Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua	Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua	Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua



**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Clave Interna de Identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179414-0459**

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra	1
Remodelación/Adecuación/Ampliación	1

NUMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	1
Otros	

RECURSOS FAM	
A) Obra a P.O. una sola vez	
Año de financiamiento	2017
Monto aportado por el FAM	191,333.92
Monto total ejercido del FAM	191,333.90
Remanente	0.02
Costo total de la Obra	191,333.92
B) Obra a P.O. en más de un ejercicio	
Año	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
<b>Total aportado por FAM</b>	191,333.92
<b>Costo total de la Obra</b>	191,333.92
<b>Total metros cuadrados de la obra</b>	

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Ing. Roemberg Macías Tóala, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 111 Fronteriza - Selva del INIFECH; Ing. José Luis Orozco Ovilla, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Sergio Hernández Chávez, en su carácter de **Partes Interesadas**, hacen entrega de la misma al C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para com

**Entrega**  
 Ing. Roemberg Macías Tóala  
 Jefe del Departamento de Supervisión Zona  
 III Fronteriza - Selva del INIFECH

**Testigo**  
 C.P. Zohet Anani Domínguez López  
 Secretaria Administrativa

**Recibe**  
 C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
 Coordinador de Planeación



# ACTA DE ENTREGA

CODIGO: ACT-DSCO-DSZ-009  
 REVISION: 00 PAGINA: 1 DE 2  
 FECHA DE EMISION: 04/07/2016

OBRA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	NUM. DE CONTRATO	179414-0459
LOCALIDAD	TULUA MONTAZA	TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL
		NUM DE OBRA	179414
MUNICIPIO	SALTO DE AGUA	OFICIO DE AUTORIZACION	SH/SUBE/DGP CP/3489/2017
FECHA DE INICIO REAL	22/03/2018	FECHA DE TERM. REAL	30/07/2018
		CLAVE DE ESCUELA	07EIU00050

EN LA LOCALIDAD DE TULUA MONTAZA, DEL MPIO. DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS, A LAS 10:00 HORAS DEL 06 DE AGOSTO DE 2018 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS AL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DELESTADO.

### TRABAJO EJECUTADO:

OBRA NUEVA	N/A
AMPLIACIÓN	N/A
REHABILITACIÓN	SI
TERMINACIÓN	N/A
EQUIPO Y MOBILIARIO	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	L ADAPTACIONES LOCALES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESPACIOS EDUCATIVOS,  
ADMINISTRATIVOS,  
COMPLEMENTARIOS Y  
SERVICIOS

OBRA EXTERIOR: REHABILITACION

TIPO DE ESTRUCTURA:

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS	M2
PAVIMENTOS:	M2
OTROS	M2
SUP. TERRENO	M2



SERVICIOS MUNICIPALES  
EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA: SI DRENAJE: SI ELECTRIFICACIÓN: SI

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NUM. DE OBRA:

179414

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, HACE LA ENTREGA FISICA DE LA MISMA AL C MTRO. BALLARDO EDUARDO MOUNA HERNANDEZ QUE RECIBE A NOMBRE DEL: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS.

1. OBRA CIVIL	1.1. <u>EDIFICIO C.</u>	100	%
	1.2. <u>EDIFICIO CAFETERIA</u>	100	%
	1.3. <u>OBRA EXTERIOR.</u>	100	%


EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE, COMO CONSTANCIA SE DETERMINA QUE ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ENTIDAD, Y LA COMUNIDAD A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ESTE INSTITUTO.

ENTREGA POR EL INIFECH:

NOMBRE: ING. JOSE LUIS OROZCO OVILLA

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA:



Vo. Bo.:

NOMBRE: ING. ROEMBERG MACIAS TÓALA

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA


FIRMA:




NOMBRE: MTRO. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ

CARGO: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

FIRMA Y SELLO:



C.P. Agustín Ramón Rodríguez Morales

POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA:

NOMBRE: SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ

CARGO: PERSONA FISICA

FIRMA:





**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**

CODIGO: CONS-DSCO-DSZ-010  
REVISION: 00 PAGINA: 1 DE 2  
FECHA DE EMISION: 04/07/2016



FECHA: 06/AGOSTO/2018.

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE CONSTANCIA, EN LA OBRA: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS** DE LA LOCALIDAD **TULIJA MONTAZAL**, DEL MUNICIPIO: **SALTO DE AGUA**, CONSTANDO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO EN ESTA LOCALIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA: **SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ**, EN RELACIÓN AL PAGO DE SALARIOS, ACARREO DE MATERIALES Y ALIMENTACIÓN DEL CONTRATO **179414-0459** CON NUMERO DE OBRA **179414**.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
MTR. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ.  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
ING. SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ.  
PERSONA FISICA

Instrucciones : anotar el nombre y ubicación del plantel. Leer cuidadosamente cada una de las preguntas y marcar con una "X" la opción según su criterio, para el caso de que no se suministró mobiliario y equipo en su plantel o usted no haya realizado ningún trámite en INIFECH en las preguntas 3,4 y 6 se colocara una "X" en la opción N/A.

**FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2018.**

**OBRA: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS.**

**LOCALIDAD: TULIJA MONTAZAL.**

**MUNICIPIO: SALTO DE AGUA, CHIAPAS.**

- ¿Cómo considera los trabajos ejecutados en su Plantel Educativo que recibe por parte del INIFECH?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	
D	D	0	D	D	
- ¿Cómo Califica el tiempo de entrega de los trabajos ejecutados en su Plantel Educativo que le proporciona el INIFECH?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	
D	D		D	D	
- ¿Cómo considera las condiciones del equipo proporcionado por el INIFECH?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	N/A
D	D	ca	D	D	D
- ¿Cómo considera las condiciones del mobiliario proporcionado por el INIFECH?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	N/A
D	D	D	D	D	[ :J
- ¿Cómo califica la atención del supervisor o residente del INIFECH en el proceso de ejecución de los trabajos en su Plantel Educativo?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	
D	D		D	D	
- Si usted asistió a las instalaciones del INIFECH para efectuar algún trámite relacionado a la ejecución de los trabajos efectuados en su Plantel Educativo, ¿Cómo califica la atención proporcionada?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	N/A
D	D		D	D	D
- ¿Los trabajos ejecutados en su Plantel Educativo, cumplen con las expectativas de funcionalidad?
 

Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	
- Relaciónese si tiene algún comentario ó sugerencia para mejorar nuestro servicio.



**MTRO. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ.**  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Clave interna de identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179416-0454**

Siendo las 09:00 del día 13 del mes de Agosto del año 2018, se reunieron el C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación; C.P. Zohet Ananí Domínguez López, Secretaria Administrativa; Ing. Juan Guillermo Osorio Dfáz León, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 02 Norte Altos INIFECH; Ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Cesar Antonio Ramos Mendoza, en su carácter de Persona Física en la sede de la obra abajo descrita a fin de constatar lo siguiente:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Descripción de la Obra	Clave Interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Término de la Obra
Adquisición y colocación de Extintores, así como señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de protección civil.	179416		X	2018-03-08	2018-06-15

Obra de continuidad: SI ( ) NO (X)

Etapa Número

**SEDE DE LA OBRA**

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DEI	Nombre de la Facultad/ & escuela	Nombre del Campus
Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	07EIU0001S Unidad Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Unidad Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Unidad Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas

*JRH* *U*



**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Clave interna de identificación de la obra

**NÚMERO DE CONTRATO: 179416-0454**

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra	1
Remodelación/ Adecuación/Ampliación	1

NUMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	32
Talleres	
Laboratorios	8
Cubículos	
Bibliotecas	1
Auditorios	4
C. de Cómputo	3
C. de Lenguas	2
Aulas Maonas/Usos Múltiples	2
Oficinas administrativas	11
Areas comunes	
Otros	

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2017
Monto aportado por el FAM	400,000.00
Monto total ejercido del FAM	400,000.00
Remanente	-
Costo total de la Obra	400,000.00
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Ano	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
<b>Total aportado por FAM</b>	400,000.00
<b>Costo total de la Obra</b>	400,000.00
<b>Total metros cuadrados de la obra</b>	

Los **asistentes** proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Ing. Juan Guillermo Osorio Díaz León, Jefe del Departamento de Supervisión Zona 02 Norte Altos INIFECH ; Ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa, Supervisor de Obra del INIFECH e Ing. Cesar Antonio Ramos Mendoza, en su carácter de Persona Física, hace(n) entrega de la obra a al C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales, Coordinador de Planeación, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

**Entrega**  
 Ing. Yarony Cristell Maldonado Espinosa  
 Supervisor de Obra del INIFECH

**Testigo**  
 C.P. Zohet Anani Domínguez López  
 Secretaria Administrativa

**Recibe**  
 C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
 Coordinador de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# ACTA DE ENTREGA

CODIGO: ACT-DSCO-DSZ-009

REVISION: 00 PAGINA: 1 DE 2

FECHA DE EMISION: 04/07/2016



OBRA	u Nivel de ADMINISTRACIÓN RALDE CHIAPAS	NUM. DE CONTRATO	179416-0454
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	TIPO DE CONTRATO	ADQUISICIÓN
		NUM. DE OBRA	179416
MUNICIPIO	s. ANC. No. e AL DE LAS CASAS	OFICIO DE AUTORIZACION	SH/SUBE/DGPCP/3489/2017
FECHA DE INICIO REAL	10/08/2018	FECHA DE ENTREGA	15/06/2018
		CLAVE DE ESCUELA	07EIU0001S

EN LA LOCALIDAD DE **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS** DEL MPIO. DE **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS**, A LAS 13:00 HORAS DEL **15 DE JUNIO DE 2018** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS AL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO.

### TRABAJO EJECUTADO:

OBRA NUEVA	<u>N/A</u>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
AMPLIACIÓN	<u>N/A</u>	A	L	T	A	L
REHABILITACIÓN	<u>N/A</u>	AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTACIONES LOCALES
TERMINACIÓN	<u>N/A</u>	0	0	0	0	0
EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>SI</u>					

ESPACIOS EDUCATIVOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS: N/A

OBRA EXTERIOR: N/A

TIPO DE ESTRUCTURA: N/A

### AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS:	<u>N/A</u>	M2
PAVIMENTO:	<u>N/A</u>	M2
OTROS:	<u>N/A</u>	M2
SUP. TERRENO:	<u>N/A</u>	M2



### SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES

AGUA: SI DRENAJE: 1 ELECTRIFICACIÓN: SI

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NUM. DE OBRA:

**179416**

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL RESIDENTE DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. HACE LA ENTREGA FISICA DE LA MISMA AL C.P. EDGAR RAMÓN RODRIGUEZ MORALES QUE RECIBE A NOMBRE DE LA: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS.**


1. OBRACNIL	1.1. EDIFICACION	_____	_____	_____	%
	1.2. OBRA EXTERIOR	-----	"N"-	"/A"-	-----
	1.3. ADQUISICIONES	_____	_____	_____	%
	1.4. _____	_____	_____	N/A	-----

PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE, COMO CONSTANCIA SE DETERMINA QUE ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ENTIDAD, Y LA COMUNIDAD A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ESTE INSTITUTO.

**ENTREGA POR EL INIFECH:**

NOMBRE: **ING. YARONY CRISTELL MALDONADO ESPINOSA**

CARGO: **SUPERVISOR DE OBRA**

FIRMA: 



NOMBRE: **C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**

CARGO: **COORDINADOR DE PLANEACION**

FIRMA Y SELLO:

**Vo. Bo. :**

NOMBRE: **ARQ. JUAN GUILLERMO OSORIO DIAZ OE LEON**

CARGO: **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NOROCCIDENTALES**


FIRMA: 

**POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA:**

NOMBRE: **CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**

REPRESENTANTE LEGAL: **C. ING. CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

FIRMA: 



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA

Siendo las 13:00 horas del día **15 DE JUNIO DEL 2018**, y estando presentes en el plantel **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS CCT: 07EIU0001S**, Ubicado en **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS**, en el Estado de **CHIAPAS**, las personas cuyos nombres, representaciones y firma que aparecen al final de esta acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas, se elabora la presente acta, para formalizar la Entrega física de los trabajos al Atea Operativa, según contrato **179416-0454**, a cargo de la Empresa **CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA** relativos a **ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES ASÍ COMO DE SEÑALAMIENTOS DE TIPO INFOMATIVO, PROHIBITIVO, RESTRICTIVO, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, DE ACUERDO CON LA NORMATMIDAD VIGENTE EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL**.

El INIFECH hace entrega en este acto, de y los equipos de instalación permanente, que a continuación se relacionan:

- Adquisición y colocación de extintores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obliaatorlo, de acuerdo con la normatividad yjigente en materia de protección civil.

Así como la siguiente documentación:

- ORIGINAL DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA

La Dirección del Plantel, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 102 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas, así mismo, deberá observar a lo indicado en la normatividad ambiental durante la operación del plantel.

Previa comprobación por parte del Director del plantel, que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, El **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas** hace entrega de los trabajos descritos, dentro de los términos que rige la norma, a entera satisfacción, para su operación y mantenimiento, en su caso, de conformidad con el Artículo 102 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas.





Entrega:

Por el Organismo Responsable de la INIFECH

ING. YARONY CRISTELL MALDONADO ESPINOSA  
Residente De Obra



Recibe:

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

C. P. EDGAR RAMON RODRÍGUEZ MORALES  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción al Área Operativa del Contrato No 179416-0454 de fecha 01 de Diciembre de 2017.

**FECHA : 15 DE JUNIO DEL 2018.**

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE CONSTANCIA, EN LA OBRA: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS** DE LA LOCALIDAD **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS** DEL MUNICIPIO: **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.** CONSTANDO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO EN ESTA LOCALIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA: **CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA** EN RELACIÓN AL PAGO DE SALARIOS, ACARREO DE MATERIALES Y ALIMENTACIÓN DEL CONTRATO **179416-1M,** Si CON NUMERO DE OBRA **179416.**

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN .

**ATENTAMENTE**



**C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**  
 COORDINADOR DE PLANEACION

**CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**  
**ING. CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 EMPRESA CONTRATISTA

