



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB

RECIBIDO
09 ABR 2019
Hora 4:49
COORDINACIÓN GENERAL

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Carla Mota = 5 hojas
RECIBIDO
09 ABR 2019
14:49
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

UNICH Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
08 de abril de 2019

Oficio No. UNICH/CP/028/2019
Asunto: Informe de FAM 2019 mes de marzo.

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviarle el informe correspondiente al mes de marzo, del avance de Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2018**.

S.E.P. CD
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
12:43
10 ABR 2019
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019).	Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2019).	Marzo 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

Chiapas Universidad Intercultural de Chiapas
RECIBIDO
08 ABR 2019
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
09 ABR. 2019
Hora 16:20
SECRETARÍA TÉCNICA de la Oficina de la C. Secretaría

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra C.P. 29299,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tel. (967) 63 161 52, 63
148 86, 63 148 88, Ext. 108 www.unich.edu.mx

SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
09 ABR 2019
HORA: 17:50 Horas
Copias de Conocimiento

UNICH-SGC-F-03
Rev. 02 2019/02/01

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: **Chiapas**

Clave Inf 911: 0748U006U



Nombre: C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 68 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@uch.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 68 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@uch.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanentes	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustanciables	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Acciones por realizar			Inicio	Termino	Entrega-Recepción (Acta friquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central.	X				\$ 700,000.00	\$	\$ 700,000.00	Bodega para el rescate del Archivo Histórico Institucional (Primera Etapa)	1	168m2		El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$800,798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.	0%	15/04/19	15/11/19	Estamos en espera del traspaso del recurso autorizado de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas al IMFECH que será la instancia ejecutora del recurso.						
2	Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	X				\$ 561,613.50	\$	\$ 561,613.50	Sillas	8			Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo y Derecho Intercultural que se ofertan en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, así como dotar de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.	0%	15/04/19	13/06/19	Estamos en proceso de apertura de cuenta bancaria para que Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, traspase el recurso autorizado a la Universidad para la ejecución de equipamiento.						
3	Equipamiento en la Unidad Central.	X				\$ 341,083.04	\$	\$ 341,083.04	Quirófano	1			Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Médico Cirujano que se oferta en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	0%	15/04/19	13/06/19	Estamos en proceso de apertura de cuenta bancaria para que Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, traspase el recurso autorizado a la Universidad para la ejecución de equipamiento.						
4	Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano	X				\$ 300,000.00	\$	\$ 300,000.00					Adecuación y remodelación de espacio para mantenimiento de material vivo para prácticas experimentales, en busca de contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que se realizan en la Universidad en el Laboratorio de Médico Cirujano.	0%	10/06/19	17/12/19	Estamos en espera del traspaso del recurso autorizado de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas al IMFECH que será la instancia ejecutora del recurso.						
						\$1,902,697.03	\$0.00	\$1,902,697.03															

Dr. Jorge Luis Zúñiga Mecías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

- 1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como planos necesarios.
- 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, día, mes y año.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2019

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PREORIDAD

1



Nombre de la obra: **Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).**



Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de la Primera Etapa de la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional.

El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$996, 798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.



F5: interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuari-Mañas
Titular de la IES

C.P. María Victoria Vela Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2019

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PREORIDAD

2

Nombre de la obra: **Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.**



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcó, 30187 Las Margaritas, Chis.



FOTOS




F1: Aulas a equipar




F2: Biblioteca a equipar

Comentarios de los trabajos realizados:


Se envía fotos de las aulas, biblioteca y centro de computo que se equiparan.



F3: Centro de computo a equipar



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Vela Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado



Marzo

AÑO





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 <p>Por un Chiapas (quien) y plural</p>	<p>PERIODO: 3</p> <p>Nombre de la obra: Equipamiento en la Unidad Central.</p>	<p>UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299</p>
	<p>CROQUIS DE LOCALIZACION</p> 	
<p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>	<p>F1 Equipamiento para quirófano</p> 	

FOTOS

 <p>F1: Espacio para equipar</p>	 <p>F2: lateral</p>	<p>Comentarios de los trabajos realizados:</p> <p>Se envía fotos del espacio que se equipara.</p>
 <p>F3: Fachada posterior</p>	 <p>F4: Entrada</p>	
 <p>Dr. Jorge Luis Zuari Masías Titular de la IES</p>	 <p>C.P. María Victoria Niola Gutiérrez Titular de Obras y Mantenimiento de la IES</p>	

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2019

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



0%

PRORIDAD

4

Nombre de la obra: **Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS




F1: Espacio para adecuar




F2: Internal

Comentarios de los trabajos realizados:


Se envía foto del espacio para adecuar.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Exterior de la entrada

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Moya Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.