



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

Seguimiento de Infraestructura Física

Información General	
Entidad federativa:	Chiapas
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural de Chiapas

Trimestre que se reporta			
1°	2°	3°	4°
15 de abril	15 de julio	15 de octubre	15 de enero
			X

Fecha de elaboración del informe
14 de febrero de 2012

													Ubicación						
Cve Obra Propuesta	Cve Edo	Cve IES	Id. Obra Principal	Id. Obra Especifica	Nombre de la Obra	Obra Detallada	Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.	Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.	Responsable de obra y mantenimiento		Obra destinada a: 1) Nueva IES 2) Nuevo Campus 3)Nuevo Campus /Continuación 4) Extensiones, planteles o unidades foráneas de instituciones ya existentes 5)Ampliación 6)Fortalecimiento de Infraestructura Física	Tipo de Obra 1) Obra Nueva 2) Remodelación y/o adecuación 3) Mantenimiento 4) Conclusión de obra	Localización		Sede Obra			Pregrado	
									Nombre y cargo	Dirección, teléfono y correo electrónico			Localidad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Mujeres	Hombres
	7				Construcción de la primera etapa de la unidad académica multidisciplinarias Las Margaritas		2008	Fondo para Ampliación de la Oferta educativa de tipo superior	Lic. José Antonio Zenteno Santiago, Director General del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Libramiento sur poniente, No. 1650, Col. Xamaipak, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Telefono: 019616170050 ext. 42021, jzeneteno@inifec.h.gob.mx	2	1	Las Margaritas	Las Margaritas			Unidad académica multidisciplinarias Las Margaritas	77	115

	7				Construcción de la primera etapa de la unidad académica multidisciplinarias Yajalón		2008	Fondo para Ampliación de la Oferta educativa de tipo superior	Lic. José Antonio Zenteno Santiago, Director General del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Libramiento sur poniente, No. 1650, Col. Xamaipak, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Telefono: 019616170050 ext. 42021, jzeneteno@inifec.h.gob.mx	2	1	Yajalón	Yajalón			Unidad académica multidisciplinarias Yajalón	90	77
	7				Construcción de la primera etapa de la unidad académica multidisciplinarias Oxchuc		2010	Fondo para Ampliación de la Oferta educativa de tipo superior	Lic. José Antonio Zenteno Santiago, Director General del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Libramiento sur poniente, No. 1650, Col. Xamaipak, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Telefono: 019616170050 ext. 42021, jzeneteno@inifec.h.gob.mx	2	1	Oxchuc	Oxchuc			Unidad académica multidisciplinarias Oxchuc	66	94

Número de Alumnos Beneficiados				No. Total de alumnos beneficiados Impact.1	No. Total de escuelas beneficiados Impact.2	Matrícula esperada 2012	Matrícula esperada 2013	Número de académicos beneficiados	Derrama económica										
	Posgrado								Empleos Generados			Metros cuadrados					Monto Asignado al PROYECTO por fuente de financiamiento (En pesos)		
Total	Mujeres	Hombres	Total						Número	Monto		Monto en Bienes y Servicios	Programados	Construidos			Por construir	Capacidad Instalada en Espacios Educativos	% de Avance Físico Real de la Obra
192				192	1	245	300	12	25	\$ 2,300,000.00	\$ 11,500,000.00	2400	2400	0	480	100%	\$ 7,526,000.00	\$ 7,526,000.00	\$ 15,052,000.00

167				167	1	230	290	12	25	\$ 2,450,000.00	\$ 14,700,000.00	2400	2100	300	480	85%	\$ 5,802,000.00	\$ 5,802,000.00	\$ 11,604,000.00
160				160	1	225	285	12	25	\$ 2,225,000.00	\$ 11,250,000.00	2400	2025	375	480		\$ 7,361,755.79	\$ 7,361,755.79	\$ 14,723,511.58

Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos)			Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos)									Monto correspondiente a OBRA (En pesos)						% de Avance Financiero de la Obra	Breve descripción general del avance de la obra
			Monto Ejercido en				Monto Ejercido en 2011 Trimestres					Monto Ejercido por fuente de financiamiento			Monto por Ejercer por fuente de financiamiento				
Federal	Estatad	Total	2007	2008	2009	2010	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2012	Total Ejercido en 2011	Federal	Estatad	Total	Federal	Estatad	Total		
\$ 7,526,000.00	\$ 7,526,000.00	\$ 15,052,000.00				\$ 15,052,000.00						\$ 7,526,000.00	\$ 7,526,000.00	\$ 15,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	Concluida la primera etapa de construcción

\$ 5,802,000.00	\$ 5,802,000.00	\$ 11,604,000.00				\$0.00			\$11,604,000.00		\$11,604,000.00	\$ 5,802,000.00	\$ 5,802,000.00	\$ 11,604,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	La primera etapa de construcción tiene un avance de 85%
\$ 7,361,755.79	\$ 7,361,755.79	\$ 14,723,511.58				\$0.00			\$7,361,755.79	\$7,361,755.79	\$14,723,511.58	\$7,361,755.79	\$7,361,755.79	\$14,723,511.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	La primera etapa de construcción tiene un avance de 80%

Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos)	Status actual de la obra										Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
	Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada	Quién realiza ó realizó la OBRA			Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Inauguración de la obra		
		Institución	INIFED	Otro	Programada	Real (Primera piedra)	Programada	Real	Fecha de inauguración	Nombre del Funcionario que inaugura	
\$ 3,620,948.00	Y			Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Dic-09	Mar-10	Sep-10	21 de Febrero 2011	21 de Febrero 2011	Mtro. Alonso Lujambio Irazábal	

\$ 3,620,948.00	PC			Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Dic-09	Mar-10	Sep-10	Mar-12			Se incremento el costo de la obra
\$ 3,041,428.00	PC			Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Dic-09	Mar-10	Sep-10	Mar-12			Se incremento el costo de la obra