



PODER EJECUTIVO
DELESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
2012-2018

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
02 de marzo de 2017.

Oficio No. UNICH/CP/027/2017

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria de la SEP
Presente

Con base a los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2014, en particular al apartado XII del seguimiento financiero, Párrafo primero, relativo al informe trimestral, adjunto al presente envío a usted, el **Cuarto Trimestre de 2016, del proyecto "Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional"** autorizado en el PROEXOES 2014.

Así mismo informo que esta Casa de Estudios en seguimiento y con el objeto de dar atención al requerimiento que hace la Auditoría Superior de la Federación, respecto a la Auditoría No. 529 relacionada con el Programa en mención; el Instituto de la Infraestructura Física Educativa quien ejecuta los recursos, nos ha hecho entrega con esta fecha, de documentación que amparan pagos realizados por la obra ejecutada en la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá ; por lo cual se actualizaron los informes y saldos ejercidos.

Por ultimo informarle que con Oficio No. CP/025/2017 se notificó la realización por el INIFECH del reintegro correspondiente a la cantidad de \$ 400,752.26 (Cuatrocientos mil setecientos cincuenta y dos pesos 26/100 M.N.) de los cuales notara una diferencia por \$400,753.10 (Cuatrocientos mil setecientos cincuenta y tres pesos 10/100 M.N.) del monto total del reintegro; de lo cual el INIFECH a través del Área de Recursos Financieros nos ha argumentado haber realizado el deposito por dicha cantidad a través de la Secretaria de Hacienda del estado de Chiapas, sin a la fecha poder entregarnos comprobación que ampara dicho movimiento, por lo que esta Casa de Estudios continuará dando seguimiento al caso hasta contar con el comprobante que avale dicho reintegro.

Sin otro en particular y en espera de haber cumplido con la enmienda, le expreso mi agradecimiento.

Atentamente

C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación

C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.-Para su Conocimiento.
Lic. Armando Meléndez Ortega.-Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.
Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega. Rector de la UNICH.-Para su conocimiento.

Archivo

Chiapas
Subsecreta
del Estado
Educación Superior
de Chiapas
Universidad Intercultural
de Chiapas
RECIBIDO
02 MAR 2017
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

CHIAPAS NOS UNE

www.unich.edu.mx
planeacion@unich.edu.mx

S. E. U.
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
17 MAR, 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Tel: (967) 63 161 51
63 161 52
63 148 88
63 148 88
Ext. 110

12:57
Ule



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2017
DD/MM/AA

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado: 2014

Trimestre: CUARTO TRIMESTRE 2016

Nombre del Proyecto General: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado.

Cuenta total del Proyecto 2014 (Por rubro y Modalidad)					
Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obras	14,907,125.0				14,907,125.0
Equipamiento			10,000,000.0		10,000,000.0
Total	14,907,125.0	0.0	10,000,000.0	0.0	24,907,125.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en ejercicios anteriores	Cuarto Trimestre				Monto total ejercido en 2016	TOTAL EJERCIDO	MONTOS POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							del 15 de abril	del 15 de julio	del 15 de octubre	del 15 de enero de 2017				
1	Fortalecer la operación con calidad de los programas educativos de Medicina con Enfoque Intercultural y Derecho Intercultural	1.1 Atención a 119 estudiantes matriculados en el programa educativo Medicina con Enfoque Intercultural para el ciclo escolar 2014 - 2015 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2019 - 2020 de 415 estudiantes.	1.1.1	Dotar de equipamiento básico para los laboratorios de análisis clínicos.	5,173,874.31	5,173,874.31					0.00	5,173,874.31	0.00	100%
			1.1.2	Dotar de equipamiento básico para los laboratorios de anatomía y fisiología.	4,826,125.69	4,826,125.69					0.00	4,826,125.69	0.00	100%
		1.3 Atención de 37 estudiantes matriculados en el programa educativo de Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas para el ciclo escolar 2014 - 2015 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2019 - 2020 de 135 estudiantes.	1.3.1	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	6,624,492.72	6,046,815.63			166,613.49		166,613.49	6,213,429.12	411,063.60	94%
2	Asegurar la calidad en la operación de programas educativos que integra la oferta institucional (obras en proceso).	2.3 Atención de 117 estudiantes matriculados en la Unidad Académica multidisciplinaria del Valle de Tuxtla, para el ciclo escolar 2014 - 2015 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2019 - 2020 de 410 estudiantes.	2.3.1	Construcción de la primera fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria valle de Tuxtla	6,282,632.28	7,451,063.73			208,805.01	222,010.14	430,815.15	7,881,878.86	400,753.40	95%
GRAN TOTAL					24,907,125.00	23,497,879.36	0.00	0.00	375,418.50	222,010.14	697,428.64	24,095,308.00	811,817.00	97%

EFECTOS POR MEDICIÓN DEL ALCANCE DE METAS

Debido a la demora en los avances con la constructora aún no se ejecuta en su totalidad el recurso del PROEXDEES 2014 de acuerdo a la información que nos ha comentado al personal del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, pero se está dando seguimiento para que a la brevedad concluyan la construcción de la segunda etapa de las Margaritas, Chiapas, y supervisando constantemente el avance para ejercer en su totalidad el recurso antes mencionado.

C.P. ZOHET NANI DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.P. EDGAR RAMÍREZ
RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE
PLANEACIÓN

MTRD. ROBERTO ARTURO MORALES
ORTEGA
DIRECTOR

C.P. FLOR DE MARÍA LÓPEZ
GORDILLO
CONTRALORIA SOCIAL

NOTA: La información proporcionada en este Formato, en la referencia a los objetivos, es obligatoria para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al reflejado en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deberá ser acumulativo, sino deberá reflejar el gasto específico de cada período en particular.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2017
DD/MM/AÑO

Trimestre: CUARTO TRIMESTRE 2016

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Financ Reportado: 2014

Nombre del Proyecto General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	Documento de Pago			Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
			No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
Monto Asignado Obra en Salto de agua Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tulumá, Chiapas)						8,282,632.28		222,010.14	400,753.40	400,753.40
1	FACTURA	AIS981012BV2	132	Otros Subsidios	Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tulumá, Chiapas)	100,189.33		100,189.33		
2	FACTURA	AIS981012BV2	133	Otros Subsidios	Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tulumá, Chiapas)	56,181.11		56,181.11		
3	FACTURA	AIS981012BV2	147	Otros Subsidios	Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tulumá, Chiapas)	65,639.70		65,639.70		
Monto Asignado Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas)						6,624,492.72		-	411,063.60	411,063.60
TOTAL								222,010.14	811,817.00	811,817.00

C.P. JOHATANANI
DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ
MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Mtro. ROBERTO ARTURO MORALES
ORTEGA
RECTOR

C.P. FLOR DE MARÍA LÓPEZ GORDILLO
CONTRALORIA SOCIAL

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrita así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

NOTA: Es importante mencionar que los gastos reflejados en el Cuarto trimestre del Proxoes 2014, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, son gastos indirectos que fueron realizadas durante el periodo de la construcción de las obras.

No: 132

**ACABADOS E INSTALACIONES DEL SURESTE
A & E SA DE CV**



RÉGIMEN FISCAL (LUID):
090909FE-FADD-4BDD-A232-5B0ABCA59DD6

AIS981012BV2
Domicilio Fiscal
CALZADA CIRO FARRERA ESCOBAR
123-A
Col. FRACC. BUENA VISTA 29027
TUXTLA GUTIERREZ Chiapas México
Tel. 9616154816

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-11-24T10:21:39
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2015-11-24T10:16:38
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000201073321

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Fecha de Expedición: 24 noviembre 2015 Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CLIENTE:
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
RFC: IIF080705E48
DIRECCIÓN:
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 650
PENIPAK C.P. 29060
TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ Chiapas
México

03 2532 A012 000 E13 D018 077 62201 3 5933 ctf 2014 1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	SERVICIO	RECIBI: DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CANTIDAD DE \$ 200,378.67 (DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 (CUATRO), PERIODO DEL 01 AL 27 ABRIL DE 2015, DE LA OBRA: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CONSISTENTE EN: TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA. UBICADA EN LA LOCALIDAD: LUMIJA, MUNICIPIO DE: SALTO DE AGUA, CHIAPAS, SEGUN CONTRATO No. 142004-758 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014, CON UN MONTO CONTRATADO Y ESTIMADO DE \$ 7,673,073.87 (SIETE MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO.	BUENO POR: \$200,378.67
		IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 04 (CUATRO)	\$172,740.23
		16% I.V.A.	\$27,638.44
		SUBTOTAL	\$200,378.67
		DEDUCCIONES	
		50% DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$86,370.12
		16% I.V.A.	\$13,819.22
		SUBTOTAL	\$100,189.34
			\$100,189.33

RETENCIONES

1% APORTACIÓN ESTADO PARA EL BENEFICIO SOCIAL	\$1,727.40
0.2% DE APORTACIONES AL I.C.I.C.	\$345.48
0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.	\$863.70
2.0% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA	\$389.25
PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO.	\$819.14
	\$4,144.97
	\$96,044.36

ALCANCE LIQUIDO

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS, 36/100 MXN

RECIBI

ACABADOS E INSTALACIONES DEL SURESTE A&E, S.A. DE C.V.

ING. ABRAHAM EREDIN LOPEZ RUIZ
ADMINISTRADOR UNICO

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación



BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO 39351218

1 de diciembre de 2015

Páguese por este cheque a la orden de ACABADOS E INSTALACIONES DEL SURESTE A&E S.A. DE C.V. Fecha

51,410.23

51,410.23

(CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 23/100 M.N.)

INIFECH OTROS SUBSIDIOS 2014
RFC: IF080705 F48
OFICINA : 7712 BANCA DE GOBIERNO CR. APAS
No DE CUENTA: 00195366488
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

[Handwritten signature]

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

467515110001761001953664880000537

DE CHEQUE

OTROS SUBSIDIOS 2014 | BANCOMER | 0195366488 | 0000537

CONCEPTO DE PAGO | FIRMA QUIEN RECIBIO

EST. No. 05 FACTURA No. 133 OBRA: 142004 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
CON No. DE CONTRATO 142004-758, LOC: LUMIJA, MUN: SALTO DE AGUA

[Signature area]

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO:	POLIZA NO.
<i>[Signature]</i> LCM	HER	FDRO			

Nota No: 133

**ACABADOS E INSTALACIONES DEL SURESTE
A & E SA DE CV**



FOLIO FISCAL (UUID):
5C6340F4-8B47-4233-B659-1A26F75D8375

AIS981012BV2
Domicilio Fiscal
CALZADA CIRO FARRERA ESCOBAR
123-A
Col. FRACC. BUENA VISTA 29027
TUXTLA GUTIERREZ Chiapas México
Tel. 9616154816

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-11-24T10:39:18	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2015-11-24T10:34:18	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495276	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000201073321
---	---	---	--

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Fecha de Expedición: 24 noviembre 2015 Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CLIENTE:
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
RFC: 11F080705F48
DIRECCIÓN:
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 650
PENIPAK C.P. 29060
TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ Chiapas
México

03 2532 4012 000 E13 D018 077 62201 3 5933 CH 2014 1

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	SERVICIO	RECIBI: DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CANTIDAD DE \$112,362.22 (CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 (CINCO), PERIODO DEL 28 DE ABRIL 2015 AL 28 MAYO 2015, DE LA OBRA: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CONSISTENTE EN: TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD: LUMIJA, MUNICIPIO DE: SALTO DE AGUA, CHIAPAS, SEGUN CONTRATO No. 142004-758 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$7,673,073.87 (SIETE MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO.	<p>BUENO POR: \$112,362.22</p> <p>IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 05 (CINCO) \$96,863.98* 16% I.V.A. \$15,498.24 SUBTOTAL \$112,362.22</p> <p>DEDUCCIONES 50% DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$48,431.99 16% I.V.A. \$7,749.12 SUBTOTAL \$56,181.11</p>

RETENCIONES			
1%	APORTACIÓN ESTADO PARA EL BENEFICIO SOCIAL	\$968.64	
0.2%	DE APORTACIONES AL I.C.I.C.	\$193.73	
0.5%	POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.	\$484.32	
2.0%	IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA	\$218.27	
	PENA CONVENCIONAL POR TRABAJOS NO REALIZADOS EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADOS EN EL PROGRAMA	\$2,905.92	
			\$4,770.88
			\$51,410.23

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 23/100 MXN

RECIBI
ACABADOS E INSTALACIONES DEL SURESTE A&E, S.A. DE C.V.

ING. ABRAHAM ERJEDIN LOPEZ RUIZ
ADMINISTRADOR UNICO

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales en su categoría desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación



Domicilio Fiscal
 CALZADA CIRO FARRERA ESCOBAR
 123-A
 Col. FRACC. BUENA VISTA 29027
 TUXTLA GUTIERREZ Chiapas México
 Tel. 9616154816



Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 08T*11:13:03
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-02-08T11:08:02
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495276
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000201073321

an Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 de Expedición: TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas
 de Pago: Pago en una sola exhibición
 de Expedición: 08 febrero 2016 Clave de Moneda: MXN
 de Pago: No identificado

CLIENTE:
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RFC: IIF080705F48
 DIRECCIÓN:
 LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 650
 PENIPAK Código Postal: 29060
 TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ Chiapás
 México

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
00	SERVICIO	<p>RECIBI: DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CANTIDAD DE \$131,279.37 (CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 06-F (SEIS FINIQUITO), PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015, DE LA OBRA: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CONSISTENTE EN TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD: LUMIJA, MUNICIPIO DE: SALTO DE AGUA, CHIAPAS, SEGUN CONTRATO No. 142004-758 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$ 7,673,073.87 (SIETE MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO.</p>	<p>BUENO POR: \$131,279.37</p>
		<p>IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 06-F (SEIS FINIQUITO) \$113,171.87 16 % I.V.A. \$18,107.50 SUBTOTAL \$131,279.37</p>	
		<p>DEDUCCIONES</p>	
		<p>AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO \$56,585.94 16% I.V.A. \$9,053.75</p>	
		<p>SUBTOTAL \$65,639.70</p>	

RETENCIONES

1 % APORTACIÓN ESTADO PARA EL BENEFICIO SOCIAL	
0.2 % DE APORTACIONES AL I.C.I.C	\$1,131.72
0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.	\$226.34
2.0% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA	\$565.86
PENA CONVENCIONAL POR TRABAJOS NO REALIZADOS EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADOS EN EL PROGRAMA	\$255.02
	\$3,395.16
	\$5,574.10
ALCANCE LIQUIDO	\$60,065.60

IMPORTE CON LETRA: SESENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS, 60/100 MXN

RECIBI
 ACABADOS E INSTALACIONES DEL ENRESTE A&E, S.A. DE C.V.

ING. ABRAHAM ERDIN LOPEZ RUIZ
 ADMINISTRADOR UNICO

www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
 Proveedor Autorizado de Certificación





SELLO DIGITAL DEL CFDI

eYVIZF2qBSAqDB0HyGZlWu9y0X2umcaIFR3VYpmSxPCzUmmntX4srgmVRzDie5vLqsnAyTG/PWkOAUdaqMKQBErQ4PMxyu0NtrOb23B9FP1BdzhBTds4fy9xgVG3MQ7Fbi4C70IFJrWsdMmt6ZNe39pUz

SELLO DIGITAL DEL SAT

RQaeh4NTANXphVhigFTelEle3AxbSVHbNhe0CvlsmtKibTDq51D8CCKjNRibVY8HPd4pPuoHaZQ9YQZ14WYMa5hVUuh2k4ccNrzaYlJbllkM5aC0zBmYRUk9iqZgC1biaZF6L+A1fgr3legSxbVf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

B: 01D279D0C-0565-4F4F-86B7-F607F2BA7A7F12016-02-
C8T1113:03ieYVIZF2qBSAqDB0HyGZlWu9y0X2umcaIFR3VYpmSxPCzUmmntX4srgmVRzDie5vLqsnAyTG/PWkOAUdaqMKQBErQ4PMxyu0NtrOb23B9FP1BdzhBTds4fy9xgVG3MQ7Fbi4C70IFJrWsdMmt6ZNe39pUz
kmjCZptLaaA6ZNe39pUzI00001000000203495276I

[Handwritten signature]

