



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



"Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Universidad Intercultural de Chiapas  
Coordinación de Planeación

"2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas"

Oficio No. CP/065/2017  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Miércoles 19 de mayo de 2017

**DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA DE LA SEP.  
P R E S E N T E.

**ATT'N: DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ÁLCARAZ.**  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el Informe correspondiente al mes de Abril, del avance de Mantenimiento de la Unidad Central San Cristóbal de las Casas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2016.

| Fondo                                     | Proyecto  | Periodo     |
|---|---|-------------|
| Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2016). | Mantenimiento de la Unidad Central San Cristóbal de las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2016) | Abril 2017. |

Por lo anterior y en atención al correo electrónico recibido el día de hoy viernes 19 de mayo del año en curso, en donde nos envían Oficio No. 5511-13/17/0543, con fecha 16 de mayo del año en curso, signado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, referente al programa FAM 2016 informo a usted que se ha logrado un avance, terminando la estructura de los techados, en el cual ya se están colocando el policarbonato, así mismo se iniciaron los trabajos de cimentación para el techado de andadores a la sección de cabañas.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299  
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107, 108 y 109

**CHIAPAS NOS UNE**



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



"Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

"2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas"

Universidad Intercultural de Chiapas  
Coordinación de Planeación

Oficio No. CP/065/2017  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Miércoles 19 de mayo de 2017

No omito manifestar que el atraso del envío de los informes de avance mensual, fue porque el Área Financiera y la Dirección de Planeación, dependiente de la Dirección General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, se encontraba en auditoría por lo que no pudieron dar atención oportuna a nuestro oficio con No. UNICH/CP/057/2017, con fecha 08 de mayo del año en curso, solicitando informe de los avances financieros y avances físicos con evidencias fotográficas de las obras, de lo cual esta Coordinación de Planeación, recibió a través de los Oficios No. INIFECH/DPyP/DES/0185/2017 y Oficio No. INIFECH/UAA/ARF/0753/2017; sellados con fecha 19 de mayo del presente ejercicio.

Por antes expuesto, envío a usted Informe correspondiente al mes de Abril, así mismo evidencia de los avances financieros y evidencias fotográficas de las obras y mantenimiento en mención.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Por un Chiapas igualitario y plural*

**C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN



- C.c.p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector de la UNICH.
- C.c.p. Mpsés Robles Cruz.-Coordinador General de la CGEIB.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.-Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.
- C.c.p. Archivo.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
INFORME DE AVANCE

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de abril del 2017.


|  |                                      |                       |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Documento:                             | Responsable Institucional            | Obras y Mantenimiento |
| Información General de la Institución: | de:                                  |                       |
| Nombre de la Institución:              | Universidad Intercultural de Chiapas |                       |
| Entidad federativa:                    | Chiapas                              |                       |
| Clave Institucional 911:               | 07MSU0096J                           |                       |
| Coordinación de Planeación             |                                      |                       |
| C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales     |                                      |                       |
| Coordinador de Planeación              |                                      |                       |
| 9676314688 Ext. 110                    |                                      |                       |
| planeacion@unich.edu.mx                |                                      |                       |


| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA  |                             |                 | Avance físico       | Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? | Observaciones y/o causas de demora | Obra de continuidad   |   | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo    |                  |                    |  | JUSTIFICACIÓN             |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---|------------------|--------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|
|           | Descripción de la obra  | Monto ejercido (pesos sólo) | No. de m2       |                     |  |                                    | Monto ejercido con recursos FAM (pesos sólo)  | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos sólo) | Nombre del Fondo | Monto (pesos sólo) | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Beneficia a sob a una DES | Beneficia a más de una DES | Beneficia a más de una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Beneficia a sob a una DES | Beneficia a más de una DES | Programa Educativos de PAJLIC que se benefician | Cobertura de la |
|           |   |                             |                 |                     |  |                                    |   |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
| 1         | Mantenimiento Unidad Central San Cristóbal de las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2016) | 1,314,821                   | 3,000.00        | 1,314,821           | 90%  | X                                  | El recurso fue modificado en diversas ocasiones, se notifico el mismo al día en el mes de Julio del 2016, y el Instituto de la Ingeniería Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH). Realizo la proyección de acuerdo a los costos del mantenimiento, determinada al mes de diciembre la ejecución de las obras: tiempo en el cual la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas ministro los recursos para que el INIFECH empezara a realizar los pagos y comprometer el recurso. |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
| 2         |   |                             |                 |                     |  |                                    |   |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
| 3         |   |                             |                 |                     |  |                                    |   |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
| 4         |   |                             |                 |                     |  |                                    |   |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
| 12        |   |                             |                 |                     |  |                                    |   |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
| 13        |   |                             |                 |                     |  |                                    |   |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
| 14        |   |                             |                 |                     |  |                                    |   |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |
|           | <b>Total</b>  | <b>1,314,820.33</b>         | <b>3,000.00</b> | <b>1,314,820.51</b> |  |                                    |   |   |   |                  |                    |  |                           |                            |                            |  |                           |                            |   |                 |

*[Signature]*  
Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega  
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas  
UNICH

*[Signature]*  
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Coordinador de Planeación  
UNICH

| NÚMERO DE BENEFICIARIOS |                                 |  |                        |   |                         | CALENDARIO DE EJECUCIÓN                     |                                    |          |           |       | SEDE DE LA O |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------|--|
| a obra                  | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | Justificación en el ProDES o en el ProDES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Aumnos   |           |       | Profesores   | Número total de alumnos de la PE | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio |        | Clave de la DES | Nombre de la DES |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    | Femenino | Masculino | Total |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               | Número    | Nombre |                 |                  |  |
| N/A                     |                                 | N/A  | N/A                    | N/A                                       | N/A                     | N/A   | N/A                                | 535      | 578       | 1,113 | 96           | 1,113                            | 28/7/16         | 30/06/17         | 15/07/17              | N/A                                | N/A                           | N/A       | N/A    | N/A             | N/A              |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |
|                         |                                 |  |                        |   |                         |   |                                    |          |           |       |              |                                  |                 |                  |                       |                                    |                               |           |        |                 |                  |  |


  
**C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales**  
 Coordinador de Planeación  
 UNICH


  
**Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega**  
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas  
 UNICH



REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

| Aulas magnas |      | Aulas usos múltiples |      | Aulas didácticas |      | Áreas comunes |      | Saltares |      | Otros |      | Totales |      | Autofabónes |      | Talleres |      | Laboratorios |      | Cubculos |      | Biblioteca |      | Auditorios |      | Oficinas académicas |      | Oficinas administrativas |      | Centros de cómputo |      | Centros de idiomas |      | Aulas magnas |      | Aulas usos múltiples |      | Aulas didácticas |      | Áreas comunes |      |     |      |     |      |  |
|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|----------|------|-------|------|---------|------|-------------|------|----------|------|--------------|------|----------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|-----|------|-----|------|--|
| M2           | Núm. | M2                   | Núm. | M2               | Núm. | M2            | Núm. | M2       | Núm. | M2    | Núm. | M2      | Núm. | M2          | Núm. | M2       | Núm. | M2           | Núm. | M2       | Núm. | M2         | Núm. | M2         | Núm. | M2                  | Núm. | M2                       | Núm. | M2                 | Núm. | M2                 | Núm. | M2           | Núm. | M2                   | Núm. | M2               | Núm. | M2            | Núm. | M2  | Núm. |     |      |  |
| N/A          | N/A  | N/A                  | N/A  | N/A              | N/A  | N/A           | N/A  | N/A      | N/A  | N/A   | N/A  | N/A     | N/A  | N/A         | N/A  | N/A      | N/A  | N/A          | N/A  | N/A      | N/A  | N/A        | N/A  | N/A        | N/A  | N/A                 | N/A  | N/A                      | N/A  | N/A                | N/A  | N/A                | N/A  | N/A          | N/A  | N/A                  | N/A  | N/A              | N/A  | N/A           | N/A  | N/A | N/A  | N/A |      |  |
| M2           | Núm. | M2                   | Núm. | M2               | Núm. | M2            | Núm. | M2       | Núm. | M2    | Núm. | M2      | Núm. | M2          | Núm. | M2       | Núm. | M2           | Núm. | M2       | Núm. | M2         | Núm. | M2         | Núm. | M2                  | Núm. | M2                       | Núm. | M2                 | Núm. | M2                 | Núm. | M2           | Núm. | M2                   | Núm. | M2               | Núm. | M2            | Núm. | M2  | Núm. | M2  | Núm. |  |
|              |      |                      |      |                  |      |               |      |          |      |       |      |         |      |             |      |          |      |              |      |          |      |            |      |            |      |                     |      |                          |      |                    |      |                    |      |              |      |                      |      |                  |      |               |      |     |      |     |      |  |

  
 Miro Roberto Arturo Morales Ortega  
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas  
 UNICH

  
 C.P. Edger Ramón Rodríguez Morales  
 Coordinador de Planeación  
 UNICH





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Universidad Intercultural de CHIAPAS Por un Chiapas igualitario y plural

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Universidad Intercultural de Chiapas Coordinación de Planeación

"2017, año del No Trabajo en Chiapas"

Oficio No. CP/057/2017

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Lunes 08 de mayo de 2017



LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL INIFECH PRESENTE

Por este medio y en atención a los programas FAM 2015 y FAM 2016; solicito su valioso apoyo a fin de girar sus instrucciones a quien corresponda para que nos sea proporcionada la información y avances de los proyectos en mención, los cuales la Secretaria de Educación Pública Federal nos solicita un reporte mensual validada por el INIFECH, ya que los Recursos son de carácter Federal y esta Casa de Estudios debe atender en los tiempos estipulados dichas enmiendas como lo indican las Reglas de Operación de los Programas, por lo que requerimos de los avances financieros y evidencias fotográficas del progreso de las construcciones correspondiente al mes de Abril 2017.


No omito manifestar que es responsabilidad de las instituciones que ejecutan los recursos integrar y salvaguardar la información que se genera por los recursos en materia de construcción, así mismo entregar respaldo a esta Casa de Estudios como beneficiada de dichos proyectos y estar en condiciones de informar a las autoridades Federales de los avances y alcances de dicho recurso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.


ATENTAMENTE

Por un Chiapas igualitario y plural

Universidad Intercultural de Chiapas



C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES COORDINADOR DE PLANEACIÓN San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.



- C.c. p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento. M.G.P. Denisse Nolán Navarro Pérez.- Dirección de Planeación y Programación INIFECH.- Para su conocimiento. C.P. Alejandro Magdaleno Ramos.- Departamento de Planeacion INIFECH.- Para su conocimiento. Lic. Elvia Cortés Álvarez.- Departamento de Evaluación y Seguimiento INIFECH Lic. Rubén Zuart Martínez.- Unidad de Apoyo Administrativo del INIFECH. Archivo Minutario.





Oficio No. INIFECH/UAA/ARF/0753/2017  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
17 de mayo de 2017

**C.P. EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES**  
**COORDINADOR DE PLANEACION UNICH**  
**CORRAL DE PIEDRA No. 2, COL. CORRAL DE PIEDRA**  
**SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS**

Por medio del presente y en atención a su Oficio No. CP/057/2017; envío a usted, la información que corresponde a los montos de obra del Programa FAM, ejercicio 2016, (anexo copia de comprobación) como se detalla a continuación:

| No. de obra | Obra  | Municipio                  | Ministrado             | Ejercido               | Saldo          |
|-------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1312001     | Terminación de la Construcción de Edificio de la Universidad Intercultural de Chiapas | San Cristóbal de las Casas | \$ 660,171.42          | \$ 660,171.42          | \$ 0.00        |
| 169401*     | Unidad Central San Cristóbal de las Casas de la Universidad Intercultural de Chiapas. | San Cristóbal de las Casas | 1,314,820.50           | 1,314,820.50           | 0.00           |
|             | <b>TOTALES</b>  |                            | <b>\$ 1,974,991.92</b> | <b>\$ 1,974,991.92</b> | <b>\$ 0.00</b> |

\*obra finiquitada, reportada con Oficio No. INIFECH/UAA/ARF/0191/2017

Sin otro en particular, estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



C. c. p. Lic. Rubén Zuart Martínez.- Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del INIFECH.- Para su conocimiento.  
MGP. Denise Nolan Navarro Pérez.-Directora de Planeación y Presupuesto del INIFECH.- Para su conocimiento  
Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.  
Dr. Salvador Malo Álvarez.-Director General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.  
Ing. Alfonso Hernández Téllez.-Director de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.  
Archivo/Minutario/Expediente  
RIM/PM/DGE

**ZOQUE CONSTRUCCIONES, SA DE CV**  
ZCO850218SF0

17 NORTE PONIENTE No. ext.138 Int.  
Col. FRACC. MIRAMAR, Deleg. TUXTLA GUTIERREZ  
C. P. 29037  
CHIAPAS México

Régimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Folio fiscal  
b9634301-b051-4144-b124-cb1d45cc2d30  
No. de Serie del Certificado del CSD  
00001000000202380999  
Lugar, fecha y hora de emisión  
TUXTLA GUTIERREZ  
01/09/2016 09:16:29 AM  
Serie y folio SINube  
177 /

Cliente

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS.**  
IIF080705F48

LIBRAMIENTO SUR PONIENTE No. ext.650 Int.  
Col. PENIPAK, Deleg. TUXTLA GUTIERREZ  
C. P. 29060  
CHIS México

02 2 532 A 012 01 813 8009 078 62201 3 5225 B04


| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|

RECIBÍ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, LA CANTIDAD DE \$ 198,051.43 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE TIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CONSISTENTE EN OBRA EXTERIOR E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.

LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CON NÚMERO DE CONTRATO: 1312001-198 DE FECHA: 15 DE JULIO DEL 2016, POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 660,171.42 (SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS No.: SH/SUBE/DGPCP/2016 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

30% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS.

|                   |           |                   |
|-------------------|-----------|-------------------|
|                   | \$        | 170,733.99        |
| SUBTOTAL          | \$        | 170,733.99        |
| 16% IVA           | \$        | 27,317.44         |
| <b>SUMA TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>198,051.43</b> |




Importe con letra:  
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.  
ING. NÉCTAR AUGUSTO MONTESINOS ALVARADO  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
CONTADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 02 CHEQUE NOMINATIVO | Cta. Pago: No identificado

**TOTAL \$198,051.43**

Sello digital del CFDI:  
b0Qb5zF4iD5+wQIVyqxKC/BeHjGbxPkrzTubYht4mUiu2Q5Qkg7sFGEivgoHt8YTvF3YNujaxSe9vQpZAK4tErOK3xVLe9tIcZ5ho73eaksuFUgir51+Jxno7B0tuD04U9ff6/1FSGmxNvnV5dbrM4MBrk3khXZv7tqPti3s0=

Sello del SAT:  
aWYm57l72N4OnZl8r74FCC2PUGvPTNndPAHAX4KB5aswFrUPPP/AtPq+oeJ/g869qFEKzHCiW+VbHZN6vpRGY+YuP3CYtgSGD4TU  
S49/KjeSyE8W8YDbrmpBsWUyLgOX9FgsL3+MUJ6AuOgVbEuoJfg/M2+Nfux2CdUYm0MCJwY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|b9634301-b051-4144-b124-cb1d45cc2d30|2016-09-01T09:17:30|b0Qb5zF4iD5+wQIVyqxKC/BeHjGbxPkrzTubYht4mUiu2Q5Qkg7sFGEivgoHt8YTvF3YNujaxSe9vQpZAK4tErOK3xVLe9tIcZ5ho73eaksuFUgir51+Jxno7B0tuD04U9ff6/1FSGmxNvnV5dbrM4MBrk3khXZv7tqPti3s0=|00001000000301251152||




certificado del SAT:  
01251152  
de certificación:  
09:17:30 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text.

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"



ZOQUE CONSTRUCCIONES, SA DE CV  
ZCO850218SF0

17 NORTE PONIENTE No. ext.138 Int.  
Col. FRACC. MIRAMAR, Deleg. TUXTLA GUTIERREZ  
C. P. 29037  
CHIAPAS México

Régimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Folio fiscal  
3ffcaf78-deb6-4076-be4a-  
c985b11816a8  
No. de Serie del Certificado del CSD  
00001000000202380999  
Lugar, fecha y hora de emisión  
TUXTLA GUTIERREZ  
08/09/2016 15:56:58 PM  
Serie y folio SiNube  
178

Cliente

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE  
CHIAPAS.  
IIF080705F48

LIBRAMIENTO SUR PONIENTE No. ext.650 Int.  
Col. PENIPAK, Deleg. TUXTLA GUTIERREZ  
C. P. 29060  
CHIS México

02 2532 A012 01 E13 B009 078 62201 3 5825 B 04 2014 1

Cantidad

Unidad

Descripción

Precio unitario Importe

RECIBÍ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CANTIDAD DE \$ 660,171.42 (SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 01 F (UNO FINIQUITO) PERIODO DEL 18 AL 30 DE JULIO DE 2016 DE LA OBRA:

EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CONSISTENTE EN OBRA EXTERIOR E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 1312001-198, DE FECHA: 15 DE JULIO DEL 2016, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE: \$ 660,171.42 (SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO.

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 01-F (UNO FINIQUITO) |               | \$ 569,113.29        |
| 16 % IVA  |               | \$ 91058.13          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   |               | <b>\$ 660,171.42</b> |
| DEDUCCIONES:                                      |               |                      |
| AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO                   | \$ 170,733.99 |                      |
| 16 % IVA  | \$ 27,317.44  | \$ 198,051.43        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   |               | <b>\$ 462,119.99</b> |
| RETENCIONES:                                      |               |                      |
| 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA                          | \$ 1,467.95   |                      |
| POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y          | \$ 2,845.57   |                      |
| CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN   |               |                      |
| A LA SECRETARIA DE LA FUNCION                     |               |                      |
| DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL          | \$ 5,691.10   |                      |
| DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA     | \$ 17,073.40  |                      |
| CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA                        |               |                      |
| 0.3% DE APORTACIONES AL E.C.I.C                   | \$ 1,707.34   | \$ 28,785.39         |
| <b>ALCANCE LIQUIDO</b>                            |               | <b>\$ 433,334.60</b> |

"Este programa es público,  
 sólo a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa"

*[Handwritten signature]*

Importe con letra:

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
NÉCTAR AUGUSTO MONTESINOS ALVARADO  
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONTADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 02 | Cta. Pago: No Identificado

TOTAL

\$433,334.60

Sello digital del CFDI:

DXyHCdgBA634+UPeAUIR7eLizPbDT+cYPbPQF/AQwR2OIR6vKy1/Yp/foYG15/9l1gperK+EaAYfz4Qsd+jUNsv9QyDWo5hVJ/nS  
xhZKVzIKt+dA4fw7rGaYcuFxxX8mTf+IndPG04CdpP6g/y5ZUW8LSXYlrDqgaxH6HLNGh8E=

Sello del SAT:

e2diH6Bicg5FQu2BXafJC4MOP5A91zRLxJTAUSemd4XQyW91XPmF0mDYVwueH0/lboiKt7s/hWIRysCpNWg9gEBhVfwjGZyjX7JK  
5p81HREDpXjU1t6grHv4ejpasqd/dR3AVKVczs7AuQLptVeKtg1q/58hZD87rbúqITAdN8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.0|3ffca78-deb6-4076-be4a-c985b11816a6|2016-09-08T15:58:04|DXyHCdgBA634+UPeAUIR7eLizPbDT+cYPbPQF  
/AQwR2OIR6vKy1/Yp/foYG15/9l1gperK+EaAYfz4Qsd+jUNsv9QyDWo5hVJ/nSxhZKVzIKt+dA4fw7rGaYcuFxxX8mTf+IndPG0  
4CdpP6g/y5ZUW8LSXYlrDqgaxH6HLNGh8E=|00001000000301251152||

de Serie de Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

08/09/2016 15:58:04 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"



Oficio No. INIFECH/DPyP/DES/0185/2017  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Mayo 18 del 2017


C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.  
Coordinador de Planeación de la  
Universidad Intercultural de Chiapas  
Ciudad

En atención a su similar No. CP/057/2017, mediante el cual solicita información *relacionada* con los Programas Fam 2015 y 2016; con corte al mes de abril 2017.

Al respecto envío a usted de forma impresa y digital los avances financieros y evidencias fotográficas del progreso de las construcciones de las obras, en los programas antes mencionados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

  
M.G.P. Denisse Nolán Navarro Pérez  
Directora





c.c.p. Lic. Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- Director General.- Para su conocimiento.- Edificio.  
Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos.- Secretario Técnico.- Para su conocimiento.- Edificio.  
Archivo / Minutario  
ARQ'DNNP/CP'AAD/lore\*



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

Municipio: San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
Localidad: Cabecera Municipal  
(Universidad Intercultural de Chiapas)  
CCT: N/A

OOOO  
CHIAPAS NOS UNE



#### Construcción:

- Mantenimiento de la unidad central

#### Fuentes de financiamiento

FAM 2016: \$ 1,314,820.50

Costo total del proyecto: \$ 1,314,820.50

- No aplica mobiliario.

- **Observaciones:** se terminó la estructura de los otros dos techados, donde ya se está colocando el policarbonato en el segundo teniendo el total suministrado. Se iniciaron los trabajos de cimentación para el techado de andadores a la sección de cabañas.

Contratista: JBG Constructora y Arrendadora, S.A. de C.V.

**INIFECH**  
Construimos hoy, para el futuro de Chiapas.

Avance físico: 89.53%

Avance financiero: 75.00%

Posible fecha de término: 26/05/17






GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

**Municipio: San Cristóbal de las Casas, Chiapas**  
**Localidad: Cabecera Municipal**  
**(Universidad Intercultural de Chiapas)**  
**CCT: N/A**

**CHIAPAS** NOS UNE

### FOTOS



**Antecedentes:** Escuela fundada el día 29 de Noviembre de 2004. Cuenta con la matrícula de 1250 alumnos y 18 docentes.

**Nombre del Director:** Mtro. Roberto Morales Ortega

**Tel.:** 967 631 6151

**Turno:** Matutino y vespertino

**Domicilio:** Calle Corral de piedra S/N Col. Humedales, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

**INIFECH**  
Construimos hoy, para el futuro de Chiapas.

