

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,
CHIAPAS;
10 DE ABRIL DE 2025
OFICIO NO. UNICH/CP/045/2025**

**ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL FAM
2025.**

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX.**

Con mi afectuoso saludo, me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al Primer Informe de Avance Trimestral (Enero – Marzo 2025), de los proyectos aprobados en el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ejercicio Fiscal 2025.

En atención al Oficio No. 511/2025.-0575-15, en el que nos notifican la asignación de los recursos del Programa de proyectos apoyados para el ejercicio fiscal 2025, como a continuación se enlistan:

1. Construcción de edificio de 02 niveles para aulas didácticas, sala de juicios orales y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, monto autorizado \$22,823,458.31 (Veintidós millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 31/100 M.N.).
2. Adecuación y mejora de la cancha de futbol de la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, Chiapas., monto autorizado \$3,260,493.97 (Tres millones doscientos sesenta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 97/100 M.N.).


**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,
CHIAPAS;
10 DE ABRIL DE 2025
OFICIO NO. UNICH/CP/45/2025**

**ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL FAM
2025.**

Por lo que en el proceso de Ratificación – Rectificación de proyectos, se presento la propuesta de ajuste para lo proyectos, eliminando el proyecto 2 y ajustar el monto autorizado del proyecto 1 con el monto total, por lo que estamos en espera de la respuesta por parte de la DGESUI.

Anexo al presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel, así como contratos de la obra.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, le expreso mis consideraciones.


ATENTAMENTE

C.P. Flor de María López Corral
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de las Casas
Chiapas.

C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomeli.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Elvira Méndez Bautista.- Directora de Educación Intercultural de la DGESUI.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Javier López Sánchez.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Sección: 03C Serie: 03C.05. Subserie: 03C.05.02

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra
C.P. 29299, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Tel. (967) 63 161 51
www.unich.edu.mx

2025

CUESTIONARIO DEL QUE
ENTRÓ EN VIGENCIAFAM
FONDO DE INICIACIÓN DE MAESTROSDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVAPSTANEA INTERNACIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICATrimestre y año del reporte
Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 06/03/2025

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas
Entidad federativa: Chiapas
Código: 911 1 16500030

Firma del

Don y Mando

Nombre: C. F. Flor de María López L. Durán
Coordenadora de Planeación
Teléfono: 962 63 1001 Ext. 130
Correo electrónico: florlopez@unichiapas.edu.mxNombre: Arq. María Jacinto Estrada Tzuc
Cargo: Responsable de Infraestructura
Teléfono: 962 63 1 0101 Ext. 100
Correo electrónico: marianaj@unichiapas.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

Código	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto subvencionado (\$)	Contexto y calendario de ejecución de la obra					Monto ejecutado (\$)	Recurso (\$)	Espacios físicos disponibles (programa de actividades)			Avances que sustentan el avance	% de avance	Fechas Revisión		Observaciones	Progreso a la Tercera				Actas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Obras nuevas	Obras de ampliación	Obras de mantenimiento	Obras de rehabilitación	Obras de infraestructura		Fin. (a) de Construcción (a)	Fechas Programadas		Monto Construido (\$)	Monto no Construido (\$)			Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)			Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)		Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)	Monto no Construido (\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Inicio	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Construcción de edificio de 02 niveles para aulas, biblioteca, sala de juntas, aulas y sala de actividades en la Unidad Académica Multi disciplinaria Las Margaritas.						\$22,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

12/03/2025

12/03

12/03

C. F. FLOR DE MARÍA LÓPEZ DURÁN
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

DR. JUAN CARLOS LÓPEZ

RECTOR

- 1 De capturar los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anexar tanto fotos como videos.
2 De cada actividad se elabora un informe de avance y se anexa los trabajos a realizar, indicando que si se han realizado en el reporte trimestral.
3 Es importante que los hechos de avance y hechos no realizados. Todos en dos digitos, día, mes y año.

2025

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL CHIAPAS

FAM

FONDO DE APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Formulario y año que se reporta
Primer Trimestre 2025

PLAN DE MONITORIO Y EVALUACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME AL AGENTE TRIMESTRAL

1. Nombre de la obra

Construcción de edificio de 80 cuartos para enfermos (Módulo de salud) en la Unidad Académica de Medicina y Las Prácticas


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: 231, Calle Norte Poniente No. 12, Esq. 1ª Avenida Poniente Norte, Barrio de Yalco, C.P. 53107.



Porcentaje de avance

0%

Observaciones:

No se encontraron en el terreno las referencias de proyecto, en el que se indica que el terreno es propio del Estado de Chiapas.

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

F3: Lateral derecho

F4: Lateral izquierdo

Interior

Ing. MARIA LUISA GARCIA GARCIA

C.P. HUMBERTO MARTIN LIZARRAGA

Ing. CLAUDIO SANCHEZ

NOTA:

* Es muy importante que se anexe importe foto gráfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, la cual puede copiar tantas copias como sea necesario. Se le sugiere tomar, mantener (tanto y lateral, como y exterior), se recomienda que se capturen a misma hora, mismo ángulo y lugar para al antes, durante y después de la obra.

