



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS RECTORIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
2012-2018

19 OCT 2016
Ziooem

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
06 de octubre de 2016

Oficio No. R/155/2016

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación
Superior Universitaria de la SEP
Presente

S. E. U.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECEBIDO
14 OCT 2016

SDE.
11:49

con base a los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2014, en particular al apartado XII. Del seguimiento financiero, Párrafo primero, relativo al informe trimestral, adjunto al presente envío a usted, los formatos solicitados por la DGESU debidamente validados, correspondiente al **Tercer trimestre del ejercicio 2016** del proyecto **"Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional"** autorizado en el PROEXOES 2014.

Así mismo, se ha concluido la construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas, Chiapas; y la construcción de la primera fase de la Unidad Académica Multidisciplinarias Valle de Tulijá, de acuerdo a la información proporcionado por el personal del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

Por lo anterior esta casa de estudios, se encuentra gestionando y dando seguimiento para que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; realice el reintegro correspondiente de los recursos del PROEXOES a la brevedad posible.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Rector

C.C.p Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CG
Ing. Alfonso F. Hernández Téllez.- Director de Planeación y Evaluación de la DGESU.
Lic. Armando Meléndez Ortega.-Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESU
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de planeación de la UNICH.
Archivo

RECEBIDO
11:49 A.M.
14 OCT. 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECEBIDO
14 OCT 2016
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS



Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

www.unich.edu.mx
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967)6316151
6316152
6314888
6314888
Ext. 110

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 06/10/2016

DDMM/AAÑO
TERCER TRIMESTRE 2016

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas.


Nombre del Programa: Programas de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2014

Nombre del Proyecto General: Impartir servicio de educación superior de calidad a través de programas efectivos innovadores y pertinentes y capacitación acordes a las requerimientos y accesibilidades de desarrollo social y productivo de la región y estado.

| Documento de Pago | | | | Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos | | Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir | | | | |
|--|---------------------------|---------------|--------------|--|--|--|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| No. Acclón | Tipo de Documento de Pago | R.F.C. | No. de Folio | Rubro de Gasto | Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Cantidad Valientes por adquirir | Monto por ejercer |
| Monto Asignado Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tuitijá, Chiapas) | | | | | | | | | | |
| 1 | FACTURA | CRC1312202KS | 258 | Otros Subsidios | Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tuitijá, Chiapas) | 12,928.57 | | 12,928.57 | | |
| 2 | FACTURA | SSA131220QT1 | F000192 | Otros Subsidios | Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tuitijá, Chiapas) | 48,662.00 | | 48,662.00 | | |
| 3 | FACTURA | SSA131220QT2 | F000193 | Otros Subsidios | Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tuitijá, Chiapas) | 49,986.72 | | 49,986.72 | | |
| 4 | FACTURA | CRC1312202KS | 257 | Otros Subsidios | Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tuitijá, Chiapas) | 49,184.00 | | 49,184.00 | | |
| 5 | FACTURA | CRC1312202KS | 259 | Otros Subsidios | Obra en Salto de agua-Lumija (Universidad Académica Multidisciplinarias del Valle de Tuitijá, Chiapas) | 48,043.72 | | 48,043.72 | | |
| Monto Asignado Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas) | | | | | | 6,624,492.72 | | 166,613.49 | 411,063.60 | 411,063.60 |
| 1 | FACTURA | MIUN781120521 | 101 | Otros Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 870.00 | | 870.00 | | |
| 2 | FACTURA | VICC8303036V8 | 173 | Otros Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 36,793.04 | | 36,793.04 | | |
| 3 | FACTURA | CRA070115PG2 | A 723 | Otros Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 8,797.44 | | 8,797.44 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------|--------|-----------------|--|-----------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | FACTURA | PEGO6609087A5 | CXC749 | Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 2,170.39 | 2,170.39 | 2,170.39 | | |
| 5 | FACTURA | SSA131220Q72 | 101 | Otros Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 13,464.77 | 13,464.77 | 13,464.77 | | |
| 6 | FACTURA | CRC1312202K5 | 155 | Otros Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 25,352.84 | 25,352.84 | 25,352.84 | | |
| 7 | FACTURA | SSA131220Q72 | 100 | Otros Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 29,000.56 | 29,000.56 | 29,000.56 | | |
| 8 | FACTURA | CRC1312202K5 | 280 | Otros Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 28,007.52 | 28,007.52 | 28,007.52 | | |
| 9 | FACTURA | CRC1312202K5 | 276 | Otros Subsidios | Obra en Las Margaritas (Universidad Académica Multidisciplinarias de las Margaritas, Chiapas). | 22,156.93 | 22,156.93 | 22,156.93 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 375,418.50 | 1,409,245.64 | 1,033,827.14 |


C.P. EDUARDO ANTON RODRIGUEZ MORALES
DIRECTOR (A) DE PLANEACION


MTRO. ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA
RECTOR (A)

RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)


C.P. ZORAYDANI DOMINGUEZ LOPEZ
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) DE FINANZAS

NOTA:
 La información proporcionada en este Formulario, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general, descrito así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al rubro en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA REQUERIDORA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SE ENTRE OTROS ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

NOTA: Es importante mencionar que los gastos reportados en el tercer trimestre del Proceso 2014, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, son gastos indirectos que fueron realizados durante el periodo de la construcción de las obras.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 06/10/2016
00:00:00

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2014

Nombre del Proyecto General: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado.

| Subproyecto | Actividad A | Actividad B | Actividad C | Total |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Obras | 14,907,125.0 | | | 14,907,125.0 |
| Equipamiento | 10,000,000.0 | | | 10,000,000.0 |
| Total | 24,907,125.0 | 0.0 | 0.0 | 24,907,125.0 |

| Objeto | Descripción Particular | Meta | No. Asist. | Acción | Estado del Proyecto | Monto Ejercido en el 2016 | | | | Monto total ejercido en 2016 | Monto total ejercido en 2016 | Porcentaje de avance del ejercicio | |
|------------|---|--|--|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | | | | Hasta el 31 de marzo de 2016 | Hasta el 30 de junio de 2016 | Hasta el 31 de agosto de 2016 | Hasta el 30 de septiembre de 2016 | | | | |
| 1 | Fortalecer la operación con calidad de los programas educativos de Medicina con Enrique Intercultural y Derecho Intercultural | 1.1 Atención a 119 estudiantes matriculados en el programa educativo Medicina con Enrique Intercultural para el ciclo escolar 2014 - 2015 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2019 - 2020 de 410 estudiantes. | 1.1.1 | Dotar de equipamiento básico para los laboratorios de análisis clínicos. | 5,173,874.31 | 5,173,874.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173,874.31 | 0.00 | 100% | |
| | | 1.1.2 | Dotar de equipamiento básico para los laboratorios de anatomía y fisiología. | 4,826,125.89 | 4,826,125.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,826,125.89 | 0.00 | 100% | |
| | | 1.3.1 | Atención de 37 estudiantes matriculados en el programa educativo de Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas para el ciclo escolar 2014 - 2015 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2019 - 2020 de 135 estudiantes. | 6,824,492.72 | 6,046,815.83 | 166,613.49 | 166,613.49 | 0.00 | 0.00 | 6,213,429.12 | 411,063.60 | 94% | |
| 2 | Asegurar la calidad en la operación de programas educativos que integra la oferta institucional (obras en proceso) | 2.3 Atención de 117 estudiantes matriculados en la Unidad Académica multidisciplinaria del Valle de Tuxtla, para el ciclo escolar 2014 - 2015 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2019 - 2020 de 410 estudiantes. | 2.3.1 | Construcción de la primera fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria valle de Tuxtla | 8,282,632.28 | 7,451,063.73 | 208,805.01 | 208,805.01 | 0.00 | 7,659,868.74 | 622,763.54 | 92% | |
| GRAN TOTAL | | | | | 24,907,125.00 | 23,497,879.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,418.50 | 23,873,297.88 | 1,033,827.14 | 96% |

INFORME FINANCIERO DEL EJERCICIO DE METAS

Debido a la demora en los avances con la constructora aún no se ejecuta en su totalidad el contrato del PROEXEES 2014 de acuerdo a la información que nos ha comentado el personal del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, pero se está dando seguimiento para que a la brevedad concluyan la construcción de la segunda etapa de las Margaritas, Chiapas; y evaluando constantemente el avance para ejercer en su totalidad el contrato antes mencionado.

C.P. ZOHET ANANI DOMÍNGUEZ LÓPEZ
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

Mtro. ROBERTO MARTÍNEZ MORALES
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

NOTA: La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución que nos ha proporcionado la información. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Cronograma de Ejercicios presupuestales y los montos reportados en este informe financiero no deben ser utilizados para efectos de comprobación de los estados financieros.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE NOS HA PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN. ASIMISMO, EL MONTO ASIGNADO DEBE CORRESPONDER CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA, DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.