



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS
RECTORIA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
2012-2018

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
09 de mayo de 2016.

Oficio No. R/072/2016

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación
Superior Universitaria de la SEP
P r e s e n t e

Envío a usted el anexo de los informes mensuales, del avance de Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la Segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas	Abril 2016.

Así mismos, la información del mes de marzo del proyecto FAM 2015, se envió el día 13 de abril de año en curso, pero con fecha 12 de mayo se recibió vía correo electrónico con el oficio No. 219.3/16-0704, donde hacen la observación del fondo al cual pertenece el monto ejercido reportado; por lo que informo que dichos recursos pertenece al proyecto FAM 2015, envió nuevamente los formato con las observaciones correspondientes.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dr. Miguel Angel Yáñez Mijangos
Rector



- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.
- C.c.p. Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud.-Directora de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.
- C.c.p. C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de Planeación de la UNICH
- C.c.p. Archivo.

ERRM/mhp




Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

www.unich.edu.mx
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 161 51
63 161 52
63 148 88
63 148 88
Ext. 110

Obras y Mantenimiento	
	Construcción

SI NO	JUSTIFICACIÓN												CALENARI							
	Obra de continuidad						Cobertura de la obra						EJEI							
	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Ayutada con recursos FAM	Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio		
X	2014	2016	N/A	N/A	2015	PROXODEES	5,902,417.00	Lengua y Cultura	53	39	92	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	2015-08-28
						Turismo Alternativo			39	36	75	5	6	11						
						Derecho Intercultural			12	23	35	2	4	6						


 C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO					EQUIPAMIENTO					OBRAS DE INGENIERÍA																
Programada	Programado	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monio solicitado al FAM para mantenimiento (pesos activos.)	AULAS/SALONES					M2					OBRAS DE INGENIERÍA													
Programada	Programado	Número	Nombre	Número	Nombre						Monio solicitado al FAM para equipamiento (pesos activos.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2				
2016-07-30	2016-08-15	0	Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299	Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas	X			4	497																							

Handwritten signature or initials.

