

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
14 de Marzo de 2017.

Oficio No. UNICH/CP/035/2017

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación
Superior Universitaria de la SEP
Presente

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el anexo de los informes mensuales, del avance de Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015).	Diciembre 2016, Enero y Febrero 2017.

Derivado del continuo problema social por cuenta de algunos profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, no se ha podido concluir las obras establecidas para dicha Unidad, esperando se resuelvan lo antes posible.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación



C.c.p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector de la UNICH.
C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.
C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.-Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.
C.c.p. Archivo.


**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de diciembre de 2016.

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación	
Nombre de la Institución:		Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega	Nombre	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Universidad Intercultural de Chiapas		Correo electrónico	Cargo	Coordinador de Planeación	
Entidad federativa:		rectoria@unich.edu.mx	Teléfono	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110	
Chiapas		Teléfono	Correo electrónico	planeacion@unich.edu.mx	
Clavelnst 911		01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108			
07EIU0001S					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												No. de m2	SI	NO		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?								
		FAM	OTROS RECURSOS			De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora					
			Nombre	Monto													
1	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015)	3,030,565.10	PROXOEES	5,902,417.00	3,030,565.10	93.00%	93.00%	3,028,429.32		X			El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos presupuestarios del recurso FAM 2015, en mes de noviembre se radico el recurso en la cuenta del INIFECH.	993	X		
Total		3,030,565.10		5,902,417.00	3,030,565.10			3,028,429.32							993		


Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Nombre y firma del Titular de la Institución

Obras y Mantenimiento	
Construcción	

JUSTIFICACIÓN



Obra de continuidad															Cobertura de la obra					CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT	
Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término	
		Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						Programada	Programada	
2014	2016	N/A	N/A	2015	PROXOEES	5,902,417.00	Lengua y Cultura	53	39	92	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	28/08/2015	07/06/2017	
							Turismo Alternativo	39	36	75	5	6	11								
							Derecho Intercultural	12	23	35	2	4	6								
								104	98	202	12	16	28								

C. F. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

[Firma]

FECHA DE INICIACIÓN DE LA OBRA	SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		RECURSOS																											
	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO											
	Número	Nombre	Número	Nombre									Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2				
21/07/2017	0	Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299	Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas	X					4	497							1	200																			

CONSTRUCCIÓN														REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																													
C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS					
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
						1	200			1	50	1	46	Obra exterior	8	993	3,030,565.00																										
0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	1	50	1	46		8	993	3,030,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Jz



CIÓN

AMPLIACIÓN

AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		AULAS/SALONES	TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
									0	0																											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
							0	0	
0	0	0	0	0	0		0	0	0

F3

[Signature]


**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de enero de 2017.

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación	
Nombre de la Institución:		Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega	Nombre	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Universidad Intercultural de Chiapas		Correo electrónico	Cargo	Coordinador de Planeación	
Entidad federativa:		rectoria@unich.edu.mx	Teléfono	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110	
Chiapas		Teléfono	Correo electrónico	planeacion@unich.edu.mx	
Claveinst 911		01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108			
07EIU0001S					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA													No. de m2	SI	NO
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)				AVANCE TRIMESTRAL						Importe Ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora					
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global									
1	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015)	3,030,565.10	PROXOEES	5,902,417.00	3,030,565.10	93.00%	93.00%	3,028,429.32		X			El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos presupuestarios del recurso FAM 2015, en mes de noviembre se radico el recurso en la cuenta del INIFECH.	993	X	
Total		3,030,565.10		5,902,417.00	3,030,565.10			3,028,429.32						993		


Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Nombre y firma del Titular de la Institución


Obras y Mantenimiento	
Construcción	

JUSTIFICACIÓN

Obra de continuidad								Cobertura de la obra						CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT						
Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término
		Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						Programada	Programada
2014	2016	N/A	N/A	2015	PROXOEES	5,902,417.00	Lengua y Cultura	53	39	92	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	28/08/2015	25/04/2017
							Turismo Alternativo	39	36	75	5	6	11							
							Derecho Intercultural	12	23	35	2	4	6							
								104	98	202	12	16	28							

C. P. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento




FECHA DE INICIACIÓN DE LA OBRA	SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO																			
	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/cts.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/cts.)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO	
	Programado	Número	Nombre	Número									Nombre	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre																									
15/05/2017	0	Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299	Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas	X					4	497							1	200									
									0	0			4	497	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0

F3

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIÓN

REMODELACIÓN/ADECUAC

CONSTRUCCIÓN														REMODELACIÓN/ADECUAC																											
C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS				
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
						1	200			1	50	1	46	Obra exterior	8	993	3,030,565.00																								
0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	1	50	1	46		8	993	3,030,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Fz 

CIÓN

AMPLIACIÓN

AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
								0	0																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fz

[Signature]

ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
							0	0	
0	0	0	0	0	0		0	0	0

Fz 


**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 28 de febrero de 2017.

Información General de la Institución	Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la Institución:	Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega	Nombre	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Universidad Intercultural de Chiapas	Correo electrónico	Cargo	Coordinador de Planeación
Entidad federativa:	rectoria@unich.edu.mx	Teléfono	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110
Chiapas	Teléfono	Correo electrónico	planeacion@unich.edu.mx
ClaveInst 911	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108		
07EIU0001S			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												No. de m2	SI	NO	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?							
		FAM	OTROS RECURSOS			De la Etapa	Global		Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora.				
1	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015)	3,030,565.10	PROXOES	5,902,417.00	3,030,565.10	93.00%	93.00%	3,028,429.32		X			El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos presupuestarios del recurso FAM 2015, en mes de noviembre se radico el recurso en la cuenta del INIFECH.	993	X	
	Total	3,030,565.10		5,902,417.00	3,030,565.10			3,028,429.32						993		


Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Nombre y firma del Titular de la Institución

FECHA DE INICIACIÓN DE LA OBRA	SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CATEGORÍAS DE EQUIPAMIENTO																										
	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO									
	Número	Nombre	Número	Nombre									Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
15/05/2017	0	Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299	Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas	X					4	497							1	200																	
									0	0			4	497	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONSTRUCCIÓN															REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																												
C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS					
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
						1	200			1	50			1	46	Obra exterior	8	993	3,030,565.00																								
0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	1	50	1	46		8	993	3,030,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Fz

CIÓN

AMPLIACIÓN

CIÓN													AMPLIACIÓN																												
AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS				
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/cvts.)		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
							0	0																																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/cts.)
							0	0	
0	0	0	0	0	0		0	0	0

[Handwritten signature]