



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



Universidad  
Intercultural  
de CHIAPAS  
Por un Chiapas igualitario y plural

“Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

“2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas”

Universidad Intercultural de Chiapas  
Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/091/2017  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Miércoles 10 de julio de 2017

**DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA DE LA SEP.  
P R E S E N T E.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe mensual correspondiente al mes de Mayo, del avance de Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015).	Junio 2017.

Así mismo y a pesar del problema social por cuenta de algunos profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, se culminó satisfactoriamente la construcción derivada de los recursos del Programa en mención, esperando se resuelvan lo antes posible para dar proceso a la Acta de Entrega y así estar en condiciones de programar la inauguración de la obra.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
Por un Chiapas igualitario y plural

**C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN



- C.c.p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isajas Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU. Mismo Fin.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299  
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107, 108 y 109





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015  
Fecha de elaboración del Documento:

Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de junio de 2017.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación	
Nombre del Titular de la Institución:		Nombre		C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Nombre de la Institución:		Cargo		Coordinador de Planeación	
Universidad Intercultural de Chiapas		Correo electrónico		01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110	
Entidad federativa:		Teléfono		planeacion@unich.edu.mx	
Chiapas		Correo electrónico			
ClaveInst 911		Teléfono			
07EUI0001S		01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108			


**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA EJERCICIO 2015 (pésos s/cvs.)				AVANCE TRIMESTRAL			No. de m <sup>2</sup>	SI NO	
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico	Importe Ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			
			Nombre	Monto				SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)			NO
1	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015)	3,030,565.10	PROXOEEES	5,902,417.00	3,030,565.10	100.00%	3,028,429.32	100.00%	X	X	El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos presupuestarios del recurso FAM 2015, en mes de noviembre se radico el recurso en la cuenta del INIFECH.
<b>Total</b>		<b>3,030,565.10</b>		<b>5,902,417.00</b>	<b>3,030,565.10</b>		<b>3,028,429.32</b>			<b>993</b>	

Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega  
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas  
UNICH

Obras y Mantenimiento	
Construcción	

JUSTIFICACIÓN											CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT						
Obra de continuidad					Cobertura de la obra					Ejecución							
Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos		Personal Académico		Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada
		Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos s/cts)	Mujeres	Hombres	Total							
2014	2016	N/A	N/A	2015	PROXOEEES	5,902,417.00	53	39	92	5	6	11	X	X	X	28/08/2015	30/06/2017
							39	36	75	5	6	11					
						Turismo Alternativo		12	23	35	2	4	6				
						Derecho Intercultural											
							104	98	202	12	16	28					

  
 C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales  
 Coordinador de Planeación  
 UNICH







AMPLIACIÓN

IDECUACIÓN

AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CURÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. DIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS MULT														
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2													

USOS IPLES	AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES		Monto solicitado al FAM para financiación (pesos a/cvs.)
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
M2									0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten signature or initials in blue ink.*