



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS RECTORIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2012-2018

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;  
04 de agosto de 2016.

**Oficio No. R/133/2016**

**Dr. Salvador Malo Álvarez**  
**Director General de Educación**  
**Superior Universitaria de la SEP.**  
**Presente**

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el anexo de los informes mensuales, del avance de Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la Segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas	Julio 2016.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*"Por un Chiapas igualitario y plural"*

*Jza*  
**Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos**  
**Rector**

C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.  
C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.  
C.c.p. C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de Planeación de la UNICH  
C.c.p. Archivo.

ERRM/mhp



Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

www.unich.edu.mx  
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 161 51  
63 161 52  
63 148 88  
63 148 88

Ext. 110

**CHIAPAS NOS UNE**

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de julio de 2016.

Información General de la Institución	Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la Institución:	Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos	Nombre	C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales
Universidad Intercultural de Chiapas	Correo electrónico	Cargo	Coordinador de Planeación
Entidad federaliva:	Chiapas	Teléfono	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110
ClaveInst 911	07EIU0001S	Correo electrónico	planeacion@unich.edu.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										No. de m2
	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos síctvs.)				AVANCE TRIMESTRAL			Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			
	FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avances físico		Importe Ejercido	Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	
1	3,030,565.10	PROXOEES	5,902,417.00	3,030,565.10	85.00%	85.00%	3,028,429.32	X		El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos presupuestarios del recurso FAM 2015, en mes de noviembre se radico el recurso en la cuenta del INIFECH.	993
<b>Total</b>	<b>3,030,565.10</b>		<b>5,902,417.00</b>	<b>3,030,565.10</b>			<b>3,028,429.32</b>				<b>993</b>

*[Firma]*  
Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos  
Nombre y firma del Titular de la Institución









