



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN



San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 24 de Noviembre de 2016

Oficio No. CP/092/2016

Dr. Salvador A. Malo Álvarez Director General de Educación Superior Universitaria de la SEP. Presente

RECEBIDO 21 DIC 2016 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RECEBIDO 21 DIC 2016 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el anexo de los informes mensuales, del avance de Mantenimiento Unidad Central San Cristóbal de las Casas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2016.

Table with 3 columns: Fondo, Proyecto, Periodo. Details funding for maintenance at San Cristóbal de las Casas for July-October 2016.

Derivado de las diversas modificaciones al monto aprobado para esta Casa de Estudios y los trámites para ejecución del proyecto con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, no se ha ejecutado el proyecto, esperando que en el transcurso de este mes se pueda avanzar en la ejecución.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Por un Chiapas igualitario y plural"

Handwritten signature of C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector UNICH Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU. Archivo

RECEBIDO 24 NOV 2016 COORDINACION DE PLANEACION San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

RECEBIDO 21 DIC 2016 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CGEIB

Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
INFORME DE AVANCE**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
Fecha de elaboración del Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de julio del 2016.

Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de julio del 2016.	
Información General de la Institución:	Coordinación de Planeación
Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas	Nombre: C.P. Edgar Ramon Rodríguez Morales
Entidad federativa: Chiapas	Cargo: Coordinador de Planeación
Clave Institucional 911: O7MSU0098J	Teléfono: 9676314888 Ext. 110
	Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Avance físico	No. de m2	Monto ejercido (pesos s/ches.)	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ches.)	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo				JUSTIFICACIÓN			
	Descripción de la obra	Monto ejercido (pesos s/ches.)					Si	NO		Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ches)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centés.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Cobertura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	
																					Si
1	Mantenimiento Unidad Central San Cristobal de las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2016)	1,314,921	0	3,000.00	0%	X	X	El recurso fue modificado en diversas ocasiones, se notifico el ultimo ajuste en el mes de Julio del 2016, y el Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas. (NIFECH), fue la liberación de recursos.	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
Total		1,314,920.51	0.00	3,000.00																	

4

[Firma]
Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
 UNICH

[Firma]
C.P. Edgar Ramon Rodríguez Morales
 Coordinador de Planeación
 UNICH

SEDE DE LA O		NÚMERO DE BENEFICIARIOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
		Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la PE	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha de Inauguración		Funcionario para asignar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	
Beneficia a alumnos de Postgrado		Beneficia a la Gestión		Profesores					Programa	Programa			Programa	Número			Nombre
Beneficia a alumnos de Postgrado	Programas Educativos de Postgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total		Programa	Programa	Programa				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	535	578	1,113	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH

C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación
UNICH

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
INFORME DE AVANCE**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de julio del 2016.

Documentación: Información General de la Institución: Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas	Responsable Institucional de:	Obras y Mantenimiento	
	Nombre	C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales	
	Cargo	Coordinador de Planeación	
	Teléfono	9676314888 Ext. 110	
Entidad federativa: Chiapas	Correo electrónico	planeacion@unich.edu.mx	
Clave Institucional 911: 07MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA							JUSTIFICACIÓN								
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones, v/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo			Cobertura		
						SI	NO		Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Monto	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia alumnos de PA y Licenciatura		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULIC que se beneficien
1	Mantenimiento Unidad Central San Cristobal de las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2016)	1,314,821	0	3,000.00	0%	X		El recurso fue modificado en diversas ocasiones, se notifico el ultimo ajuste en el mes de Julio del 2016, y el Instituto de Infraestructura y Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos.	X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
Total		1,314,820.51	0.00	3,000.00												

A

Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH

[Handwritten Signature]

C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales
Coordinador de Planeación
UNICH

		NÚMERO DE BENEFICIARIOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN					SEDE DE LA O											
Beneficia a alumnos de Posgrado	Beneficia a Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES		Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Número total de alumnos de la PE	Fecha de inicio Programa Educativa	Fecha de término Programa Educativa	Fecha de inauguración Programa Educativa	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES		
			Femenino	Masculino				Total	Número	Nombre												
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	535	578	1,113	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
								535	578	1,113	96											

Miguel Roberto Arturo Morales Ortega
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
 UNICH

C. P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Coordinador de Planeación
 UNICH

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
INFORME DE AVANCE**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de agosto del 2016.

Documento:	Responsable Institucional	Obras y Mantenimiento
Información General de la Institución:	Coordinación de Planeación	
Nombre de la Institución:	C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales	
Universidad Intercultural de Chiapas	Cargos	
	Coordinador de Planeación	
Entidad federativa: Chiapas	Teléfono	
	9676314888 Ext. 110	
	Correo electrónico	
	planeacion@unich.edu.mx	
Clave Institucional 911:		
07MSU0098J		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo			JUSTIFICACIÓN			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2		SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Cobertura c
1	Mantenimiento Unidad Central San Cristobal de las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2016)	1,314,822	0	3,000.00	0%	X			X			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
Total											1,314,822.51	0.00	3,000.00						

[Firma]
Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH


[Firma]
C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales
Coordinador de Planeación
UNICH

a obra			NÚMERO DE BENEFICIARIOS								CALENDARIO DE EJECUCIÓN					SEDE DE LA O			
Beneficia a alumnos de Progrado	Programas Educativos de Progrado que se beneficiarán	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio mecánico de arboles	Si incluyen arboles y adquisiciones	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la PE	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Función para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Nombre de la DES
							Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	535	578	1,113	96	1,113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7



C. H. Edgardo Ramón Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación
UNICH



Javier Roberto Auro Morales Ortega
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH

AMPLIACIÓN

Mes	Sanitarios		Otros		Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
M2	Núm.	M2	Especificar	M2	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/adecuación (pessos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autoriz FAM par ampliación (pessos s/ct
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

A

[Signature]
 Mtro. Roberto Arriaga Morales Ortega
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
 UNICH

[Signature]
 C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales
 Coordinador de Planeación
 UNICH

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
- INFORME DE AVANCE**


AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016


Fecha de elaboración del Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de septiembre del 2016.

Documentación:	Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de septiembre del 2016.
Información General de la Institución:	Responsable Institucional
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural de Chiapas
Entidad federativa:	Chiapas
Clave Institucional 911:	OTMSU0098J
Nombre:	C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales
Cargo:	Cordinador de Planeación
Teléfono:	9676314888 Ext. 110
Correo electrónico:	planeacion@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo			Beneficia alumnos de PA y Licenciatur			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)				SI	NO		Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES				
																Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	SI
1	Mantenimiento Unidad Central San Cristobal de las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2016)	1,314,821	0	3,000.00	0%		X	El recurso fue modificado en diversas ocasiones, se notifico el ultimo ajuste en el mes de Julio del 2016, y el Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas, (NIFECH), fue la liberación de recursos.										
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
Total		1,314,820.51	0.00	3,000.00														


A

 Roberto Arturo Morales Ortega
 Coordinador de Planeación
 UNICH



 C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales
 Coordinador de Planeación
 UNICH

AMPLIACIÓN

U	S	M	Sanitarios		Otros		Totales	Aulas/cabane		Talleres	Laboratorio	Cubiculos	Bibliotecas		Auditorios	Oficinas académicas		Oficinas administrativas	Centros de cómputo		Centros de idiomas	Aulas magnas		Aulas usos múltiples	Aulas didácticas		Áreas comunes	Sanitarios		Otros																	
			Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.	M2				Núm.	M2		Núm.	M2		Núm.	M2		Núm.	M2		Núm.	M2		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2				
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (presos síctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

A


Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH


C. P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación
UNICH

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
INFORME DE AVANCE

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
Fecha de elaboración del Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de octubre del 2016.

Documento:	Responsable Institucional	Obras y Mantenimiento
Información General de la Institución:	Coordinación de Planeación	
Nombre de la Institución:	C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales	
Universidad Intercultural de Chiapas	Coordinador de Planeación	
Entidad federativa: Chiapas	9676314888 Ext. 110	
Clave Institucional 911:	Correo electrónico	
07MSU0098J	planeacion@unich.edu.mx	


Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Monto ejercido (pesos s/cnts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mandatario?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo			JUSTIFICACIÓN			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cnts.)				SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	NO Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cnts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Cobertura de Programas Educativos de PMLC que se benefician		
1	Mantenimiento Unidad Central San Cristobal de las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2016)	1,314,821	0	3,000.00	0%		X	El recurso fue modificado en diversas ocasiones, se notifico el ultimo ajuste en el mes de Julio del 2016, y el Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
	Total					1,314,820.51	0.00	3,000.00										

A

Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Decano de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH

C.P. Edgar Ramon Rodriguez Morales
Coordinador de Planeación
UNICH


a obra	NÚMERO DE BENEFICIARIOS							CALENDARIO DE EJECUCIÓN						SEDE DE I									
	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES y en el PRODES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la PE	Fecha de inicio Programa	Fecha de término Programa	Fecha de inauguración Programa	Funcionamiento para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la		
								Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	535	578	1,113	96	1,113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
								535	578	1,113	96	1,113.00											



 C. P. Edgar Ramón Rodríguez Morales

 Coordinador de Planeación

 UNICH




 Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega


 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas

 UNICH

AMPLIACIÓN

Uso	Sanitarios		Otros		Totales		Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos sólo)	Aulas/salones	Talleres	Laboratorios	Cubiculos	Bibliotecas	Auditorios	Oficinas académicas	Oficinas administrativas	Centros de cómputo	Centros de idiomas	Aulas magnas	Aulas usos múltiples	Aulas didácticas	Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2															Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos sólo)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos sólo)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


 C.P. Edgar Ramon Rodríguez Morales
 Coordinador de Planeación
 UNICH


 Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
 UNICH