

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
13 de Abril de 2016.

Oficio No. R/062/2016

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación
Superior Universitaria de la SEP
Presente

RECIBIDO
12 JUL 2016
13:40 hrs

Envío a usted el anexo de los informes mensuales, del avance de Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.


Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la Segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas	Marzo 2016.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos
Rector

Universidad Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas Igualitario y próspero
13 ABR 2016
RECTORIA
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.


C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.
C.c.p. Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud.-Directora de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.
C.c.p. C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de Planeación de la UNICH
C.c.p. Archivo.

ERRM/fmr

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
19 ABR. 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

www.unich.edu.mx
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 161 51
63 161 52
63 148 88
63 148 88
Ext. 110

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 31 de marzo de 2016.

Información General de la Institución	Nombre del Titular de la Institución: Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos	Responsable Institucional de: Nombre	C.P. Edgar Ramon Rodríguez Morales
Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas	Correo electrónico: rectoria@unich.edu.mx	Cargo	Coordinador de Planeación
Entidad federativa: Chiapas	Teléfono	Teléfono	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110
Clavelnst 911	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108	Correo electrónico	planeacion@unich.edu.mx
07EIU0001S			

DATOS GENERALES DE LA OBRA


Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido	AVANCE TRIMESTRAL		
		FAM	OTROS RECURSOS			De la Etapa	Global		Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por e		
			Nombre	Monto					SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)
1	Contrucción de la segunda etapa de la Unidad Académica de Las Margaritas	3,030,565.10	PROXOES	5,902,417.00	8,932,982.10	65.00%	65.00%	3,028,429.32		X	
	Total	3,030,565.10		5,902,417.00	8,932,982.10			3,028,429.32			



Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos
Nombre y firma del Titular de la Institución

Planeación	Obras y Mantenimiento		
	Construcción		

		JUSTIFICACIÓN																		
C. Presidente de la República Mexicana?	No. de m2	Obra de continuidad									Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos		
		SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico					
						Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres			Total	
Observaciones y/o causas de demora																				
El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos presupuestarios del recurso FAM 2015, en mes de noviembre se radico el recurso en la cuenta del INIFECH.	993	X		2014	2016	N/A	N/A	2015	PROXOEES	5,902,417.00	Lengua y Cultura	53	39	92	5	6	11	X	X	
											Turismo Alternativo	39	36	75	5	6	11			
											Derecho Intercultural	12	23	35	2	4	6			
	993											0	104	98	202	12	16	28		


 C.F. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

JJM

			CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO						
Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)	AULAS/ SALONES		TALLERES	
			Programada	Programada	Programado	Número	Nombre	Número	Nombre									Núm.	M2	Núm.	M2
			X	X	La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	2015-08-28	2016-07-30	2016-08-15	0									Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299
														0	0			4	497	0	0

Jz

CONSTRUCCIÓN

LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/ SALONES		TALLERES		LA
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		
				1	200														1	200			1	50	1	46	Obra exterior	8	993	3,030,565.00						
0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	1	50	1	46	8	993	3,030,565	0	0	0	0	0	

J. O.

AMPLIACIÓN

CUBIERTOS	BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/civa.)	
																										0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jz