

Copia con anexos
RECIBIDO
 09 ABR 2018
 14:05
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 OFICINA DE PARTIDAJOS
 EDIFICIO AJUSCO

S. E. P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
 12:35
 10 ABR 2018
 Universidad Intercultural de CHIAPAS
 Por un Chiapas Igualitario y plural

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS
ACUSE
 S. E. P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
 12:28
 10 ABR 2018
 DR. SALVADOR AMALO ÁLVAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP.
 PRESENTE.


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
 09 ABR 2018
 COORDINACIÓN GENERAL
 Universidad Intercultural de Chiapas
 Coordinación de Planeación
 Oficio No. UNICH/CP/35/2018
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
 Lunes 02 de abril de 2018
 2 copias

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el Informe correspondiente al mes de Diciembre, del avance por Rehabilitación y Adquisición y colocación de Extintores y Señalética informativa de la Unidad Central San Cristóbal de las Casas y sus sedes, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2017).	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil"	Marzo 2018.

Así mismo y en seguimiento al Proyecto **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015**, informo a usted que ya fue resuelto el problema que persistía en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, por lo que se dará proceso al Acta de Entrega-Recepción, con el fin de dar cumplimiento a la terminación y entrega de obra y posteriormente se programara fecha para la Inauguración.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Por un Chiapas igualitario y plural

MTRO. EDGAR RAMON RODRÍGUEZ MORALES
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

SFP
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Universidad Intercultural de CHIAPAS
RECIBIDO
 09 ABR 2018
 HORA: 12:56
 RECIBE:
 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA
RECIBIDO-PLANTA BAJA
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isaias Elizarraraz Álcara.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGEU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGEU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
 Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 132 y 145

S. E. P.
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
 12:47
 10 ABR 2018
 CHIAPAS
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 ENATH 015

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: Marzo

Fecha de elaboración del Documento: 30 de Marzo del 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	
Nombre de la institución:		Nombre	
Universidad Intercultural de Chiapas		Cargo	
Entidad federativa:		Teléfono	
Chiapas		Correo electrónico	
Clavelnst 911 07MSU0098J			

DATOS GENERALES DE LA OBRA							
Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	
		FAM	OTROS RECURSOS				Total Recursos para la obra
			Nombre	Monto			
1	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00			500,000.00		
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	191,333.92			191,333.92		
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
5	Adquisición y colocación de Extintores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00			400,000.00		
SUB TOTAL		1,491,333.92		0.00	1,491,333.92	0.00	



Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
UNICH

Coordinación de Planeación

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Coordinador de Planeación

967 63 1 48 88 Ext 132

planeacion@unich.edu.mx

967 63 1

cpedgarrod


AVANCE

Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar					
					SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con Año de financiamiento
500,000.00	0	Damolición de piso de loseta y picado de piso de concreto, pintura, instalación hidrosanitaria, instalación de malla.	La demora del inicio de la rehabilitación se debe al problema social que se encontraba en esta Unidad Central, por lo que ya se comenzo con los trabajos.		x				
200,000.00	0		Aún no se comienzan con los trabajos de rehabilitación por el problema social-político que se encuentra en el municipio de Oxchuc, por lo que esta rehabilitación aún esta pendiente de su inicio.		x				
191,333.90	0	Instalación de Vigas en las estructuras que se encuentran en las gradas que conecta de un edificio a otro.	Se comenzaron con los trabajos de Rehabilitación el 22 de marzo del año en curso.		x				
200,000.00	0	No han comenzado con los trabajos	Se comenzara con los trabajos de Rehabilitación el 03 de abril del año en curso.		x				
400,000.00	0	Colocación de la señalitica y extintores en aulas, oficinas, laboratorios.	La demora del inicio de la rehabilitación se debe al problema social que se encontraba en esta Unidad Central, por lo que ya se comenzo con los trabajos.		x				
1,491,333.90	0.02								


Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Coordinador de Planeación

	Obras y Mantenimiento	
	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
	Coordinador de Planeacion	
I 48 86 Ext 145	967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
riguez@gmail.com	planeacion@unich.edu.mx	cpedgarrodriguez@gmail.com

JUSTIFICACIÓN													
Obra de continuidad				Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	
en recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico					
Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres				Total
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural	91	128	219	5	14	19			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Turismo Alternativo, y Desarrollo Sustentable.	64	46	110	6	10	16			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura.	68	53	121	3	11	14			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			


Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Responsable de Infraestructura



		CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA			SEI				
Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal
		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre	
		Programada	Programada	Programada					
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-03-08	2018-04-15	2018-04-30	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.		Pendiente		064	Oxchuc	064	Oxchuc	Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas; C.P. 29950
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-03-22	2018-04-30	2018-05-15	077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-04-02	2018-05-16	2018-05-30	109	Yajalon	109	Yajalon	Camino a la Ventana s/n Mpio. de Yajalon, Chiapas; C.P. 29930
	Implementar los mecanismos de seguridad y prevencion de siniestro que conduzcan a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y población flotante, así como las instalaciones, bienes e información vital, patrimonio de este Universidad.	2018-03-08	2018-04-15	2018-04-30	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

Jos

[Handwritten mark]

DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO										
Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBIC	
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A	N/A	N/A		500,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua	X	N/A	N/A	N/A		191,333.90			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A	N/A	N/A			Adquisición de extintores y señaléticas que den confianza y seguridad a los usuarios	400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					0.00	1,091,333.90		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

JZ

X

CONSTRUCCIÓN

PROYECTOS	BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		Especificar	
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		M2
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

JR

~~X~~

TOTALES			REMODELACION/ADECUACION																								
Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JG

~~X~~

AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFIC ACADÉ	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JB

~~X~~

AMPLIACIÓN

INSTRUMENTOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JB

21