



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

“2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas”

Universidad Intercultural de Chiapas
Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/073/2017
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Miércoles 05 de junio de 2017

DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA SEP.
P R E S E N T E.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe mensual correspondiente al mes de Mayo, del avance de Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

| Fondo | Proyecto | Periodo |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015). | Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015). | Mayo 2017. |

Así mismo y a pesar del problema social por cuenta de algunos profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, se culminó satisfactoriamente la construcción derivada de los recursos del Programa en mención, esperando se resuelvan lo antes posible para programar la inauguración de la obra.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Por un Chiapas igualitario y plural

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN




- C.c.p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Ácaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU. Mismo Fin.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

| Obras y Mantenimiento | |
|-----------------------|--|
| Construcción | |
| | |
| | |
| | |
| | |

CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT

JUSTIFICACIÓN

| Obra de continuidad | | | | | | | Cobertura de la obra | | | | | | | CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------|--|
| Año de inicio de la primera etapa | Año de conclusión de la última etapa | Apoyada con recursos FAM | | Otros recursos | | | Programas Educativos que beneficia la obra | Número de alumnos | | | Personal Académico | | Cuenta con el estudio de impacto ambiental | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Cuenta con el expediente técnico | Se incluyen planos arquitectónicos | Justificación Académica | Fecha de Inicio | Fecha de término | | |
| | | Año de financiamiento | Monto del apoyo (pesos s/cts) | Año de Financiamiento | Nombre del Fondo | Monto del apoyo (pesos s/cts) | | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | | | | | | | | Total | |
| 2014 | 2016 | N/A | N/A | 2015 | PROEXOEES | 5,902,417.00 | Lengua y Cultura | 53 | 39 | 92 | 5 | 6 | 11 | X | X | X | La Unidad Académica inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE. | 28/08/2015 | 30/06/2017 | | |
| | | | | | | | Turismo Alternativo | | 39 | 36 | 75 | 5 | 6 | 11 | | | | | | | |
| | | | | | | | Derecho Intercultural | | 12 | 23 | 35 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 104 | 98 | 202 | 12 | 16 | 28 | | | | | | | |



C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

