



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS
RECTORIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
2012-2018

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
10 de marzo de 2016.

Oficio No. R/044/2016

12 JUL 2016
13:40hrs

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación
Superior Universitaria de la SEP
Presente

Envío a usted el anexo de los informes mensuales, del avance de Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la Segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas	Noviembre, diciembre 2015, Enero y febrero 2016.


Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos
Rector

C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la COED.
C.c.p. Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud.-Directora de Fortalecimiento Institucional de la DGE SU.
C.c.p. C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de Planeación de la UNICH
C.c.p. Archivo.

MMCG/mhp



Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

CHIAPAS NOS UNE

www.unich.edu.mx
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 161 51
63 161 52
63 148 88
63 148 88
Ext. 110

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances físicos al 30 de Noviembre de 2015.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	
Nombre de la institución:	Dr. Miguel Ángel Yáñez Mijangos	Nombre:	Ing. Miguel María Cruz García
Unidad Intercultural de Chiapas	Correo electrónico: miazana@unich.edu.mx	Cargo:	Coordinador de Planeación
Estado federativo:	Chiapas	Teléfono:	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 118
Ciudadal 911	Teléfono:	Correo electrónico:	planeacion@unich.edu.mx
07EEX00015	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 109		

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (en pesos enteros)				AVANCE TRIMESTRAL							
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido	Si el Avance es de 100%, ¿En una sola etapa o se requiere por V.C. Presidente de la República Mexicana?				
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		¿ Puede producirse por medio de recursos federales?	NO	¿Es la respuesta física y financiera que se requiere?	Observaciones de carácter de dinero	
1	Continuación de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas	3,036,965.30	PROCEDES	5,902,417.00	8,332,982.30	0.00%	0.00%	0.00		X			El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INFECH) está gestionando los recursos ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a finales de octubre del año en curso, fue la liberación de recursos presupuestarios del recurso FAM 2015, en mes de noviembre se realizó el recuento en la cuenta del INFECH.
	Total	3,036,965.30		5,902,417.00	8,932,982.30			0.00					

Miguel Ángel Yáñez Mijangos
Nombre y firma del Titular de la Institución


Obras y Mantenimiento	
Comentarios:	

JUSTIFICACIÓN																					
No. de #2	Obras de continuidad								Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de evaluación de maquinaria de trabajo	Cuenta con el resolución técnica	Se incluyen planes arquitectónicos	Justificación Académica		
	SI	NO	Año de inicio de la primera obra	Año de conclusión de la última obra	Aprobado con recursos FAM		Otros recursos			Programa Educativa del beneficiario de la obra	Número de alumnos			Personal Académico							
					Año de Iniciamiento	Monto del apoyo Educativo (Miles)	Año de Financiamiento	Monto del Finido	Monto del apoyo (Quince años)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres						Hombres	Total
003	X		2014	2016	NA	NA	2016	PROCEDES	5,802,417.00	Lenguaje y Cultura	53	30	82	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Puede iniciar Operaciones en Agosto de 2020 con \$m 70
										Tutorías Alternativas	20	20	40	5	0	11					
										Desarrollo Intercultural	12	23	35	2	4	6					
003											5	504	98	222	12	10	29				


 Ing. Miguel Mayán Cruz García
 Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento


Obras y Mantenimiento	
Continuación	

JUSTIFICACIÓN																						
No. de PIZ	Obras de continuidad							Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de servicio de cuenta	Cuenta con el registro fiscal	Se indican datos epidemiológicos	Justificación Académica				
	SI	NO	Año de inicio de la primera obra	Año de conclusión de la última obra	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que benefician la obra	Número de alumnos								Personal Académico			
					Año de Iniciación	Monto del apoyo (pesos al día)	Año de Financiamiento	Número del Fondo	Monto del apoyo (pesos al día)		Hombres	Mujeres	Total						Hombres	Mujeres	Total	
393	X		2014	2018	NA	NA	2015	PRODIGES	5,902,417.00	Lenguas y Cultura	53	36	82	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica inició Operaciones en Agosto de 2006 con dos PC.	
										Talleres Alternativos	36	36	72	5	6	11						
										Oficinas Educativas	17	23	36	2	4	6						
393											0	104	88	202	13	16	29					


 Ing. Miguel María Cruz García
 Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento.

Obras y Mantenimiento	
Descripción:	


JUSTIFICACIÓN																					
No. de n2	Obras de continuidad								Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de monitoreo de suelo	Cuenta con el registro sistema	Se piden planes aprobatorios	Justificación Académica		
	SI	NO	Año de inicio de la obra	Año de terminación de la obra	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programa Educativo en beneficio de	Número de alumnos			Personal Académico							
					Año de Iniciamiento	Montos del apoyo (en miles de soles)	Año de Terminación	Montos del Fondo	Montos del apoyo (en miles de soles)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres						Hombres	Total
003	X		2014	2015	NA	NA	2015	PRONOCES	5.902.417,00	Lenguas y Cultura	53	34	87	5	8	13	X	X	X	X	La Unidad Académica inició Operaciones en Agosto de 2008 con dos PE.
										Licencia Alternativa	30	36	66	5	8	13					
										Centro Intercultural	12	23	35	3	4	7					
003											0	104	96	201	12	16	28				


 Ing. Miguel María Cruz García
 Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

REMODELACIÓN/EDUCACIÓN																														
OTRAS RECURSOS		COMITÉ		EDUCACIÓN		RECURSOS HUMANOS		RECURSOS TECNOLÓGICOS		RECURSOS FINANCIEROS		RECURSOS MATERIALES		OTROS		TOTAL		RECURSOS SALUD		LABORAL		ACADÉMICO		OTROS ACADÉMICOS		OTROS RECURSOS				
NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	NUM.	DESCR.	

Obras y Mantenimiento	

JUSTIFICACIÓN																						
No. de mZ	SI	NO	Obras de construcción					Cobertura de la obra										Cuentas con el estado de ingresos recibidos	Cuentas con el estado de egresos de gastos	Diferencia con el estado de egresos de gastos	Se incluyen planes académicos	Justificación Académica
			Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Financiamiento (¿apoyado por beneficio de obra)	Número de alumnos			Personal Académico								
					Año de Inauguración	Monto del apoyo (en miles de \$)	Año de Financiamiento	Monto del Fondo	Monto del apoyo (en miles de \$)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						
993	X		2014	2015	NA	NA	2015	PRODEDES	5,900,417.00	Lenguaje y Cultura	53	36	89	5	8	13	X	X	X	X	La Unidad Académica y de Investigación en Agosto de 2015 con dos PC.	
										Talleres Abiertos	20	30	50	5	8	13						
										Derechos Interculturales	17	22	39	2	8	10						
993											0	104	89	202	12	16	28					


 C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

REMODELACIÓN/DECUACIÓN																																							
OTROS JORNADA		C. COMPLETO		C. SEMANA		JORN. MAYOR		ASIGNATURAS MÚLTIPLES		JORN. EDUCATIVAS		JORN. COMUNES		SINTESES		OTROS		ITINERIS		JORN. SALIDAS		VALORES		LAB.		CARGAS DE		BIBLIOTECAS		ACTIVIDADES		DEBIDOS ACADÉMICOS		DEBIDOS SEMESTRALES					
Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT	Num.	MT				

99

