



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RECEBIDO 15 ENE 2019 OFICINA DE PARTES COLEGIO AJUSCO

Copia de 24/3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RECEBIDO 15 ENE 2019 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

13:16 Ale copia

Universidad Intercultural de CHIAPAS de CHIAPAS Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/125/2018 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Viernes 07 de diciembre de 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CGEIB

RECEBIDO 15 ENE 2019 COORDINACIÓN GENERAL

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ÁLCARAZ DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGESU PRESENTE.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de noviembre, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiple Convocatoria 2018.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Noviembre 2018.

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 15 ENE. 2019 13:00 Secretaría Técnica de la Oficina de la C. Secretario RECIBIDO - PLANTA BAJA

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE Por un Chiapas igualitario y plural

[Handwritten signature]

Universidad Intercultural de Chiapas DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

RECEBIDO 18 DIC. 2018 Angelica DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. - Subsecretario de Educación Superior. - Para su conocimiento.
- C.c.p Dr. Salvador A. Malo Álvarez. - Director General de Educación superior Universitaria de la SEP. - Para su conocimiento.
- C.c.p Moisés Robles Cruz.-Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p Mtra. Arely Gómez González. - Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p Dr. Jorge Luis Zuart Macías. - Fector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 15 ENE 2019 9:55 RECIBIDO Copias de Conocimiento

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2 San Cristóbal de Las Casas. Chiapas • C. P. 29299 Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 43 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 132 y 145

CHIAPAS NOS UNE

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 30 de Noviembre de 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0098J

RESPONSABLES

Planación

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Cargo: Coordinador de Planeación

Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Cargo: Coordinador de Planeación

Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustantivos	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas				
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional		X			\$ 996,796.85	\$ 996,796.85						0	10/12/18	31/12/18	El Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) entregó a la Coordinación de Planeación copia de Contrato No. 189160-0304 celebrado por el INIFECH y el Contratista con fecha de inicio del 28 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 pero aún no se ha presentado personal para la construcción, comunicando vía telefónica que se presentan a partir del 10 de diciembre del año en curso.								
									TOTAL	0	0.00													
									TOTAL	0	0.00													
						\$996,796.85	\$0.00	\$996,796.85																

Dr. Jorge Luis Zuat Macías
Titular de la IES

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán agregar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

