



Coordinación de Planeación

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

10 de enero de 2023

Oficio No. UNICH/CP/01/2023

Asunto: Informe Cuarto Trimestre.

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González

Director de Fortalecimiento Institucional

de la DGESUI

Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo, me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al **Cuarto Trimestre**, del avance de los proyectos aprobados en el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio Fiscal 2022.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022		
Prioridad	Proyecto	Periodo
1	Mantenimiento en la Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	Cuarto Trimestre
2	Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc	
3	Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas	
4	Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón	
5	Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá	

Anexo al presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel.

Coordinación de Planeación

*"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"*

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

10 de enero de 2023

Oficio No. UNICH/CP/01/2023

Asunto: Informe Cuarto Trimestre.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, le expreso mis consideraciones.

ATENTAMENTE



**Dr. Ángel Gabriel López Arens**

Coordinador de Planeación

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Borquez.- Subsecretario de Educación Superior de la SEP.- Para su superior conocimiento.
- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Leticia Pons Bonals.- Rectora de la UNICH.- Para su conocimiento.
- Archivo.

Sección: 03C

Serie: 03C.05

Subserie: 03.05.02

2022

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Informe mensual  
**Cuarto Trimestre**

13/03A/2022-COATE-17 de febrero de 2022

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**  
Entidad Federativa: **Chiapas**  
Clave Inst: **011 07N00095**

Nombre: **Dr. Angel Gabriel López Arana**  
Cargo: **Coordinador de Planeación**  
Teléfono: **962 62 16151 Ext 132**  
Correo electrónico: **planeacion@unichiapas.edu.mx**

Nombre: **Lic. Carolina Antonia Hernández Álvarez**  
Cargo: **Analista de la Coordinación de Planeación**  
Teléfono: **962 62 16151 Ext 146**  
Correo electrónico: **carolina.ahernandez@unichiapas.edu.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto Aprobado	Monto Ejecutado	Restante	Avance del proyecto en cuantía o espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto *			Acciones que sustentan el avance *	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Existe evidencia de ser inaugurado? (Cadena)	Cuenta con Actas				
						Ejecución	Cambio	Nuevos cuadros				Inicio	Termino			Cuenta con Actas del trabajo	Acta de Inicio de Obra	Acta de Recepción de Obra	Acta Administrativa de Entrega-Recibo	Libro de Acta Administrativa
1	Mantenimiento en la Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	X	\$ 6,813,472.83	\$ 6,813,472.83	\$ 0.00	Edificios	14	7084.06	Mantenimiento del sistema de energía eléctrica en áreas administrativas, laboratorios, aulas, comedores, baños, etc. Mantenimiento de la infraestructura física en la Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, en los 14 edificios construidos que constan de aulas, laboratorios, auditorios, comedores, baños y oficinas administrativas y talleres.	Mantenimiento de la infraestructura física en la Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, en los 14 edificios construidos que constan de aulas, laboratorios, auditorios, comedores, baños y oficinas administrativas y talleres.	100%	27/06/22	28/11/22	Con Oficio INFECHOP/PIDES/005/2022, el INFECH emite informe correspondiente al Cuarto Trimestre del avance físico y financiero, reportando el avance físico al 100% y avance financiero de los pagos por concepto de Estimación No. 2, 3, 4 y 5 (Final).						
2	Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Ocochuc	X	\$ 2,333,038.38	\$ 2,333,038.38	\$ 0.00	Edificios	2	3271.1	Reparación o remplazo de barandales en el interior y exterior de los edificios. Mantenimiento en la pintura de los edificios en el interior y exterior. Mantenimiento de la infraestructura física en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocochuc, en los 002 edificios de uso rústico, mantenimiento de los baños, sustitución de mala pintura, mantenimiento en porterías de la cancha de fútbol y mantenimiento en luminaria eléctrica A, R y área exterior.	Proporcionar mantenimiento de la infraestructura física en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocochuc, en los 002 edificios de uso rústico, mantenimiento de los baños, sustitución de mala pintura, mantenimiento en porterías de la cancha de fútbol y mantenimiento en luminaria eléctrica A, R y área exterior.	100%	27/06/22	03/10/22	Con Oficio INFECHOP/PIDES/005/2022, el INFECH emite informe correspondiente al Cuarto Trimestre del avance físico y financiero, reportando el avance físico al 100% y avance financiero de los pagos por concepto de Estimación No. 2, 3 y 4 (Final).						
3	Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas	X	\$ 2,007,412.22	\$ 2,007,412.22	\$ 0.00	Edificios	2	9866	Reparación o remplazo de barandales, de puertas, mantenimiento en la pintura de edificios en el interior y exterior. Cambio de mantenimiento de la infraestructura física en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas, mantenimiento general en los cuatro edificios construidos sistema hidrosanitario, que constan de aulas, laboratorios, baños, comedores, mantenimiento en sala auditorio, oficinas, luminarias, cercas y administrativas y caldería central personal.	Proporcionar contabilidad de los trabajos, por lo que es de vital importancia proporcionar mantenimiento de la infraestructura física en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas, mantenimiento general en los cuatro edificios construidos sistema hidrosanitario, que constan de aulas, laboratorios, baños, comedores, mantenimiento en sala auditorio, oficinas, luminarias, cercas y administrativas y caldería central personal.	100%	27/06/22	06/09/22	Con Oficio INFECHOP/PIDES/006/2022, el INFECH emite informe correspondiente al Cuarto Trimestre del avance físico y financiero, reportando el avance físico al 100% y avance financiero de los pagos por concepto de Estimación No. 2 y 3 (Final).						
4	Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Tuxtla	X	\$ 1,500,898.10	\$ 1,500,898.10	\$ 0.00	Edificios	3	8072.98	Reparación o remplazo de barandales, de puertas, mantenimiento en la pintura de edificios en el interior y exterior. Cambio de mantenimiento de la infraestructura física en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Tuxtla, en los 003 edificios de uso rústico, mantenimiento general en los cuatro edificios construidos sistema hidrosanitario, que constan de aulas, laboratorios, baños, comedores, mantenimiento en sala auditorio, oficinas, luminarias, cercas y administrativas y caldería central personal.	Proporcionar mantenimiento de la infraestructura física en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Tuxtla, en los 003 edificios de uso rústico, mantenimiento general en los cuatro edificios construidos sistema hidrosanitario, que constan de aulas, laboratorios, baños, comedores, mantenimiento en sala auditorio, oficinas, luminarias, cercas y administrativas y caldería central personal.	100%	27/06/22	24/10/22	Con Oficio INFECHOP/PIDES/006/2022, el INFECH emite informe correspondiente al Cuarto Trimestre del avance físico y financiero, reportando el avance físico al 100% y avance financiero de los pagos por concepto de Estimación No. 1, 2, 3 y 4 (Final).						
5	Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulum	X	\$ 2,290,104.88	\$ 2,290,104.88	\$ 0.00	Edificios	2	5643.00	Reparación o remplazo de barandales, de puertas, mantenimiento en la pintura de edificios en el interior y exterior. Cambio de mantenimiento de la infraestructura física en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle de Tulum, en los 2 edificios construidos que constan de aulas, laboratorios, baños, comedores, mantenimiento en sala auditorio, oficinas, luminarias, cercas y administrativas y caldería central personal.	Proporcionar contabilidad de los trabajos, por lo que es de vital importancia proporcionar mantenimiento de la infraestructura física en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle de Tulum, en los 2 edificios construidos que constan de aulas, laboratorios, baños, comedores, mantenimiento en sala auditorio, oficinas, luminarias, cercas y administrativas y caldería central personal.	100%	27/06/22	07/10/22	Con Oficio INFECHOP/PIDES/005/2022, el INFECH emite informe correspondiente al Cuarto Trimestre del avance físico y financiero, reportando el avance físico al 100% y avance financiero de los pagos por concepto de Estimación No. 3 y 4 (Final).						
			<b>\$14,820,786.45</b>	<b>\$14,820,786.45</b>	<b>\$0.00</b>															

*[Firma]*  
Dra. Lorena Hernández  
Título de la UIC

*[Firma]*  
Dr. Angel Gabriel López Arana  
Coordinador de Planeación

1 De capturar los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. De postular tener carta físic como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día digital: dd, mm y aa.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
Cuarto Trimestre

FECHA DE COORTE: 30 de diciembre de 2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


100%

1 Nombre de la obra: **Mantenimiento en la Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



CÍRCULOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS



F1: Fachada principal

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En este periodo culminaron con los trabajos de mantenimiento pendientes, cambio y mantenimiento de puertas, mantenimiento en herrería y madera de barandales, pintura en los edificios D, E y M, cambio de espejos dañados y accesorios en los sanitarios, mantenimiento en los muros de laja de todos los edificios.

Se concluyo al 100% con los trabajos de mantenimiento.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: interior

Dra. Lucía Poma Bahals  
Titular de la IES

Dr. Angel Gabriel López Arens  
Coordinador de Planeación

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPES/INSTRUMENTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
Cuarto Trimestre

FECHA DE CORTE: 30 de Noviembre de 2022

FMS

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Por un Chiapas pacífico y justo

Porcentaje de avance

100%

1 Nombre de la obra: **Mantenimiento en la Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CROQUIS DE AVANCE EN LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En este periodo culminaron con los trabajos de mantenimiento pendientes, cambio y mantenimiento de puertas, mantenimiento en herrera y madera de barandales, pintura en los edificios D, E y M, cambio de espejos dañados y accesorios en los sanitarios, mantenimiento en los muros de laja de todos los edificios.

Se concluyo al 100% con los trabajos de mantenimiento.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior

Dr. Leticia Pons Bonas  
Titular de la IEG

Dr. Ángel Gabriel López Arens  
Coordinador de Planeación

<sup>1</sup> Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Porcentaje de avance


100%

PROYECTO


2

Nombre de la obra: **Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CROQUIS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA OXCHUC



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col.  
Camino a Piedra Escrita Mpio. de  
Oxchuc, Chiapas; C.P. 29950

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se han terminado al 100% los siguientes trabajos: mantenimiento en los edificios A y B, trabajos en las escaleras, red eléctrica exterior, mantenimiento de acceso principal, enmallado perimetral, 30.60 metros de canal pluvial, pintura en los edificios.



F3: Exterior



F4: Entrada



F5: Interior

*[Signature]*  
Dra. Leticia Pons Bonals  
Titular de la IES

*[Signature]*  
Dr. Ángel Gabriel López Arens  
Coordinador de Planeación

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
Cuarto Trimestre

FECHA DE CORTE: 30 de diciembre de 2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


100%

3 Nombre de la obra: **Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CROQUIS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA LAS MARGARITAS



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcoc, 30187 Las Margaritas, Chis.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada




F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

En el Tercer Trimestre, se reportó la conclusión al 100% con los trabajos de mantenimiento.



F5: Interior



Dra. Leticia Pons Bonals  
Titular de la IES

Dr. Angel Gabriel Lopez Arens  
Coordinador de Planeación

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
Cuarto Trimestre

FECHA DE CORTE: 30 de diciembre de 2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de Avance

100%


4

Nombre de la obra: **Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalon.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CROQUIS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA YAJALÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. A la ventana - Km. 1.3 - Yajalón,  
Chiapas - C.P. 29930.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En este periodo se concluyó con la colocación de teja que estaba pendiente en edificio B y Acceso principal.

Se concluyo al 100% con los trabajos de mantenimiento.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior

*[Signature]*  
Dra. Leticia Pons Benavita  
Titular de la ISS

*[Signature]*  
Dr. Angel Gabriel López Arens  
Coordinador de Planeación

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
Cuarto Trimestre

FECHA DE CONTE: 30 de diciembre de 2022

AÑO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100%

PROYECTO


5

Nombre de la obra: **Mantenimiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tullja.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CROQUIS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE DE TULLJA



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700

FOTOS



F1: Fachada principal



F3: Fachada posterior



F2: lateral



F4: Exterior



Comentarios de los trabajos realizados:

Los trabajos se encuentran ejecutados al 100%: aplicación de pintura en edificios, colocación de teja de barro en edificios, colocación de puertas en aulas, colocación de pasamanos de madera, aplicación de pintura esmalte en barandal, mantenimiento de luminarias en exterior y sustitución de enmallado, colocación de loseta en andadores de edificios.



F5: Interior

Dra. Leticia Pons Benals  
Titular de la IES

Dr. Angel Gabriel López Arens  
Coordinador de Planeación

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestafa, se podrán copiar tantas pestafas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.