

S.E.P. 12:28
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
10 ABR 2018
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA



S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
10 ABR 2018
Betty

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

ACUSE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB
09 ABR 2018
Ana
COORDINACIÓN GENERAL
Recopio

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Oficio No. UNICH/CP/37/2018

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Lunes 02 de abril de 2018

DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP.
PRESENTE.

Con base a los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2016, en particular al apartado XII. Del seguimiento financiero, Párrafo primero, relativo al informe trimestral, adjunto al presente envío a usted, en los formatos solicitados por la DGESU debidamente validados, la información correspondiente al **Primer Trimestre del ejercicio 2018** del proyecto "**Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional**" autorizado en el ProExOEEs 2016.

Así mismo informo a usted que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) nos envía oficio Oficio No. INIFECH/UAA/ARF/01022/2018, en el que nos anexa copia de comprobación de factura No. V 62038 por la cantidad de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) y al mismo tiempo nos informa que aún no cuentan con la factura del finiquito para comprobar el saldo pendiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Por un Chiapas igualitario y plural
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
RECTORIA
02 ABR 2018
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA RECIBIDO-PLANTA BAJA
09 ABR. 2018
HORA: 12:50 P.M. LUGAR:

- C.c.p. Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Ing. Alfonso F. Hernández Téllez.- Director de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Armando Meléndez Ortega.- Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arelly Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural - Calle Comandante Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas - C.P. 29200
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 0000 (línea gratuita) / 01 (967) 63 1 48 0000 (Ext. 110, 132, 115)

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
10 ABR 2018
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CHIAPAS NOS UNE

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)

(En Pesos)

Fecha de actualización: 02/02/2018
DOMINGO

Trimestre: PRIMER TRIMESTRE 2018

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas	Ejercicio Fiscal Reportado	2016
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)		

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acorde a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Otra		6,000,000.00			6,000,000.00
Equipamiento		733,354.00			733,354.00
Total	0.00	6,733,354.00	0.00		6,733,354.00

Costo total del Proyecto 2016
(Por rubro y Modalidad)

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por rubro	Monto Ejercido 2016	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del ejercicio asignado
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2018			
1	Fortalecer la operación con calidad de los programas educativos de Medicina con Enfoque Intercultural.	1.1 Atención de 261 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Central en San Cristóbal de las Casas, para el ciclo escolar 2016 - 2017 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2017 - 2018 de 261 estudiantes.	1.1.1	Coliminación y obra exterior con acceso principal a los laboratorios de Medicina, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	6,000,000.00	Otra	6,000,000.00	0.00	1,744,954.76	4,211,004.50	0.00	20,000.00	8,975,969.26	24,040.74	100%
			1.1.2	Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	333,354.00	Equipamiento	333,354.00	333,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0%
			1.2.3	Dotar de equipamiento básico a las sedes académicas para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	360,000.00	Equipamiento	360,000.00	259,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.13	0%
2	Asegurar la calidad en la operación de los programas educativos que integran la oferta institucional (como en proceso).	2.1 Atención de 210 estudiantes matriculados en los Programas Educativos de Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura en la Unidad Central en San Cristóbal de las Casas, para el ciclo escolar 2016 - 2017 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2017 - 2018 de 200 estudiantes.	2.1.1	Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajón.	100,000.00	Equipamiento	100,000.00	99,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.70	0%
GRAN TOTAL					6,733,354.00		6,733,354.00	752,944.92	1,744,954.76	4,211,004.50	0.00	20,000.00	8,989,964.08	44,410.92	99%

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProCES 2016.
Atención de 261 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Académica Central en San Cristóbal de las Casas, para el ciclo escolar 2016 - 2017 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2017 - 2018 de 261 estudiantes.

INFORME TÉCNICO
Incluye el listado de las obras realizadas con recursos del ProCES 2016 indicando su avance físico y financiero.
La coliminación y obra exterior con acceso principal a los laboratorios de Medicina, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas, tiene un avance físico de la construcción del 100% y avance financiero de 100% en mes de abril de 2018.

RECURSO COMPROMETIDO
(Ejercer de forma breve y específica, conforme se disponga, los recursos mediante los cuales la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal, adjuntando en formato electrónico copia de los documentos relacionados).
CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMECH-UNICH/1616
CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMECH-UNICH/1017/16

RECUPERACIÓN FINANCIERA EN EL PRIMER TRIMESTRE QUE SE ESTA INFORMANDO
(Favor de indicar el monto relacionado con los productos financieros generados en el periodo reportado, así como describir el destino de los mismos por Acción).
CONSIDERACIONES GENERALES
Los recursos autorizados en la parte de equipamiento se ejecutó casi con un porcentaje de 99% en su totalidad en mes de diciembre del año 2016.

C.P. ZOHET ANANI-DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

MITRO. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ
RECTOR

ING. BERNARDO FABIAN DÍAZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTADORIA)



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 03/02/2018
DOMINIANO

Trimestre	PRIMER TRIMESTRE 2018
-----------	-----------------------

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Nombre del Programa: Programa posposgrado Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Reportado	2018
--	---------------------	------

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acorde a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
 La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
 La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la respaldará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 02/04/2018
DD/MM/AÑO

Trimestre: PRIMER TRIMESTRE 2018

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado: 2016

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir			
							Cantidad	Monto ejercicio 2016-2017	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer	
1	Factura	27/06/2017	RORR4450512P02	V 62038	Pago de Combustible	Obra	6,000,000.00	5,975,959.26	20,000.00	20,000.00	24,040.74	24,040.74	
Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.							333,354.00	333,350.65			3.35	3.35	
Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.							300,000.00	299,863.87			136.13	136.13	136.13
Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón.							100,000.00	99,730.30			269.70	269.70	269.70
TOTAL							6,793,354.00	732,944.82		20,000.00	24,449.92	24,449.92	24,449.92

C.P. ZOHET ANAW DOMÍNGUEZ LÓPEZ

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES

COORDINADOR DE PLANEACION

MTRO. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ

RECTOR

ING. BERNARDO FABIAN DÍAZ GARCÍA

RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTRALORÍA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.



ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ

GASOLINERA LA FUENTE

RFC: RORR450512P62

CALLE RETORNO SIERRA No. 18 MZA. 11 LOTE 5 SMZA. 3, CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, C.P. 77500

REGIMEN: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



FOLIO

V 62038

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
RFC: IIF080705F48
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE # 650 COL. PENIPAK TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29060

FACTURA ELECTRÓNICA

FOLIO FISCAL: 40826F92-95D0-47A7-9EB0-385D8263E82
CSD DEL EMISOR: 00001000000404279761
CSD DEL SAT: 00001000000405332712
FECHA DE EMISIÓN: 2017-06-27T18:09:19
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-27T18:09:19
EXPEDIDO EN: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1,300.3901	LITROS	32011 GASOLINA MAGNA	\$13.258621	\$17,241.379700

CANTIDAD CON LETRA
VEINTI OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$17,241.38
I.V.A. 16%	\$2,758.62
TOTAL	\$20,000.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICION MÉTODO DE PAGO: 03

BANCO: BANORTE CUENTA: 0043 EFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eu0TXHHT8pAog5RjKbR7j48jLgpW28yhFemF00EA/sSSXbiDzxLWcwNHHK67sq7i1fdP/z7vONkC9o15L8MoP35zlpLgisUUyI03/W8+IVIVFsA37887G3GisCNnWFbIbFSO3v09FVzIbeUeYnE///eyLr7d7loHvgB67QR
LPAnWijylnKFWEmuJEQJ3uwMDCwWluczDcHM4waDF8r9fNF1eVlpWV/yrXDubGlmrSmUeGm9Yfw29HGwlgpwK6ETBxQye/k0LKVOHP7Kfpxkeu9mB2t/ef5L7FoOz3eU5uOs3WTYonoNfsh9y480TUIEhynY0t:
xg2Ghg2UxKWQ==

SELLO DEL SAT:

sVHshAC885KZj0btwjtR/xsBpLur583/TqYUmtzPCdd2xX3py2kz4PhAEK0oIsJ6nAYKx4gwDPem17VSWXCMIFATAiPpNHwy30mYJTonf6VRXqE89RTdEJoFs/371TYCmXAgFHCQRGAHXMXx9ug5EKJ05FX+eTamAIP
0mXalrH3g8NBn1jrvjM45lu939KUNKHKVMnvSpW9L9Czb5WkfFh7GPM+f7n8h5+Q7zpwLn9Lfkj1MF+hy7fekYOybnU9VCgspCVEOIsnyiVrt22ga9g1rG3/RoESvuj084AQuOEL55GMhJYYSXeXF+5m8i1Xq0Wivxh:
uWf+4R4UEI4A==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
L8MoP35zlpLgisUUyI03/W8+IVIVFsA37887G3GisCNnWFbIbFSO3v09FVzIbeUeYnE///eyLr7d7loHvgB67QR/LPAnWijylnKFWEmuJEQJ3uwMDCwWluczDcHM4waDF8r9fNF1eVlpWV/yrXDubGlmrSmUeGm9Yfw29HGwlgpwK6ETBxQye/k0LKVOHP7Kfpxkeu9mB2t/ef5L7FoOz3eU5uOs3WTYonoNfsh9y480TUIEhynY0tfxg2Ghg2UxKWQ==|000010000|0405332712||

Oficio No. INIFECH/UAA/ARF/01022/2018
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
14 de marzo de 2018

C.P. EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACION UNICH
CORRAL DE PIEDRA No. 2, COL. CORRAL DE PIEDRA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Por medio del presente y en atención a su Oficio No. UNICH/CP/25/2018; envío a usted, la información que corresponde a los montos de obra requeridos, (anexo copia de comprobación) como se detalla a continuación:

No. de obra	Obra	Municipio	CONVENIO	Ejercido	Saldo
			INIFECH-UNICH 016 16		
162009	Construcción de Acceso Principal de la Universidad Intercultural de Chiapas.	San Cristóbal de las Casas	\$ 2,347,870.34	\$ 2,336,349.70	\$ 11,520.64
162009	Indirectos de Obra	San Cristóbal de las Casas	70,436.11	67,836.06	2,600.05
			\$ 2,418,306.45	\$ 2,404,185.76	\$ 14,120.69

Cabe mencionar que aun no se cuenta con la factura de finiquito por parte del contratista.

Anexo comprobante de reintegro de la obra: 162008

No. de obra	Obra	Municipio	CONVENIO	Ejercido	Saldo
			INIFECH-UNICH 016 16		
162008	Conclusión de Edificio de laboratorio de la Universidad Intercultural de Chiapas.	San Cristóbal de las Casas	\$ 3,477,372.38	\$ 3,471,050.90	\$ 6,321.48
162008	Indirectos de Obra	San Cristóbal de las Casas	104,321.17	100,722.60	3,598.57
			\$ 3,581,693.55	\$ 3,571,773.50	\$ 9,920.05

Sin otro en particular, estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


MGPA. DENISSE NOLAN NAVARRO PEREZ
DIRECTORA GENERAL



C. c. p. Lic. Rubén Zuart Martínez.- Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del INIFECH.- Para su conocimiento.
Ing. Carlos Nandayapa Ramírez.- Director de Planeación y Programación del INIFECH.- Para su conocimiento.
Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
Ing. Fernando Alberto Villatoro Ruiz.- Director de Supervisión y Control de Obras del INIFECH.- Para su conocimiento.
C.P. Alejandro Magdaleno Ramos.- Secretario Técnico del INIFECH.- Para su conocimiento.
Lic. Elvia Cortez Álvarez.- Jefe de Evaluación y Seguimiento del INIFECH.- Para su conocimiento.
Archivo/Minutorio/Expediente
DNN/RZM/ESM/DGE

Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/25/2018
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Díez 12 de Marzo de 2018



M.G.P.A. DENISSE NOLÁN NAVARRO PÉREZ
DIRECTORA GENERAL INIFECH
PRESENTE


ATT'N: LIC. RUBEN-ZUARTH MARTINEZ.
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL INIFECH.

Por este medio y en seguimiento al Oficio No. UNICH/CP/168/2017 de fecha 27 de diciembre del año en curso, referente al PROEXOEEES 2016; en el que solicitamos información del saldo pendiente por ejercer de la Obra con número 162009.

No. de Obra	Obra	Convenio	Ejercido	Saldo
		INIFECH-UNICH 016 16		
162009	Construcción de acceso principal de la Universidad Intercultural de Chiapas	2,347,870.34	2,336,349.70	11,520.64
162009	Indirectos de Obra	70,436.11	47,836.06	22,600.05
Total		2,418,306.45	2,384,185.76	34,120.69

Por lo anterior solicito su valioso apoyo a fin de girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que nos sea proporcionada la información y evidencias financieras (Póliza de cheques, comprobantes de transferencias, facturas y demás información financiera) que compruebe el gasto o en su defecto el REINTEGRO del saldo pendiente de la obra en mención, ya que se reportó a la Dirección de Fortalecimiento Institucional el término de la Obra desde el mes de septiembre de 2017 conforme a la información que nos proporcionaron en el Oficio No. INIFEHC/DG/UAA/ARF/01917/2017

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107, 108 y 09



Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/25/2018
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Lunes 12 de marzo de 2018

Cabe mencionar que es importante contar con dicha documentación lo antes posible para realizar el proceso del Acta de Entrega-Recepción, pero para poder iniciar con ese proceso es necesario presentar la documentación que acredite que no hay saldos pendientes a ejecutar y así cumplir con lo estipulado en las Reglas de Operación.

No omito manifestar que es responsabilidad de las instituciones que ejecutan los recursos integrar y salvaguardar la información que se genera por los recursos en materia de construcción, así mismo entregar respaldo a esta Casa de Estudios como beneficiada de dichos proyectos y estar en condiciones de informar a las autoridades Federales de los avances y alcances de dicho recurso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Por un Chiapas igualitario y plural"



MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

C.c. p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
Ing. Carlos Nandayapa Ramírez.- Dirección de Planeación y Programación INIFECH.- Para su conocimiento.
C.P. Alejandro Magdaleno Ramos.- Departamento de Planeación INIFECH.- Para su conocimiento.
Lic. Elvia Cortés Álvarez.- Departamento de Evaluación y Seguimiento INIFECH
Archivo Minutario.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (987) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107, 108 y 109

OOOO
CHIAPAS NOS UNE