



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNICH Universidad
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Universidad Intercultural de Chiapas
Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/77/2018

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Lunes 09 de Julio de 2018

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
CGEIB
RECEBIDO
12 JUL 2018
12:40
COORDINACIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN

DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA SEP
P R E S E N T E

Con base a los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015, en particular al apartado XII. Del seguimiento financiero, Párrafo primero, relativo al informe trimestral, adjunto al presente envío a usted, en los formatos solicitados por la DGESU debidamente validados, la información correspondiente al **Segundo Trimestre del ejercicio 2018** del proyecto **"Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional"** autorizado en el ProExOEEES 2015.

Así mismo le informo a usted, que aún no ha habido avance físico de la construcción ya que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) nos indica que no ha tenido respuesta de la constructora para concluir con la obra.

Anexo a la Presente, Oficio No. UNICH/R/181/2018 a INIFECH solicitando información respecto a la Obra en mención.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Universidad Intercultural
de Chiapas
RECEBIDO
09 JUL 2018
COORDINACION DE PLANEACION
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

S.E.P.
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECEBIDO
12 JUL 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

ATENTAMENTE
Por un Chiapas igualitario y plural

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Dr. Isaias Elizarraraz Ácaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Ing. Alfonso F. Hernández Téllez.- Director de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Armando Meléndez Ortega.- Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Ing. Javier Utrilla Galindo. - Director General INIFECH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 09/07/2018
DOMINGO

Trimestre: SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado: 2018

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

Costo total del Proyecto 2018 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra			5,902,417.0		5,902,417.0
Equipamiento			4,694,429.0		4,694,429.0
Total	0.0	0.0	10,596,846.0	0.0	10,596,846.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2018	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2018	Monto Ejercido en 2017	Monto Ejercido Monto reportado en 2018 Trimestres				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2017	Monto total ejercido	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
										1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2019				
1	Fortalecer la operación con calidad de los programas educativos de Medicina con Enfoque Intercultural y Derecho Intercultural	1.1 Atención de 63 estudiantes matriculados en el programa educativo de Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas para el ciclo escolar 2015 - 2016 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2018 - 2019 de 125 estudiantes.	1.1.1	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, modulo de baños, modulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.	5,902,417.00	Obra	5,902,417.00	5,789,841.47	0.00	0.00			0.00	\$ 5,789,841.47	112,575.53	98%	
		1.2 Atención de 199 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Académica Central en San Cristobal de las Casas, para el ciclo escolar 2015 - 2016 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2018 - 2019 de 381 estudiantes.	1.2.2	Dotar del equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Central San Cristobal de las Casas.	4,694,429.00	Equipamiento	4,694,429.00	4,645,370.81	0.00	0.00			0.00	\$ 4,645,370.81	49,058.19	99%	
GRAN TOTAL					10,596,846.00		10,596,846.00	10,435,212.28	112,575.54	49,058.19			49,058.19	\$ 161,633.73		1%	
Devolución TESOFE									112,575.54	49,058.19			49,058.19	\$ 161,633.73			
GRAN TOTAL					10,596,846.00		10,596,846.00	10,435,212.28	112,575.54	49,058.19			49,058.19	\$ 161,633.73		-0.01	1%

INFORME FOMENTO AL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)
Presentar el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el fomento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del proyecto ajustado apoyado con el PROBADES 2018.

Se alcanza la meta programada del proyecto Programa de Expansión en la Oferta Educativa de Educación media Superior y Superior, del Programa Educativo Medicina con Enfoque Intercultural cuenta con la Matrícula de 242 estudiantes en la unidad central San Cristobal de las Casas, y Programa Educativo de Derecho Intercultural tiene matriculado 55 estudiantes en la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas, para el ciclo escolar 2015-2016,

INFORME TÉCNICO
Incluir el listado de las Obras realizadas con recursos del PROBADES 2018 indicando su avance físico y financiero.

Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, tiene un avance físico de la construcción del 97% y avance financiero de 100% en mes de Febrero de 2018.

CONSIDERACIONES GENERALES

Informe financiero correspondiente al Segundo Trimestre 2018, en el que aún no ha habido avance físico de la construcción ya que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) nos indica que no ha tenido respuesta de la constructora para concluir con la obra. No omito manifestar que esta Casa de Estudios ha estado solicitando mediante oficio a INIFECH información respecto a la Obra en mención.

C.P. JOSE ANANI DOMÍNGUEZ LÓPEZ
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

C.P. EDGAR RAMÓN SORRIGUERA MORALES
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

MTRO. BALARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ
RECTOR (A)

ING. BERNARDO FABIAN DÍAS GARCÍA
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

NOTA:
La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESPONSABILIDAD PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SUS ÓRGANOS AFILIADES. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL TANTO QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 09/07/2018

DD/MM/AÑO

Trimestre SEGUNDO 2018

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
	Monto Asignado de Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, modulo de baños, modulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.									
							0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. ZORHÉ ANANI
DOMÍNGUEZ LÓPEZ
TESORERO (A) GENERAL
Y/O ADMINISTRADOR (A)
FINANZAS

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

MTR. BALLARDO EDUARDO
MOLINA HERNÁNDEZ
RECTOR (A)

ING. BERNARDO FABIAN DÍAS
GARCÍA
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE
CONTROL INTERNO,
(CONTRALORIA)

NOTA:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.