



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



Universidad Intercultural de Chiapas
Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/78/2018

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Lunes 09 de Julio de 2018



DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA SEP.
P R E S E N T E.

Con base a los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2016, en particular al apartado XII. Del seguimiento financiero, Párrafo primero, relativo al informe trimestral, adjunto al presente envío a usted, en los formatos solicitados por la DGESU debidamente validados, la información correspondiente al **Segundo Trimestre del ejercicio 2018** del proyecto **"Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional" autorizado** en el ProExOEEES 2016.

Así mismo, informo a usted que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas aún no ha entregado la comprobación total del recurso, cabe mencionar que esta Coordinación de Planeación ha solicitado mediante oficio entregar documentación comprobatoria para concluir con este programa.

Anexo a la presente Oficio No. UNICH/CP/73/2018 enviado a INIFECH solicitando la comprobación, así como Oficio No. INIFECH/DG/UA/ARF/00726/2018 de INIFECH en el que da respuesta a nuestro oficio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo de la Universidad Intercultural de Chiapas

ATENTAMENTE
Por un Chiapas igualitario y plural



MTRO. EDGAR RAMÓN RODRIGUEZ MORALES, Chiapas.
COORDINADOR DE PLANEACION

- C.c.p. Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Ing. Alfonso F. Hernández Téllez.- Director de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Armando Meléndez Ortega.- Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Ing. Javier Utrilla Galindo. - Director General INIFECH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 132 y 145





SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 09/07/2018
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica Institucional.

Trimestre Segundo Trimestre 2018

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

Costo total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra			6,000,000.0		6,000,000.0
Equipamiento			733,354.0		733,354.0
Total	0.0	0.0	6,733,354.0	0.0	6,733,354.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido en años anteriores	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2018	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
									Monto reportado en 2018 Trimestres							
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2019				
1	Fortalecer la operación con calidad de los programas educativos de Medicina con Enfoque Intercultural.	1.1 Atención de 261 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Académica Central en San Cristóbal de las Casas, para el ciclo escolar 2016 - 2017 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2017 - 2018 de 321 estudiantes.	1.1.1	Culminación y obra exterior con acceso principal a los laboratorios de Medicina, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	6,000,000.00	Obra	6,000,000.00	5,975,959.26	0.00				0.00	5,975,959.26	24,040.74	99.60%
			1.1.2	Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	333,354.00	Equipamiento	333,354.00	333,350.65	0.00				0.00	333,350.65	3.35	100.00%
			1.2.3	Dotar de equipamiento básico a las estancias académicas para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	300,000.00	Equipamiento	300,000.00	299,863.87	0.00				0.00	299,863.87	136.13	99.95%
2	Asegurar la calidad en la operación de los programas educativos que integran la oferta institucional (obras en proceso).	2.1 Atención de 210 estudiantes matriculados en los Programas Educativos de Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura en la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón para el ciclo escolar 2016 - 2017 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2017 - 2018 de 230 estudiantes.	2.1.1	Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón.	100,000.00	Equipamiento	100,000.00	99,730.30	0.00				0.00	99,730.30	269.70	99.73%
			Devolución TESOFE								10,329.23				10,329.23	10,329.23
GRAN TOTAL					6,733,354.00		6,733,354.00	6,708,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,329.23	6,719,233.31	14,120.69	99.79%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la Institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProExES 2016.

Atención de 261 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Académica Central en San Cristóbal de las Casas, para el ciclo escolar 2016 - 2017 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2017 - 2018 de 321 estudiantes.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExES 2016 indicando su avance físico y financiero.

La culminación y obra exterior con acceso principal a los laboratorios de Medicina, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas, tiene un avance físico de la construcción del 100% y avance financiero de 99.60% en mes de Marzo de 2018.

RECURSO COMPROMETIDO

(Enlistar de forma breve y específica, conforme se disponga, los documentos mediante los cuales la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal, adjuntando en formato electrónico copia del o los documentos relacionados).

CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL INIFECH-UNICH/016/16
CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL INIFECH-UNICH/017/16

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTÁ INFORMANDO

(Favor de indicar el monto relacionado con los productos financieros generados en el periodo reportado, así como describir el destino de los mismos por Acción).

CONSIDERACIONES GENERALES

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 09/07/2018
DDMM/AAO

Nombre de la institución: Universidad Intercultural de Chiapas		
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2016

Trimestre	Segundo Trimestre 2018
-----------	------------------------

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica Institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado
Informe financiero del Segundo Trimestre 2018 en el que se informa que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas aún no ha entregado la comprobación total del recurso, cabe mencionar que esta Coordinación de Planeación ha solicitado mediante oficio entregar documentación comprobatoria para concluir con este programa.

C.P. ZOHET ANANÍ DOMÍNGUEZ
LÓPEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MTRO. EDGAR RAMÓN
RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

MTRO. BALLARÍN EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ
RECTOR

ING. BERNARDO FABIAN DÍAZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
(CONTRALORÍA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la Institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los Informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la Institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la Institución, la cual, al igual que la Impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la Institución.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 09/07/2018
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Trimestre	Segundo Trimestre	2018
-----------	-------------------	------

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado	2016
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

No. Acción	Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer	
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. ZOHET ANANI
DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MTRO. EDGAR RAMÓN
RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

MTRO. BALLARDO
EDUARDO MOLINA
HERNÁNDEZ
RECTOR

ING. BERNARDO FABIAN
DÍAZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO, (CONTRALORÍA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS



Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/73/2018
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Lunes 25 de junio de 2018



ING. JAVIER UTRILLA GALINDO
DIRECTOR GENERAL INIFECH
PRESENTE

ATT'N: LIC. RUBEN ZUARTH MARTINEZ.
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL INIFECH.

Por este medio y en alcance al Oficio No. UNICH/CP/45/2018 y Oficio No. UNICH/CP/61/2018, enviados por esta Coordinación de Planeación, referente al PROEXOEEES 2016; solicito a usted de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para proporcionar a esta Coordinación el documento comprobatorio por el saldo pendiente de \$14,120.69 (Catorce mil ciento veinte pesos 69/100 M.N.), en el que informo con Oficio No. INIFECH/UUA/ARF/01022/2018 que el saldo pendiente se trata de la factura del finiquito.

Por lo anterior reitero mi solicitud de manera URGENTE ya que la Dirección General de Educación Superior Universitaria solicita a la brevedad comprobación que ampare el gasto o en su defecto el REINTEGRO del saldo pendiente de la obra en mención, con el fin de informar a la (DGESU) la ejecución total del recurso y cumplir con lo estipulado en la normatividad del Programa en mención por ser recurso federal del ejercicio 2016.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

"Por un Chiapas igualitario y plural"

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

C.c. p/ Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
Ing. Carlos Nandayapa Ramírez.- Dirección de Planeación y Programación INIFECH.- Para su conocimiento.
Archivo Minutario.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Central de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (987) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax); Ext. 110, 111 y 112



Handwritten signature and date: 15:24

Oficio No. INIFECH/DG/UA/ARF/00726/2018
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
05 de julio de 2018

C.P. EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACION UNICH
CORRAL DE PIEDRA No. 2, COL. CORRAL DE PIEDRA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Por medio del presente y en atención a los Oficios Nos. UNICH/CP/45/2018, UNICH/CP/61/2018 y UNICH/CP/73/2018 envío a usted, la información que corresponde a los montos de obra requeridos, como se detalla a continuación:

No. de obra	Obra	Municipio	CONVENIO	Ejercido	Saldo
			INIFECH-UNICH 016 16		
162009-394	Construcción de Acceso Principal de la Universidad Intercultural de Chiapas.	San Cristóbal de las Casas	\$ 2,347,870.34	\$ 2,336,349.70	\$ 11,520.64
162009-394	Indirectos de Obra	San Cristóbal de las Casas	70,436.11	67,036.06	2,600.05
			\$ 2,418,306.45	\$ 2,404,185.76	\$ 14,120.69

Cabe mencionar que aún no se cuenta con la factura de finiquito por parte del contratista

Sin otro en particular, estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER UTRILLA GALINDO
DIRECTOR GENERAL



C. c. p. Lic. Rubén Zuart Martínez.- Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del INIFECH.- Para su conocimiento.
Ing. Carlos Nandayapa Ramírez.- Director de Planeación y Programación del INIFECH.- Para su conocimiento
Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
Ing. Fernando Alberto Villatoro Ruiz.- Director de Supervisión y Control de Obras del INIFECH.- Para su conocimiento.
Arq. Enrique Gallegos Ramos.- Director de Ingeniería de Costos del INIFECH.- Para su conocimiento.
C.P. Alejandro Magdalena Ramos.- Secretario Técnico del INIFECH.- Para su conocimiento.
Lic. Humberto Castillejos Molina.- Jefe del Departamento de Planeación del INIFECH.- Para su conocimiento.
Archivo/Miutuario/Expediente
JUG/RZM/EA/W/DC