



Universidad Intercultural de Chiapas  
Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/63/2018  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Martes 29 de mayo de 2018  
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
CGEIB



**ING. ALFONSO F. HERNÁNDEZ TÉLLEZ**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DGESU  
P R E S E N T E.

Con base a los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015, en particular al apartado XII. Del seguimiento financiero, Párrafo primero, relativo al informe trimestral y en atención a las observaciones emitidas por la dirección que representa dignamente, adjunto al presente reenvío a usted, en los formatos solicitados por la DGESU debidamente validados, la información correspondiente al **Cuarto Trimestre del ejercicio 2017** del proyecto "Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional" autorizado en el ProExOEEs 2015.

Así mismo y en alcance al Oficio No. UNICH/CP/36/2018, envió a usted, en los formatos solicitados por la DGESU debidamente validados, la información correspondiente al **Primer Trimestre del ejercicio 2018** del proyecto "Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional" autorizado en el ProExOEEs 2015.

Anexo a la presente, línea de captura 0018AAIL81344516848 y recibo bancario del depósito correspondiente a los \$49,058.19.


Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
Por un Chiapas igualitario y plural



**MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez. - Director General de Educación Superior Universitaria de la SEP. - Para su conocimiento.  
C.c.p. Lic. Armando Meléndez Ortega. - Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESU. - Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.  
C.c.p. Archivo.



Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299  
Teléfonos: 01 (957) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 112 y 145





ENCUENTRO DE RECURSOS FINANCIEROS  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 13/07/2017  
COMPARADO

Nombre de la Institución: Universidad Interdisciplinaria de Guanajuato

Trimestre: CUARTO TRIMESTRE 2017

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Cuentas del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Otros		5,902,417.0			5,902,417.0
Equipamiento		4,694,429.0			4,694,429.0
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>10,596,846.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10,596,846.0</b>

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido en 2017				Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado						
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2018 (Ejercicio 2017)								
1	Fortalecer la operación con calidad de los programas educativos de Medicina con Enfoque Intercultural e Intelectual	1.1 Atención de 63 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural e Intelectual en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas para el ciclo escolar 2015-2016 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2016-2017 de 125 estudiantes.  1.2 Atención de 139 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural e Intelectual en la Unidad Académica Central en San Cristóbal de las Casas, para el ciclo escolar 2015-2016 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2016-2017 de 381 estudiantes.	1.1.1	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, módulo de baños, módulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.	5,902,417.00	5,902,417.00	5,902,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902,417.47	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 5,789,841.47	112,575.53	98%
			1.2.2	Dotar del equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural e Intelectual en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	4,694,429.00	4,694,429.00	4,694,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645,370.81	0.00	0.00	0.00	4,645,370.81	49,058.19	99%	
<b>GRAN TOTAL:</b>					<b>10,596,846.00</b>	<b>10,596,846.00</b>	<b>10,596,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,435,212.28</b>	<b>112,575.54</b>	<b>112,575.54</b>	<b>112,575.54</b>	<b>10,547,787.82</b>	<b>49,058.18</b>	<b>98%</b>	

Presentarse el reporte de la mesa académica elaborada por la Institución en el incremento de la matrícula obtenida por programas educativos matriculados en la ejecución del proyecto ajustado aprobado con el presupuesto 2015.

Se alcanza la meta programada del proyecto Programa de Expansión en la Oferta Educativa de Educación media Superior y Superior, del Programa Educativo Medicina con Enfoque Intercultural cuenta con la Matrícula de 242 estudiantes en la unidad central San Cristóbal de las Casas, y Programa Educativo de Derecho Intercultural tiene matriculado 55 estudiantes en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, para el ciclo escolar 2015-2016.

Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, tiene un avance físico de la construcción del 97% y avance financiero de 98% en mes de Diciembre de 2017.

Los recursos autorizados en la parte de equipamiento se ejecuto casi con un porcentaje de 99% en su totalidad en mes de mayo de año en curso. Se renueva el informe financiero correspondiente al cuarto trimestre ya que no se habia informado sobre la devolución a TESOFE por la cantidad de \$112,575.54.

*[Handwritten signatures and initials]*



3 Formato Informe Financiero V -

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación

ESTADÍSTICO DE INGRESOS FINANCIEROS  
(en pesos)

Fecha de actualización: 30/07/2018  
Dijonajaro

Trimestre: CUARTO TRIMESTRE 2017

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Edición Fiscal Reportada: 2015

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

C.P. ZHET ANALI DOMÍNGUEZ  
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

C.P. EDGAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

MTRO. BALBUENO EDUARDO MOLINA  
RECTOR (A)

ING. BERNARDO FABIAN DÍAZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en el sistema informático. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al período de ejecución de los recursos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada período en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN PUNTA, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA REGISTRA PARA CUALQUIER ADJUDICACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, CÁMARA DE DIPTADORES DEL COMERCIO DE LA UNIÓN Y DEL SECTOR PRIVADO, SERÁ INFORMACIÓN DEBE CONECTAR CON LA PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL TOTAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE SERA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIBERTARIA  
Dirección de Planeación, y Evaluación

REQUERIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 12/01/2017  
 ID/000/000  
 Trimestre: CUARTO 2017  
 Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre de la Institución: Universidad Interdisciplinaria de Chiapas

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas institucionales.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obras (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obras (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obras (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
						Cantidad	Costo Dólar		Costo Total	Cantidad / Salidas por adquirir
1.1.1	Recibo bancario		17354200004	Costo	Devolución a TESOFE		112,575.54	112,575.54		0.00
							112,575.54	112,575.54		0.00

Monto Asignado de Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, módulo de baños, módulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.

C.P. ZORHETANY DOMÍNGUEZ LÓPEZ  
TESORERO(A) GENERAL  
Y/O ADMINISTRADOR (A)  
FINANZAS

Mtro. BALDARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ  
RECTOR (A)

ING. BERNARDO FABIAN DÍAZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO,  
(CONTRALORIA)

Nota: La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA REGISTRA PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE FISCALIZACIÓN, CANTAR DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL TOTAL QUE LA EMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



FORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA V - 3

FECHA DE EJECUCIÓN: 30/06/2016

PERIODO DE INFORME FINANCIERO (En Meses): 2016

PERIODO DE EJECUCIÓN: Primer Trimestre 2016

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2016

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impacto: mejoración de la calidad y amplia la oferta de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acorde a las requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado.

Costo Total del Proyecto 2015 (En Miles y Centésimas)

Mano de Obra	5,902,417.00	Total	5,902,417.00
Equipamiento	4,694,429.00		4,694,429.00
Total	10,596,846.00		10,596,846.00

No.	Objetivo Particular	Nota	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Recurso	Monto asignado por fuente	Monto ejercido en 2016	Monto Ejercido			Monto total ejercido	Monto total asignado	No. de Avance del mes de febrero	
									15 de abril	15 de mayo	15 de junio				
1	Fortalecer la operación con el programa de expansión de la oferta educativa en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas para el ciclo escolar 2015-2016 y una vez concluido el proyecto, al ciclo escolar 2016-2017 de 125 estudiantes.	1.1 Atención de 63 estudiantes matriculados en el programa educativo de Derecho Intercultural Multidisciplinaria Las Margaritas para el ciclo escolar 2015-2016 y una vez concluido el proyecto, al ciclo escolar 2016-2017 de 125 estudiantes.	1.1.1	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, aulas, biblioteca y sala de videoconferencia, módulo de baños, mobiliario y equipamiento, así como el edificio para la cafetería.	5,902,417.00	0.00	5,902,417.00	5,789,841.47	0.00	0.00	5,789,841.47	0.00	5,789,841.47	112,575.53	98%
	Apoyar a los estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Énfase Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, para el ciclo escolar 2015-2016 y una vez concluido el proyecto, al ciclo escolar 2016-2017 de 381 estudiantes.	1.2 Atención de 199 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Énfase Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, para el ciclo escolar 2015-2016 y una vez concluido el proyecto, al ciclo escolar 2016-2017 de 381 estudiantes.	1.2.2	1.2.2. Dotar del equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Énfase Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, para el ciclo escolar 2015-2016 y una vez concluido el proyecto, al ciclo escolar 2016-2017 de 381 estudiantes.	4,694,429.00	0.00	4,694,429.00	4,645,370.81	0.00	0.00	4,645,370.81	0.00	4,645,370.81	49,058.19	99%
GRAN TOTAL:					10,596,846.00	0.00	10,596,846.00	10,435,212.28	112,575.54	0.00	112,575.54	49,058.19	10,596,846.01	161,633.72	1%

Se alcanzó la meta programada del proyecto Programa de Expansión en la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior, del Programa Educativo de Medicina con Énfase Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, para el ciclo escolar 2015-2016, tiene matriculados 53 estudiantes en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.

Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, tiene un avance físico de la construcción del 97% y avance financiero de 100% en mes de febrero de 2016.

Los recursos autorizados en la parte de equipamiento asignado casi con un porcentaje de 99% en su totalidad en mes de mayo de año en curso. Se envió el informe financiero correspondiente al Primer Trimestre ya que no se había informado sobre la devocación a TESOFE por la cantidad de \$49,058.19. Compensando el total del recurso financiero, quedando pendiente el monto de \$0.00.

C.P. JORGE FLORES  
 DIRECTOR (A) GENERAL / O  
 ADMINISTRADOR (A)  
 FINANZAS

C.P. BERENICE FABIAN DÍAS GARCÍA  
 RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO, (CONTABILIDAD)

C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Mtro. JULIO ROJAS MOLINA  
 DIRECTOR (A)

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE REPRESENTA SON RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL SE REALIZA DE ACORDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualizaciones: 02/04/2018  
ID/NO/ABO: 00790/ABO

Trimestre: PRIMER 2018

Ejercicio Plurianual: 2015

Nombre de la Institución: Universidad Intercontinental de Chiapas

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obras (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obras (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir
1.1.1	Recibo bancario		63116		Devolución a TESOFE		49,058.19	49,058.19	0.00
							49,058.19	49,058.19	0.00

Monto Asignado de Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, modulo de baños, modulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.

C.P. ZOHET ANAYIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ  
TESORERO (A) GENERAL  
Y/O ADMINISTRADOR (A)  
FINANZAS

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES  
DIRECTOR (A) DE PLANEACION

MTRO. BALUARDO EDUARDO  
MOLINA HERNÁNDEZ  
SECTOR (A)

ING. BERNARDO FABIAN DÍAS  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO,  
(CONTRALORIA)

NOTA: La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser superiores, sino deben reflejar el saldo disponible de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA EMPRESA DEBEA EFECTUAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



Proyectos 2015  
42 / BANAFIA  
SHCP

## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** Educación Pública Dirección General de Administración  
Presupuestal y Recursos Financieros

**Concepto:** Reintegros 2015 (SIAFF)

**Importe:** \$ 58,508.17 *52,430.17 EOPCO*

**Número de operación:** 0001060085

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0018AAIL813445168482</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 58,508.17</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>07/FEB/2018</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>22/FEB/2018</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
INTERACCIONES  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BMULTIVA



Jueves 8 de Febrero de 2018, 12:57 PM Centro de México

**BancaNet**  
Empresarial

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

<b>Fecha:</b>	08/02/2018	<b>No. Operación:</b>	00063116
<b>Hora de Pago:</b>	12:57:55	<b>Estatus:</b>	Aplicada
		<b>Cuenta Cargo:</b>	***964
		<b>Importe:</b>	\$ 58,508.17
<b>Línea de captura:</b>	0018AAIL813445168482		

"Este Documento tiene validez oficial ante la Tesorería de la Federación".