



S. E. P.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

PODERE EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

RECEBIDO
12:06
08 MAY 2018
Betty

DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Universidad
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/58/2018

S. E. P. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Lunes 07 de mayo de 2018

DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA SEP.
P R E S E N T E.

RECEBIDO
12:07
08 MAY 2018
Rogelio

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECEBIDO
12 JUL 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de abril, del avance por Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2017).	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil"	Abril 2018.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Por un Chiapas igualitario y plural

[Handwritten signature of Edgar Ramón Rodríguez Morales]

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Universidad Intercultural de Chiapas
RECEBIDO
07 MAY 2018
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

S. E. P. 10:41
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECEBIDO
08 MAY 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CGEIB
RECEBIDO
12 JUL 2018
COORDINACIÓN GENERAL

- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isalaías Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 132 y 145

CHIAPAS NOS UNE

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: Abril

Fecha de elaboración del Documento: 30 de Abril del 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	
Nombre de la institución: Universidad Intercultural de Chiapas		Nombre	
Entidad federativa: Chiapas		Cargo	
ClaveInst 911 07MSU0098J		Teléfono	
		Correo electrónico	

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	
		FAM	OTROS RECURSOS				Total Recursos para la obra
			Nombre	Monto			
1	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00			500,000.00		
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	200,000.00			200,000.00	0.1	
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	191,333.92			191,333.92		
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
5	Adquisición y colocación de Extintores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00			400,000.00		
SUB TOTAL		1,491,333.92		0.00	1,491,333.92	0.00	

Mtro. Ballarín Eduardo Molina Hernández
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
 UNICH

Coordinación de Planeación

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Coordinador de Planeación


967 63 1 48 88 Ext 132

967 63 1

planeacion@unich.edu.mx

cpedgarrod

AVANCE									
Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Ayudada co
									Año de financiamiento
500,000.00	0	En este mes concluyeron con la Pintura, por lo que falta detalles para la culminación.	Se cambia fecha de termino y de inauguración ya que aun faltan detalles.			X			
200,000.00	0	Se informo a INIFECH que ya se puede acceder sin ningun problema a la Unidad Académica pero aún no han dado fecha de inicio de trabajos.				X			
191,333.90	0	Ya se realizo la colocación de la estructura pero aun falta la colocación del policarbonato.	Se cambia fecha de termino y de inauguración ya que aun faltan detalles.			X			
200,000.00	0	Ya se realizo la colocación de la estructura pero aun falta la colocación del policarbonato.	Se cambia fecha de termino y de inauguración ya que aun faltan detalles.			X			
400,000.00	0	Colocación de la señalítica y extintores en aulas, oficinas, laboratorios, pero faltan algunos señalamientos por colocar.	Se cambia fecha de termino y de inauguración ya que aun faltan detalles.			X			
1,491,333.90	0.02								




Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación

	Obras y Mantenimiento	
	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
	Coordinador de Planeacion	
1 48 86 Ext 145	967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
riguez@gmail.com	planeacion@unich.edu.mx	cpedgarrodriguez@gmail.com

JUSTIFICACION

Obra de continuidad				Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	
Financiamiento		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico					
Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres				Total
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural	91	128	219	5	14	19			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Turismo Alternativo, y Desarrollo Sustentable.	64	46	110	6	10	16			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura.	68	53	121	3	11	14			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			


Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Responsable de Infraestructura

Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal
		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre	
		Programada	Programada	Programada					
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-03-08	2018-05-30	2018-06-15	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	Pendiente			064	Oxchuc	064	Oxchuc	Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas; C.P. 29950
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-03-22	2018-05-30	2018-06-15	077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-04-03	2018-05-30	2018-06-15	109	Yajalon	109	Yajalon	Camino a la Ventana s/n Mpio. de Yajalon, Chiapas; C.P. 29930
	Implementar los mecanismos de seguridad y prevencion de siniestro que conduzcan a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y población flotante, así como las instalaciones, bienes e información vital, patrimonio de este Universidad.	2018-03-08	2018-05-30	2018-06-15	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

JZ

X

DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO			AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICAJE
Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICAJE
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A	N/A	N/A		500,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua	X	N/A	N/A	N/A		191,333.90			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A	N/A	N/A			Adquisición de extintores y señaléticas que den confianza y seguridad a los usuarios	400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					0.00	1,091,333.90		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

JZ

A

CONSTRUCCION

JLOS	BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		Especificar	
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		M2
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

JZ

A

REMODELACION/ADECUACION

TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES	
Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JZ

[Signature]

											AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFIC ACADÉ			
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2																
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Jz

X

AMPLIACIÓN

INSTRUMENTOS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS			C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAN		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JG

A