



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



Universidad Intercultural de Chiapas  
**Coordinación de Planeación**  
Oficio No. UNICH/CP/05/2018  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Miércoles 10 de enero de 2018

**DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA DE LA SEP.  
**PRESENTE.**

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el Informe correspondiente al mes de Diciembre, del avance por Rehabilitación y Adquisición y colocación de Extintores y Señalética informativa de la Unidad Central San Cristóbal de las Casas y sus sedes, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2017).	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil"	Diciembre 2017.

Así mismo, le informo que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH), aún no ha presentado información de los avances físicos y financieros.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Por un Chiapas igualitario y plural*



**MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Ácaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta: Diciembre**

**Fecha de elaboración del Documento: 31 de Diciembre del 2017.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		<b>Nombre</b>	
Universidad Intercultural de Chiapas		<b>Cargo</b>	
<b>Entidad federativa:</b>		<b>Teléfono</b>	
Chiapas		<b>Correo electrónico</b>	
<b>ClaveInst 911</b>			
07MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	
		FAM	OTROS RECURSOS				Total Recursos para la obra
			Nombre	Monto			
1	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00			500,000.00		
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	191,333.92			191,333.92		
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
5	Adquisición y colocación de Extintores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00			400,000.00		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,491,333.92</b>		<b>0.00</b>	<b>1,491,333.92</b>	<b>0.00</b>	

**Mtro. Baillardo Eduardo Molina Hernández**  
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas  
 UNICH

**Coordinación de Planeación**

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Coordinador de Planeación

967 63 1 48 88 Ext 132

planeacion@unich.edu.mx

967 63 1

cpedgarrod

**AVANCE**


Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar					
					SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada co Año de financiamiento
			El Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH) aún no ha presentado información de los avances físicos y financieros.						

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Coordinador de Planeación

	<b>Obras y Mantenimiento</b>	
	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
	Coordinador de Planeacion	
1 48 86 Ext 145	967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
riguez@gmail.com	<a href="mailto:planeacion@unich.edu.mx">planeacion@unich.edu.mx</a>	<a href="mailto:cpedgarrodriguez@gmail.com">cpedgarrodriguez@gmail.com</a>

**JUSTIFICACIÓN**

Obra de continuidad				Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	
Financiamiento FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico					
Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres				Total
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural	91	128	219	5	14	19			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Turismo Alternativo, y Desarrollo Sustentable.	64	46	110	6	10	16			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura.	68	53	121	3	11	14			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			

  
**Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales**  
 Responsable de Infraestructura

		CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			SEI				
Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal
		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre	
		Programada	Programada	Programada					
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-12-15	2018-06-28		078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-12-15	2018-06-28		064	Oxchuc	064	Oxchuc	Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas; C.P. 29950
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-12-15	2018-06-28		077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-12-15	2018-06-28		109	Yajalon	109	Yajalon	Camino a la Ventana s/n Mpio. de Yajalon, Chiapas; C.P. 29930
	Implementar los mecanismos de seguridad y prevencion de siniestro que conduzcan a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y población flotante, así como las instalaciones, bienes e información vital, patrimonio de este Universidad.	2017-12-15	2018-06-28		078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

DE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO									
Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍC
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
Unidad Academica Central San Cristobal de las Casas, chiapas	X	N/A	N/A	N/A		500,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Academica Multidisciplinaria de Oxchuc	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Academica Multidisciplinaria de Salto de Agua	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Academica Central San Cristobal de las Casas, chiapas	X	N/A	N/A	N/A			Adquisición de extintores y señaléticas que den confianza y seguridad a los usuarios	400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					0.00	1,100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CONSTRUCCION

PROYECTOS	BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

TOTALES			REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																								
Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*JZ*

*[Handwritten signature]*



AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFIC ACADÉ	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*JO*

*[Handwritten signature]*

**AMPLIACIÓN**

INSTRUMENTOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*JH*