



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNICHI Universidad
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Universidad Intercultural de Chiapas
Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/017/2018
San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
08 de febrero de 2018

DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA SEP
PRESENTE

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el anexo de los informes mensuales, del avance por Rehabilitación y Adquisición y colocación de extintores y Señalética informativa de la Unidad Central de San Cristóbal de las Casas y sus Sedes, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2017).	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Académicas Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua y Yajalón Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Exintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil".	Enero 2018.

Así mismo informo a Usted que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFCH), aún no ha presentado información de los avances físicos y financieros.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN



- C.c.p. Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.- Para su conocimiento.
- Dr. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- Mtra. Arelly Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.C.P. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados.- Para su conocimiento.
- Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.

Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 132 y 145

OOOO
CHIAPAS NOS UNE

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: Enero

Fecha de elaboración del Documento: 31 de enero del 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural de Chiapas	Nombre
Entidad federativa:	Chiapas	Cargo
		Teléfono
		Correo electrónico

Clavelinst 911
07MSU0098J

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				Avance físico
		MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)		No. de m2	Total Recursos para la obra	
		FAM	OTROS RECURSOS			
		Nombre	Monto			
1	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00		500,000.00		
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	200,000.00		200,000.00		
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	191,333.92		191,333.92		
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, Chiapas	200,000.00		200,000.00		
5	Adquisición y colocación de Extintores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00		400,000.00		
SUB TOTAL		1,491,333.92	0.00	1,491,333.92	0.00	0.00

[Handwritten signature]
Mtro. Baltazar Eduardo Molina Hernández
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
 UNICH

Coordinación de Planeación

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Coordinador de Planeación

967 63 1 48 88 Ext 132

planeacion@unich.edu.mx

967 63 1 48 86 Ext 145

cpedgarrodriguez@gmail.com

AVANCE					Obra de continuidad					
Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)
					X					
					X					
			El Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH) aún no ha presentado información de los avances físicos y financieros.		X					
					X					
					X					

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales


Coordinador de Planeación

Obras y Mantenimiento	
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Coordinador de Planeación	
967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
planeacion@unich.edu.mx	cpedgarrodriguez@gmail.com

JUSTIFICACIÓN

Otros recursos			Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos
Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado		Número de alumnos		Personal Académico					
			Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total				
	N/A	N/A	536	580	1116	30	44	74				
	N/A	N/A	91	128	219	5	14	19				
	N/A	N/A	64	46	110	6	10	16				
	N/A	N/A	68	53	121	3	11	14				
	N/A	N/A	536	580	1116	30	44	74				


Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Responsable de Infraestructura



CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA									
		EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	
		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre	Número	Nombre	
Justificación Académica	Programada	Programada	Programada	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, C.P. 29299	Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas
	2018-03-15	2018-09-28		064	Oxchuc	064	Oxchuc	064	Oxchuc	Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas, C.P. 29850	Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc
	2018-03-15	2018-09-28		077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas, C.P. 86700	Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua
	2018-03-15	2018-09-28		109	Yajalon	109	Yajalon	109	Yajalon	Camino a la Ventana s/n Mpio. de Yajalon, Chiapas, C.P. 29930	Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon
	2018-03-15	2018-09-28		078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, C.P. 29299	Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO											
		No.	Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AJUAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLI	
								Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
X	N/A	N/A	N/A		500,000				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X	N/A	N/A	N/A		200,000				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X	N/A	N/A	N/A		200,000				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X	N/A	N/A	N/A		200,000				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X	N/A	N/A	N/A				400,000	Adquisición de editores y señaléticas que den confianza y seguridad a los usuarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				0.00	1,100,000.00		400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CONSTRUCCION																									
OTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	Especificar	Núm.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REMODELACION/ADECUACION

TOTALES		AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS			
M2	Monto del FAM para construcción (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(12/1)

AMPLIACION

C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00