



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

S. E. P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECEBIDO 10 ABR 2018

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACUSE RECIBIDO 10 ABR 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DR. SALVADOR A. MALO ALVAREZ. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP. PRESENTE.

S. E. P. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RECEBIDO 10 ABR 2018

Universidad Intercultural de CHIAPAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

CGEIB SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

RECEBIDO 09 ABR 2018 COORDINACIÓN GENERAL

Oficio No. UNICH/CP/24/2018 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Martes 06 de marzo de 2018

RECIBIDO 09 ABR 2018 OFICINA DE PARTE SECRETARIA A IUSCC

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el Informe correspondiente al mes de Diciembre, del avance por Rehabilitación y Adquisición y colocación de Extintores y Señalética informativa de la Unidad Central San Cristóbal de las Casas y sus sedes, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017.

Table with 3 columns: Fondo, Proyecto, Periodo. Row 1: Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2017), Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil", Febrero 2018.

Así mismo y en seguimiento al Proyecto Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015, informo a usted que ya fue resuelto el problema que persistía en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, por lo que se dará proceso al Acta de Entrega-Recepción, con el fin de dar cumplimiento a la terminación y entrega de obra y posteriormente se programara fecha para la Inauguración.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo,

ATENTAMENTE

Por un Chiapas igualitario y plural

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES, COORDINADOR DE PLANEACIÓN

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 09 ABR. 2018 12:50 HORA: 12:50 RECIBE: SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA RECIBIDO-PLANTA BAJA

- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGEU.- Para su conocimiento.
C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGEU.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoria Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

Mes que se reporta: Febrero

Fecha de elaboración del Documento: 28 de febrero del 2018.

**Información General de la Institución**

**Nombre de la institución:**

Universidad Intercultural de Chiapas

**Entidad federativa:**

Chiapas

ClaveInst 911

07MSU0098J

**Responsable Institucional de:**

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/cts.)				No. de m2	Avance físico
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra		
			Nombre	Monto			
1	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00			500,000.00		
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	191,333.92			191,333.92		
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
5	Adquisición y colocación de Exñitores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00			400,000.00		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,491,333.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,333.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*[Firma]*  
**Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández**  
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas  
 UNICH

**Coordinación de Planeación**

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Coordinador de Planeación

967 63 1 48 88 Ext 132


planeacion@unich.edu.mx

967 63

cpedgarrod

**AVANCE**

Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar	Año de inicio de la primera etapa		Año de conclusión de la última etapa	Apoyada co Año de financiamiento
					SI	NO		
500,000.00	0	Demolicion de piso de loseta y picado de piso de concreto.	La demora del inicio de la rehabilitación se debe al problema social que se encontraba en esta Unidad Central, por lo que ya se comenzo con los trabajos.		X			
200,000.00	0		Aún no se comienzan con los trabajos de rehabilitación por el problema social-político que se encuentra en el municipio de Oxchuc, por lo que esta rehabilitación aún esta pendiente de su inicio.		X			
191,333.90	0		Se comenzara con los trabajos de Rehabilitación el 07 de marzo del año en curso.		X			
200,000.00	0		Se comenzara con los trabajos de Rehabilitación el 07 de marzo del año en curso.		X			
400,000.00	0	Verificación de puntos específicos para la colocación de la señalética y extintores.	La demora del inicio de la rehabilitación se debe al problema social que se encontraba en esta Unidad Central, por lo que ya se comenzo con los trabajos.		X			
1,491,333.90	0.02							




Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Coordinador de Planeación

<b>Obras y Mantenimiento</b>	
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Coordinador de Planeación	
967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
planeacion@unich.edu.mx	cpedgatrorodriguez@gmail.com
riguez@gmail.com	

**JUSTIFICACIÓN**

Obra de continuidad	Otros recursos			Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico		
	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado		Número de alumnos		Personal Académico					
					Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres				Hombres	Total
			N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			
			N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural	91	128	219	5	14	19			
			N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Turismo Alternativo, y Desarrollo Sustentable.	64	46	110	6	10	16			
			N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura.	68	53	121	3	11	14			
			N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			X

  
**Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales**  
 Responsable de Infraestructura

Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA						SEI		
		EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad			Municipio		Dirección Postal
		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre		
		Programada	Programada	Programada						
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-02-28	2018-03-15	2018-04-30	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299	
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.		Pendiente		064	Oxchuc	064	Oxchuc	Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas; C.P. 29950	
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-03-07	2018-04-16	2018-04-30	077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700	
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-03-07	2018-04-16	2018-04-30	109	Yajalon	109	Yajalon	Camino a la Ventana s/n Mpio. de Yajalon, Chiapas; C.P. 29930	
	Implementar los mecanismos de seguridad y prevención de siniestro que conduzcan a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y población flotante, así como las instalaciones, bienes e información vital, patrimonio de este Universidad.	2017-02-28	2018-03-15	2018-04-30	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299	

DE LA OBRA				MANTENIMIENTO				EQUIPAMIENTO				LAB		CUBICI
Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AJUAS/ SALONES		TALLERES		Núm.	CUBICI
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2		
Unidad Académica Central San Cristobal de las Casas, chiapas	X	N/A	N/A	N/A		500,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Central San Cristobal de las Casas, chiapas	X	N/A	N/A	N/A			Adquisición de extintores y señalizas que den confianza y seguridad a los usuarios	400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					0.00	1,100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**CONSTRUCCIÓN**

JLOS	BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar
M2																									
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

TOTALES		REMODELACION/ADECUACION																										
Núm.	M2	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNÁS		AULAS USOS MÚLTIPLES				
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
			Monto del FAM para construcción (pesos)																									
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFIC ACADÉ
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	Núm.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

AMPLIACION																					
INSTRUMENTOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS		G. COMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDACTICAS		AREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)
M2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00