

RECIBIDO  
10 OCT 2018  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

COPIA ASESORÍA 9/11/18  
RECIBIDO  
09 OCT 2018  
16:07h

Universidad Intercultural de CHIAPAS  
Por un Chiapas igualitario y plural

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
09 OCT. 2018  
HORA: 16:37 RECIBE: Andica

SEP SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
RECIBIDO  
10 OCT 2018

Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/87/2018  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Miércoles 08 de agosto de 2018

DR. ISAÍAS ELIZABARRAZ ALCARAZ  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGEU  
PRESENTE.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de Julio, del avance por Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2017).	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil"	Julio 2018.

Así mismo informo a usted que se concluyó satisfactoriamente la Rehabilitación en cada Sede, por lo que estamos en el proceso de Actas de Entrega.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
Por un Chiapas igualitario y plural

Universidad Intercultural de Chiapas  
08 AGO 2018  
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
CGEIB  
RECIBIDO  
09 OCT 2018  
RECIBIDO  
08 AGO 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez. - Director General de Educación superior Universitaria de la SEP.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz. - Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arelly Gómez González. - Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29209  
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 132 y 145



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta: Julio**

**Fecha de elaboración del Documento: 31 de Julio del 2018.**


<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		<b>Nombre</b>	
Universidad Intercultural de Chiapas			
<b>Entidad federativa:</b>		<b>Cargo</b>	
Chiapas			
<b>ClaveInst 911</b>		<b>Teléfono</b>	
07MSU0098J			
		<b>Correo electrónico</b>	

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra		
			Nombre	Monto			
1	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00			500,000.00		100%
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	200,000.00			200,000.00		100%
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	191,333.92	Ingresos propios	90,000.00	281,333.92		100%
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, Chiapas	200,000.00	Ingresos propios	90,000.00	290,000.00		100%
5	Adquisición y colocación de Extintores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00			400,000.00		100%
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,491,333.92</b>		<b>180,000.00</b>	<b>1,671,333.92</b>	<b>0.00</b>	

Mtro. ~~Balardo~~ Eduardo Molina Hernández  
 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas  
 UNICH

<b>Coordinación de Planeación</b>	
Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Coordinador de Planeación	
967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1
planeacion@unich.edu.mx	cpedgarrod

AVANCE									
Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI		Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con Año de financiamiento
					SI	NO			
500,000.00	0	Se concluyo satisfactoriamente con los trabajos en esta Sede.	Estamos en el proceso de Acta de Entrega.			X			
200,000.00	0	Se concluyo satisfactoriamente con los trabajos en esta Sede.	Estamos en el proceso de Acta de Entrega.			X			
281,333.92	0	Con recursos de la Universidad (ingresos propios) se logro colocar el policarbonato, concluyendo satisfactoriamente con los trabajos en esta Sede.	Estamos en el proceso de Acta de Entrega.			X			
290,000.00	0	Con recursos de la Universidad (ingresos propios) se logro colocar el policarbonato, concluyendo satisfactoriamente con los trabajos en esta Sede.	Estamos en el proceso de Acta de Entrega.			X			
400,000.00	0	Se concluyo satisfactoriamente con los trabajos en esta Sede.	Estamos en el proceso de Acta de Entrega.			X			
<b>1,671,333.92</b>	<b>0.00</b>								

  
 Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
 Coordinador de Planeación

<b>Obras y Mantenimiento</b>		
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales		
Coordinador de Planeación		
1 48 86 Ext 145	967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
riguez@gmail.com	planeacion@unich.edu.mx	cpedgarrodriguez@gmail.com

JUSTIFICACIÓN													
Obras de continuidad				Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	
Ingresos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico					
Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	Licenciatura y Posgrado	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres				Total
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Médico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural	91	128	219	5	14	19			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Turismo Alternativo, y Desarrollo Sustentable.	64	46	110	6	10	16			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura.	68	53	121	3	11	14			
		N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Médico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			

  
**Mr. Edgar Ramón Rodríguez Morales**  
 Responsable de Infraestructura



Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL						SEI	
		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal
		Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre	
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-03-08	2018-06-15	N/A	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Cd. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-05-17	2018-06-15	N/A	064	Oxchuc	064	Oxchuc	Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas; C.P. 29950
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-03-22	2018-07-30	N/A	077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2018-04-03	2018-07-30	N/A	109	Yajalon	109	Yajalon	Camino a la Ventana s/n Mpio. de Yajalon, Chiapas; C.P. 29930
	Implementar los mecanismos de seguridad y prevención de siniestro que conduzcan a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y población flotante, así como las instalaciones, bienes e información vital, patrimonio de esta Universidad.	2018-03-08	2018-06-15	N/A	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Cd. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

*JZ*

*[Handwritten mark]*

DE DE LA OBRA					MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO								
Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBIC
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A	N/A	N/A		500,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocozuc	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua	X	N/A	N/A	N/A		191,333.90			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon	X	N/A	N/A	N/A		200,000.00			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A	N/A	N/A			Adquisición de extintores y señaléticas que den confianza y seguridad a los usuarios	400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					0.00	1,091,333.90		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

*JG*

*X*

CONSTRUCCIÓN

JLOS	BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

TOTALES			REMODELACION/ADECUACION																										
Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS		C. COMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES				
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*JJA*

*X*



TOTALES												AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFIC ACADÉ	
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS					Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos)		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*JZ*

*X*

AMPLIACIÓN																									
INSTRUMENTOS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS			C. CÓMPUTO			C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

