



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS COORDINACION DE PLANEACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 2012-2018

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 14 de Diciembre de 2016.

OFICIO No. UNICH/CP/104/2016

Dr. Salvador A. Malo Álvarez Director General de Educación Superior Universitaria de la SEP. Presente

S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIDADO 21 DIC 2016

S.E.P. SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR 21 DIC. 2016 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el anexo de los informes mensuales, del avance de Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Table with 3 columns: Fondo, Proyecto, Periodo. Row 1: Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015), Construcción de la Segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas, Noviembre 2016.

Derivado del continuo problema social por cuenta de algunos profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, no se ha podido concluir las obras establecidas para dicha Unidad, esperando se resuelvan lo antes posible.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“Por un Chiapas igualitario y plural”

C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales Coordinador de Planeación

- C.c.p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector UNICH
C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.
C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.
C.c.p. Archivo

Universidad Intercultural de Chiapas DECIDADO 15 DIC 2016 COORDINACION DE PLANEACION San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CGEIB RECIDADO 21 DIC 2016 Betty COORDINACION



Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.


www.unich.edu.mx planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 16151 63 161 52 63 148 88 63 148 88 Ext. 110



		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
		<b>Construcción</b>	

JUSTIFICACIÓN										CALENARIO DE EJEC LA OBRA EJERCICIO ACT										
Obra de continuidad				Cobertura de la obra					Justificación Académica		Fecha de inicio		Programada							
Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término	
		Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos s/cts)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres								Total
2014	2016	N/A	N/A	2015	PROXOEES	5,902,417.00	Lengua y Cultura	53	39	92	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica Inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	2015-08-28	2016-09-30
							Turismo Alternativo	39	36	75	5	6	11							
							Derecho Intercultural	12	23	35	2	4	6							

  
 C. P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
 Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

FECHA DE INICIAÇÃO		SEDE DE LA OBRA						EQUIPAMIENTO					MANTENIMIENTO				CÓMPUTO																			
PROGRAMADO	FECHA PROBABLE DE INICIAÇÃO	LOCALIDAD, POBLACIÓN O CIUDAD		MUNICIPIO		DIRECCIÓN POSTAL	NOMBRE DEL CAMPUS	EXTENSIÓN DE UN CAMPUS EXISTENTE	NUEVO CAMPUS	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/chvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/chvs.)	AULAS/ SALONES	TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO							
		Número	Nombre	Número	Nombre										Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
2016-10-28		0	Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299	Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas	X					4	497					1	200																
										0			4	497	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



AMPLIACIÓN																																			
AULAS USOS MÚLTIPLES			ÁREAS COMUNES			SANITARIOS		OTROS			TOTALES		AULAS/SALONES		TALLERES	LAB	CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS	AUDITORIOS	OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO	C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS			
Núm.	M2		Núm.	M2		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2				

