



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE CHIAPAS  
RECTORIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2012-2018

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;  
09 de Octubre de 2016.

**Oficio No. R/164/2016**

**Dr. Salvador A. Malo Álvarez**  
**Director General de Educación**  
**Superior Universitaria de la SEP.**  
**Presente**

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el anexo de los informes mensuales, del avance de Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la Segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas	Octubre 2016.

Derivado de los problemas sociales por los que está pasando esta casa de estudios en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, no se ha podido concluir las obras establecidas para dicha Unidad, esperando se resuelvan lo antes posible.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*"Por un Chiapas igualitario y plural"*

**Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega**  
**Rector**

C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.  
C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.  
C.c.p. C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de Planeación de la UNICH.  
C.c.p. Archivo

S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**RECIBIDO**  
11 NOV 2016  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
C G E I B  
**RECIBIDO**  
11 NOV. 2016  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA  
SUPERIOR

S. E. P.  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
**RECIBIDO**  
11 NOV. 2016  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

www.unich.edu.mx  
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 161 51  
63 161 52  
63 148 88  
63 148 88

Ext. 110

**CHIAPAS NOS UNE**



Obras y Mantenimiento	
Construcción	

JUSTIFICACIÓN

		Cobertura de la obra										CALENAR												
		Obra de continuidad					EJEI																	
SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de medidas de salud	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Programada			
				Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos s/cts)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres								Total		
X		2014	2016	N/A		2015	PROXOSES	5,902,417.00	Lengua y Cultura	53	39	92	5	6	11	X	X	X	X	La Unidad Académica Inicio Operaciones en Agosto de 2009 con dos PE.	2015-08-28			
									Turismo Alternativo	39	36	75	5	6	11									
									Derecho Intercultural	12	23	35	2	4	6									
										104	98	202	12	16	28									

C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PERÍODO ACTUAL	FECHA DE TÉRMINO	FECHA PROBABLE DE INAUGURACIÓN	SEDE DE LA OBRA						EQUIPAMIENTO		MANTENIMIENTO		RECURSOS ASIGNADOS																																							
			LOCALIDAD, POBLACIÓN O CIUDAD		MUNICIPIO		DIRECCIÓN POSTAL	NOMBRE DEL CAMPUS	EXTENSIÓN DE UN CAMPUS EXISTENTE	NUEVO CAMPUS	DESCRIPCIÓN	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/cbs.)	M2	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/cbs.)	AULAS/ SALONES	TALLERES	LAB	CUBÍCULOS	BIBLIOTECAS	AUDITORIOS	OFICINAS ACADEMICAS																														
			Número	Nombre	Número	Nombre	Número	Nombre	Num.	M2													Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2																		
2016-09-30	2016-10-28		0	Las Margaritas	52	Las Margaritas	29299	Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas	X			4	497					1	200																																	

Handwritten signature or initials.



### REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS/USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C.			
Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2		
																	0	0																			

*Handwritten mark/initials*

