



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



Universidad Intercultural de Chiapas  
Coordinación de Planeación

"Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

"2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas"

Oficio No. UNICH/CP/148/2017

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Miércoles 08 de Noviembre de 2017

**DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**UNIVERSITARIA DE LA SEP.**  
**PRESENTE.**



Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el Informe correspondiente al mes de Julio, del avance por Rehabilitación y Adquisición y colocación de Extintores y Señalética informativa de la Unidad Central San Cristóbal de las Casas y sus sedes, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2017).	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil"	Octubre 2017.

Así mismo, le informo que los trabajos aún no han iniciado toda vez que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH) solicito a la Secretaria de Hacienda la validación para la autorización de los recursos, toda vez que se solicito al INIFECH con Oficio No. UNICH/R/213/2013 de fecha 31 de octubre del año en curso, apoyo para la agilización del proceso y acciones para la ejecución de las propuestas, por lo que esta Casa de estudios está en espera de dichos recursos y estar en condiciones de la ejecución para cumplir con el plazo de término estipulado.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Por un Chiapas igualitario y plural*

**MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**  
**COORDINADOR DE PLANEACIÓN**



- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Ácaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299  
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107, 108 y 109





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

01 NOV 2017  
SUJETO A REVISIÓN  
ESTADO DE CHIAPAS  
DIRECCIÓN GENERAL

12:00 original  
Unidad Intercultural de CHIAPAS  
Por un Chiapas igualitario y plural

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Universidad Intercultural de Chiapas  
Rectoría

"2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas"

Oficio No. UNICH/R/213/2017  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Martes 31 de Octubre de 2017

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ  
DIRECTOR GENERAL INIFECH  
PRESENTE

ATT'N: M.G.P. DENISSE NOLÁN NAVARRO PÉREZ  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Por este medio y en seguimiento al Oficio No. UNICH/CP/088/2017 de fecha jueves 06 de julio del año en curso y Oficio No. UNICH/CP/134/2017 de fecha miércoles 20 de septiembre del año en curso, en el marco del Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2017, en los que se le solicito apoyo para agilizar el proceso y acciones a la ejecución de las propuestas que esta Casa de Estudios trabajo conjuntamente con departamentos dependiente de su Representada; y en relación al Oficio No. INIFECH/DPyP/0360/2017 de fecha 04 de octubre del presente ejercicio, emitido por la M.G.P. Denisse Nolán Navarro Pérez en el que nos informa que ya fue solicitada la validación para la autorización de los recursos a la Secretaria de Hacienda.

Por lo anterior, reitero mi solicitud de girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda para la agilización de radicación de los recursos y adquirir los instrumentos proyectados para cumplir con las medidas de seguridad como lo establece la normatividad de Protección Civil y a la vez cumplir con las observaciones que realizo el órgano Certificador conforme a la norma ISO 9001:2008.

No omito manifestar que este proyecto tiene como plazo máximo de ejecución al 31 de Diciembre de 2017, por lo que es URGENTE contar con su valioso apoyo a la brevedad posible y encaminar sus esfuerzos para ejecutar los recursos y cumplir con los objetivos antes del plazo establecido.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Por un Chiapas igualitario y plural

MTRO. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ  
RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
01 NOV 2017  
SUJETO A REVISIÓN  
HORA: 12:35 pm  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Unidad Intercultural de CHIAPAS  
Por un Chiapas igualitario y plural  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN  
31 OCT 2017  
RECTORIA  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

- C.c. p. Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de Planeación de la UNICH.- Para su conocimiento.
  - C.P. Alejandro Magdaleno Ramos.- Departamento de Planeación INIFECH.- Para su conocimiento.
  - Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento.
  - C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi.- Contralor de Auditoría Pública Región Altos de la SCG.- Para su conocimiento
- Archivo Minutario.

# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017


AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: Octubre

Fecha de elaboración del Documento: 30 de octubre del 2017.

<b>Información General de la Institución</b>		Responsable Institucional de:
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Intercultural de Chiapas	Nombre
<b>Entidad federativa:</b>	Chiapas	Cargo
<b>Clavelinst 911</b>		Teléfono
<b>07MSU0098J</b>		Correo electrónico

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				No. de m2	Avance físico
		MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)		OTROS RECURSOS			
		FAM	Nombre	Monto	Total Recursos para la obra		
1	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00			500,000.00		
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	191,333.92			191,333.92		
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, Chiapas	200,000.00			200,000.00		
5	Adquisición y colocación de Extintores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00			400,000.00		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,491,333.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,333.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández  
Rector

**Coordinación de Planeación**

C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales

Coordinador de Planeación


967 63 1 48 88 Ext 132

planeacion@unich.edu.mx

967 63 1

cpedgarrod

Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Aoyada co Año de financiamiento
						X			
						X			
			El Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH) solicito a la Secretaría de Hacienda la Validación para la Autorización de los recursos, mismos que serán financiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017, por lo que esta Casa de Estudios esta en espera de la liberación de los recursos para la ejecución y cumplir con el plazo estipulado.			X			
						X			
						X			



Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Coordinador de Planeación

<b>Obras y Mantenimiento</b>	
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Coordinador de Planeación	
967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
planeacion@unich.edu.mx	cpedgarrodriguez@gmail.com

Obra de continuidad		JUSTIFICACION											
		Cobertura de la obra											
Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico		Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	
		Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres				Total
N/A	N/A	N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			
N/A	N/A	N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural	91	128	219	5	14	19			
N/A	N/A	N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Turismo Alternativo, y Desarrollo Sustentable.	64	46	110	6	10	16			
N/A	N/A	N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura.	68	53	121	3	11	14			
N/A	N/A	N/A	N/A	Se beneficiaran las Licenciaturas en Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Lic. Medico Cirujano.	536	580	1116	30	44	74			



Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Responsable de Infraestructura

CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA										SEI	
Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	EJERCICIO ACTUAL				Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	
		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre			
		Programada	Programada	Programada							
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-12-04	2018-06-28		078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299		
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-12-04	2018-06-28		064	Oxchuc	064	Oxchuc	Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas; C.P. 29950		
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-12-04	2018-06-28		077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Lumija, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas; C.P. 86700		
	Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad; cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.	2017-12-04	2018-06-28		109	Yajalon	109	Yajalon	Camino a la Ventana s/n Mpio. de Yajalon, Chiapas; C.P. 29930		
	Implementar los mecanismos de seguridad y prevención de siniestro que conduzcan a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y población flotante, así como las instalaciones, bienes e información vital, patrimonio de este Universidad.	2017-12-04	2018-06-28		078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	078	San Cristobal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristobal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299		

DE LA OBRA				MANTENIMIENTO				EQUIPAMIENTO				CUBICI			
Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
Unidad Académica Central San Cristobal de las Casas, chiapas	X	N/A	N/A	N/A		500,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon	X	N/A	N/A	N/A		200,000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidad Académica Central San Cristobal de las Casas, chiapas	X	N/A	N/A	N/A			Adquisición de extintores y señaléticas que den confianza y seguridad a los usuarios	400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CONSTRUCCION																														
JLOS	BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS							
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
* N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



TOTALES		REMODELACION/ADECUACION																										
Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES			
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFIC ACADE
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

AMPLIACION																							
INSTRUMENTOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. COMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDACTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS			TOTALES			
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)
M2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00