



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Universidad
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Universidad Intercultural de Chiapas
Coordinación de Planeación

"2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas"

Oficio No. UNICH/CP/141/2017

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Viernes 06 de octubre de 2017

DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA SEP.
P R E S E N T E.



Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el Informe correspondiente al mes de Julio, del avance por Rehabilitación y Adquisición y colocación de Extintores y Señalética informativa de la Unidad Central San Cristóbal de las Casas y sus sedes, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2017.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2017).	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas de las Unidades Multidisciplinarias de Oxchuc, Salto de Agua, Yajalón, Chiapas, así como "Adquisición y colocación de Extintores, señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil"	Septiembre 2017.

Así mismo, le informo que los trabajos aún no han iniciado toda vez que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH) solicito a la Secretaria de Hacienda la validación para la autorización de los recursos, por lo que esta Casa de Estudios está en espera de dichos recursos y estar en condiciones de la ejecución para cumplir con el plazo de termino estipulado.

Anexo al presente, oficio recibido por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH) al

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Por un Chiapas igualitario y plural

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN




- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isaiás/Elizarraraz Álcara.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA
CGEIB



Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107 108 y 168



Oficio No. INIFECH/DPyP/0360/2017.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de octubre de 2017.

Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
C i u d a d.


En atención al oficio No. oficio No. 511/17-0791, por este medio me permito informar que con oficio No. INIFECH/DG/DPyP/02031/2017, este Instituto solicita la Validación para la autorización de los recursos a la Secretaría de Hacienda por la cantidad de \$1,491,333.92; que serán financiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017; para las siguientes obras:

- 179413.- Mantenimiento de la Unidad Multidisciplinaria de Oxchuc de la Universidad Intercultural de Chiapas.
- 179414.- Mantenimiento de la Unidad Multidisciplinaria de Salto de Agua de la Universidad Intercultural de Chiapas.
- 179412.- Mantenimiento de la Sede Central de San Cristobal de las Casas de la Universidad Intercultural de Chiapas.
- 179416.- Universidad Intercultural de Chiapas.
- 179415.- Mantenimiento de la Unidad Multidisciplinaria de Yajalon de la Universidad Intercultural de Chiapas.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


MGP, Denisse Nolán Navarro



C.cp.. Lic. Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- Director General.- Para su conocimiento.- Edificio
Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar, Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda, Ciudad.
Archivo/Minutario
L'EFZNÁ'DNNP

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: Septiembre

Fecha de elaboración del Documento: 30 de septiembre del 2017.

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad federativa:

Chiapas

ClaveInst 911

07MSU0098J

Responsable Institucional de:

Nombre


Cargo

Teléfono

Correo electrónico

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra			
			Nombre	Monto				
1	Rehabilitación de la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	500,000.00			500,000.00			
2	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ochozuc, Chiapas	200,000.00			200,000.00			
3	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua, Chiapas	191,333.92			191,333.92			
4	Rehabilitación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon, Chiapas	200,000.00			200,000.00			
5	Adquisición y colocación de Escritores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección Civil	400,000.00			400,000.00			
SUB TOTAL		1,491,333.92	0.00	0.00	1,491,333.92	0.00		



Mitro Esbillero Eduardo Molina Hernández
 Rector

Coordinación de Planeación	
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Coordinador de Planeación	
967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
planeacion@unich.edu.mx	cpedgarrodriguez@gmail.com


Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecoteoría a utilizar	Obra de continuidad								
				SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Ayutada con recursos FAM	Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	
				X								
				X								
		El Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH) solicitó a la Secretaría de Hacienda la Validación para la Autorización de los recursos, mismos que serán financiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017, por lo que esta Casa de Estudios está en espera de la liberación de los recursos para la ejecución y cumplir con el plazo estipulado.		X								
				X								



Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación

Obras y Mantenimiento	
C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales	
Coordinador de Planeación	
967 63 1 48 88 Ext 132	967 63 1 48 86 Ext 145
planeacion@unich.edu.mx	cpedgarrodriguez@gmail.com

Otros recursos		JUSTIFICACION									
Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	Cobertura de la obra									
		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado		Número de alumnos		Personal Académico		Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total				
N/A	N/A	536	560	1116	30	44	74				
N/A	N/A	91	128	219	5	14	19				
N/A	N/A	64	46	110	6	10	16				
N/A	N/A	68	53	121	3	11	14				
N/A	N/A	536	580	1116	30	44	74				


 Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Responsable de Infraestructura

Justificación Académica	CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA						SEDE DE LA OBRA						
	EJERCICIO ACTUAL			Municipio			Localidad, Población o Ciudad		Dirección Postal		Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre	Número	Nombre	Número
	Programada	Programada	Programada										
<p>Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad, cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.</p> <p>Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad, cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.</p> <p>Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad, cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.</p> <p>Conservar en buen estado la operatividad de los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje de calidad, cumpliendo así con los requerimientos específicos para satisfacer y brindar los servicios Educativos de calidad.</p> <p>Implementar los mecanismos de seguridad y prevención de siniestro que conduzcan a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y población visitante, así como las instalaciones, bienes e información vital, patrimonio de este Universidad.</p>	2017-11-01	2018-05-28		078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, C.P. 29299	Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A
	2017-11-01	2018-05-28		064	Ochuc	064	Ochuc	064	Ochuc	Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5 Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Ochuc, Chiapas, C.P. 29950	Unidad Académica Multidisciplinaria de Ochuc	X	N/A
	2017-11-01	2018-05-28		077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	077	Salto de Agua	Km. 14 Carretera Apasco, Poblado Luminá, Mpio. de Salto de Agua, Chiapas, C.P. 86700	Unidad Académica Multidisciplinaria de Salto de Agua	X	N/A
	2017-11-01	2018-05-28		109	Yajalon	109	Yajalon	109	Yajalon	Camino a la Ventana sin Mpio. de Yajalon, Chiapas, C.P. 29830	Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon	X	N/A
	2017-11-01	2018-05-28		078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	078	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, C.P. 29299	Unidad Académica Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas	X	N/A

DES		MANTENIMIENTO				EQUIPAMIENTO										OFICINAS ACADÉMICAS		AUDITORIOS		BIBLIOTECAS		CUBÍCULOS		LAB		TALLERES		ALIJAS/ SALONES		OFI ADI	
No.	Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.			
N/A	N/A		500.000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		200.000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		200.000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		200.000			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A			Adquisición de estidores y señalizaciones que den confianza y seguridad a los usuarios	400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		0,00	1.100.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

CONSTRUCCIÓN																											
Zonas R/AS.	C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/ SALONES		TALLERES		L		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

OTROS		TOTALES		
M2	Especificar	Num.	M2	Mono del FAM para ampliación (piesos)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]