



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación

Seguimiento de Infraestructura Física

Entidad federativa:	Chiapas
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural de Chiapas

Cve Obra Propuesta	Cve Edo	Cve IES	Id. Obra Principal	Id. Obra Especifica	Datos Generales de la Obra				Espacios Educativos																				Cubiculo de						Biblioteca				A
					Nombre de la Obra	Obra Detallada	Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.	Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.	Aulas / Salones				Talleres				Laboratorios				Centros de Posgrado e				Unidades a Distancia				TOTAL										
									Número	M <sup>2</sup> programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M <sup>2</sup> programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M <sup>2</sup> programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M <sup>2</sup> programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M <sup>2</sup> programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M <sup>2</sup> programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M <sup>2</sup> programados	% de avance	Número	M <sup>2</sup> programados	% de avance	
	7				Construcción de la primera etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas	Construcción de : 10 salones de clases, 1 centro de cómputo, 4 cubículos ara maestros, 1 sala audiovisual, 4 espacios administrativos, 1 bodega y 1 módulo de servicios sanitarios	2008	Ampliación de la oferta educativa de tipo superior	10	720	100%	600															10	720	100%	600	4	12	100%						
					Construcción de la primera etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Yajalón	Construcción de : 10 salones de clases, 1 centro de cómputo, 4 cubículos ara maestros, 1 sala audiovisual, 4 espacios administrativos, 1 bodega y 1 módulo de servicios sanitarios	2008	Ampliación de la oferta educativa de tipo superior	10	720	95%	600															10	720	95%	600	4	12	95%						
					Construcción de la primera etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Oxchuc	Construcción de : 10 salones de clases, 1 centro de cómputo, 4 cubículos ara maestros, 1 sala audiovisual, 4 espacios administrativos, 1 bodega y 1 módulo de servicios sanitarios	2010	Ampliación de la oferta educativa de tipo superior	10	720	95%	600															10	720	95%	600	4	12	95%						



