



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



Por un Chiapas igualitario y plural

“Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

“2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas”

Universidad Intercultural de Chiapas  
Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/090/2017  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Lunes 10 de julio de 2017

**DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA DE LA SEP.  
P R E S E N T E.

Con base a los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015, en particular al apartado XII. Del seguimiento financiero, Párrafo primero, relativo al informe trimestral, adjunto al presente envío a usted, en los formatos solicitados por la DGESEU debidamente validados, la información correspondiente al **Segundo Trimestre del ejercicio 2017** del proyecto **“Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional”** autorizado en el ProExOEES 2015.

Así mismo le informo a usted, que derivado del continuo problema social en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, no se ha podido concluir las obras establecidas para dicha Unidad; comprobando un avance físico de construcción del 97% del ProExOEES 2015, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, el cual está dando seguimiento para que a la brevedad se ejecute en su totalidad el recurso del programa antes mencionado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Por un Chiapas igualitario y plural*

**C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESEU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESEU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Ing. Alfonso F. Hernández Téllez.- Director de Planeación y Evaluación de la DGESEU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Armando Meléndez Ortega.- Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESEU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.



SEGUIMIENTO DE INFORMES FINANCIEROS  
(En Pesos)

Fecha de actualiza 07/07/2017  
DJ/PM/ANO

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)		Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	--	----------------------------	------

Trimestre	SEGUNDO TRIMESTRE
-----------	-------------------

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acorde a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra		5,902,417.0			5,902,417.0
Equipamiento		4,694,429.0			4,694,429.0
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>10,596,846.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10,596,846.0</b>

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2016	Monto Ejercido en 2017				Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2018		
1	Fortalecer la operación con calidad de los programas educativos de Medicina con Enfoque Intercultural y Derecho Intercultural	1.1 Atención de 63 estudiantes matriculados en el programa educativo de Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas para el ciclo escolar 2015 - 2016 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2018 - 2019 de 125 estudiantes.  1.2 Atención de 199 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Académica Central en San Cristobal de las Casas, para el ciclo escolar 2015 - 2016 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2018 - 2019 de 381 estudiantes.	1.1.1	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, módulo de baños, módulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.	5,902,417.00	Obra	5,902,417.00	5,789,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	112,575.53	0.98
			1.2.2	Dotar del equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Central San Cristobal de las Casas.	4,694,429.00	Equipamiento	4,694,429.00	4,645,370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	49,058.19	0.99
GRAN TOTAL					10,596,846.00		10,596,846.00	10,435,212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	161,633.72	0.98

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el PROBORES 2015.

Se alcanzó la meta programada del proyecto Programa de Expansión en la Oferta Educativa de Educación media Superior y Superior, del Programa Educativo Medicina con Enfoque Intercultural cuenta con la Matrícula de 242 estudiantes en la unidad central San Cristobal de las Casas, y Programa Educativo de Derecho Intercultural tiene matriculado 55 estudiantes en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, para el ciclo escolar 2015-2016.

Incluirse el listado de las obras realizadas con recursos del PROBORES 2015 indicados en avance físico y financiero.

Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, tiene un avance físico de la construcción del 97% y avance financiero de 98% en mes de Diciembre de 2016.

Fecha de actualiza 07/07/2017  
DJ/MA/ANO

Trimestre SEGUNDO TRIMESTRE

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acorde a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

Los recursos autorizados en la parte de equipamiento se ejecuto casi con un porcentaje de 99% en su totalidad en mes de mayo de año en curso.

C.P. ZOLET AMAR DOMÍNGUEZ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

MTRO. ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA  
RECTOR (A)

C.P. FLOR LÓPEZ GARDILLO.  
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

NOTA:  
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Compendio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESERVARÁ PARA CUALQUIER ACTUACIÓN A LAS INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 07/07/2017  
ID/PM/ANO: DD/PM/ANO  
Trimestre: SEGUNDO 2017  
Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	F.P.C.	No. de Folio	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
				Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejearcer
					Monto Asignado de Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, modulo de baños, modulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.	5,902,417.00			112,575.53	112,575.53
					Monto Asignado Dotar del equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	4,694,429.00		4,645,370.81	49,058.19	49,058.19
					<b>TOTAL</b>	<b>10,596,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,645,370.81</b>	<b>161,633.72</b>	<b>161,633.72</b>

C.P. ZOHET ANANI DOMÍNGUEZ LÓPEZ  
TESORERO (A) GENERAL  
Y/O ADMINISTRADOR  
(A) FINANZAS

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

MTRO. ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA  
RECTOR (A)

C.P. FLOR LÓPEZ GORDILLO  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO,  
(CONTRALORIA)

NOTA:

La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.