"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
10 de abril de 2024
Oficio No. UNICH/CP/027/2024

Asunto: Informe Primer Trimestre 2024.

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional
de la DGESUI
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo, me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al Primer Informe de Avance Trimestral (Enero – Marzo 2024), de los proyectos aprobados en el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ejercicio Fiscal 2023.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023		
Prioridad	Proyecto	Periodo
1	Primera etapa de construcción de edificio de 01 nivel para 05 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.	Primer Trimestre 2024
2	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para 08 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.	

Anexo al presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel.

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
10 de abril de 2024
Oficio No. UNICH/CP/027/2024

Asunto: Informe Primer Trimestre 2024.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, le expreso mis consideraciones.

ATENTAMENTE

Gobierno del Estado de Chiapas
Universidad Intercultural de Chiapas
DESPACHADO
10 ABR 2024
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de las Casas

Lic. Carolina Antonia Hernández Alfonzo
Encargada del Despacho de la Coordinación de Planeación

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Borquez.- Subsecretario de Educación Superior de la SEP.- Para su superior conocimiento.
C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Juan Gregorio Regino.- Director de Educación Intercultural.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Dionicio Toledo Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
Archivo.

Sección: 03C Serie: 03C.05 Subserie: 03.05.02

2023

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: **Primer Trimestre 2024**

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Universidad Intercultural de CHIAPAS

Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas
Entidad federativa: Chiapas
Clave UT: [illegible]

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Lic. Carolina Antonia Hernández Alfonso
Cargo: Encargada del Despacho de la Coordinación de Planeación
Teléfono: 967 53 10 651 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx y carolina.alfonso@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Ing. David Hernández Zúñiga
Cargo: Responsable de Infraestructura
Teléfono: 967 53 1 0101 Ext 110
Correo electrónico: david.hernandez@unichiapas.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad (El de acuerdo con el SIFAM)		Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra nueva (ampliación)	Obra de rehabilitación	Equipamiento	Mantenimiento y/o reparación	Mobiliario	Proyectos ejecutivos	Monto solicitado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas: INICIO	TÉRMINO	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto de Contrato(C) (Diferencia entre Adjudicado y Contratado C=A-B)	Monto ejercido (D)	Remanente (E) = B-D	Especificaciones Remanente (programa/ejecutado/ejercido): Nombre del Especificación	Cantidad	Monto Ejercido	Acciones que implican el atraso	% de avance	Fechas Reales: Inicio	Término	Observaciones	Reintegro a la TESOFE: Libro de Captura	Fecha de pago	Importe	Actas: Entrega-Recepción (Acta Finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha
1	1	**Primera etapa de construcción de edificio de 01 nivel para 08 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón.**						X	$8,500,000.00	258186-026	10/10/2023	31/1/2024	$ 8,495,268.53	DF CONSTAVIRNO CONSTRUCCIONES DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	$4,731.47	$ 8,495,268.53	$ -					80%	30/10/23	31/05/24	Derivado de las inclemencias del tiempo se han atrasado sus trabajos.							
2	2	**Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para 08 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.**						X	$12,882,848.00	259231-197	10/10/2023	31/1/2024	$ 12,882,848.00	ING. CARMEN DE JESÚS HERNÁNDEZ ESPINOSA	$0.00	$ 12,882,848.00	$ -					79%	24/10/23	31/05/24	Derivado de los problemas político-sociales del Municipio de Oxchuc, no inician en la fecha de inicio que estaba programado y derivado de las inclemencias del tiempo se han atrasado sus trabajos.							
									$21,382,848.00						$4,731.47	$21,377,916.53	$0.00																

OBRA CONCLUIDA

ING. DAVID HERNÁNDEZ ZÚÑIGA
OBRAS

LIC. CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONSO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DR. SIDRACH TOLEDO HERNÁNDEZ
RECTOR

1 Es capturar los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán crear filas (1,2) como sea necesario.

2 En esta sección es necesario describir de forma breve y concisa las trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL CUAL OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Primer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 29/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas guardián y cuna

Número: 1 Nombre de la obra: **Primera etapa de construcción de edificio de 01 nivel para 05 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón.**

Porcentaje de avance

80%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal: Carr. A la ventana - Km. 1.3 - Yajalón, Chiapas C.P. 29930.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

Observaciones :

Mediante Oficio No. INFECH/DPyP/DES/020/2024, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, informo lo siguiente:

En la construcción del módulo de 05 aulas didácticas en este periodo se trabaja en la terminación del techado para andadores.

Por lo que se trabajará con el pegado de loseta, colocación de pintura y detalles de obra.

F3: Lateral derecho

F4: Lateral izquierdo

Interior

ING. DAVID HERNÁNDEZ ZORRILLA	ARQ. CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALPINIEB	DR. DIONICIO TOLEDO HERNÁNDEZ
OBRAS*	ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	RECTOR

Ing. David Hernández Zorrilla

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello en anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para al antes, durante y despues de la obra.

2023

SUBSIDIO FEDERAL EN PLENO APEGO AL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Primer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 08/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas guardián nuevo

Porcentaje de avance

75%

Número: 2 Nombre de la obra: **Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para 08 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal: Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5, Col. Camino a Piedra Escrita Mpio. de Oxchuc, Chiapas C.P. 29960,

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

Observaciones :

Mediante Oficio No. INFECH/DPyPIDES/0202/2024, a Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, informo lo siguiente:

En la construcción del módulo de 02 niveles para 08 aulas didácticas, en este periodo se trabajo en la terminación del tabiquido para andadores.

Por lo que se trabajará con el pegado de loseta, colocación de pintura y detalles de obra.

F3: Lateral derecho

F4: Lateral izquierdo

Interior

ING. DAVID HERNÁNDEZ BURGUETE	DEL [illegible] ALFONZO	DR. DIONICIO TOTOSIG HERNÁNDEZ
OBRAS	ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.