CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
09 de diciembre de 2019

Oficio No. UNICH/CP/77/2019
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de noviembre.

Dr. Isaías Elizarraraz Álcaraz
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de noviembre, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2018**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	noviembre 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Universidad Intercultural de Chiapas
DESPACHADO
09 DIC 2019
COORDINACION DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
C.c.p Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda..- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

2018
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Noviembre
FECHA DE CORTE: 30 de Noviembre de 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave inst. §11: 07MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez	Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Cargo: Coordinador de Planeacion	Cargo: Coordinador de Planeacion
Telefono: 967 63 1 48 88 Ext 132	Telefono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx	Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Tipo de proyecto: Equipamiento	Tipo de proyecto: Adecuaciones y mejoras	Tipo de proyecto: Mantenimiento	Tipo de proyecto: Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas[3]: Inicio	Término	Observaciones
															GLOBAL DEL PROYECTO			
1	**Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional**			X			$ 996,798.85		$ 996,798.85						75%	17/09/18	27/12/18	Estamos en espera de la conclusión de la Obra al 100%, ya que esta construcción tambien es beneficiada con recursos del FAM 2018, para entregar Acta Circunstanciada.
										TOTAL	0	0.00						
									$ -									
										TOTAL	0	0.00						
							$996,798.85	$0.00	$996,798.85									

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	Si ya fue inaugurada: ¿Cuándo y cuándo inauguró ?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Cuenta con Actas: Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Cuenta con Actas: Monto de Acta Administrativa

Dr. Jorge Luis Zuarth Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar las filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

2018
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Noviembre
FECHA DE CORTE: 31 de noviembre de 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional**

Porcentaje de avance

75%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, con trabajos alcanzados con el recurso FAM 2018.

F3: Fachada posterior



F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mata Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.