S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO 10 JUL 2019

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB
RECIBIDO 09 JUL 2019 PER 15:13
COORDINACIÓN GENERAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
RECIBIDO 09 JUL 2019 13:17
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
08 de julio de 2019

Oficio No. UNICH/CP/045/2019
Asunto: Informe de FAM 2019 mes de junio.

S.E.P. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO 10 JUL 2019 12:22
Copia
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Dr. Isaías Elizarraraz Álcaraz
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de junio, del avance de Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2019**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019).	Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2019).	Junio 2019.

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
9 - JUL. 2019
Hora:_____ Recibe:_____
Secretaria Tecnica
de la Oficina de la C. Secretaria
RECIBIDO - PLANTA BAJA

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Universidad Intercultural de Chiapas
RECIBIDO 08 JUL 2019
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda..- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

S.E.P. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SinCO
10 JUL 2019
9:58 MC
RECIBIDO
COPIAS DE CONOCIMIENTO

2019
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado: **Junio**
FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**
Entidad federativa: Chiapas
Clave Inst 911: 07MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez	Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeacion	Cargo: Coordinadora de Planeacion
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132	Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx	Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Tipo de proyecto: Equipamiento	Tipo de proyecto: Adecuaciones y mejoras	Tipo de proyecto: Mantenimiento	Tipo de proyecto: Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas [3]: Inicio	Fechas [3]: Término	Observaciones
														GLOBAL DEL PROYECTO				
1	**Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central.**	X					$ 700,000.00	$ -	$ 700,000.00	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional (Primera Etapa)	1	168m2		El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de $996, 798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación electrica, herreria, pintura y acabados, con la finalidad de colncluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.	0%	01/07/19	15/11/19	INIFECH se encuentra en proceso de contratación, por lo que estamos en espera de que nos proporcionen información de la empresa constructora.
2	**Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.**		X				$ 561,613.99	$ -	$ 561,613.99	Salones Centro de computo Biblioteca	8 1 1			Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo y Derecho Intercultural que se ofertan en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, así como dotar de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.	0%	01/08/19	21/08/19	Se cambia fecha de inicio de equipamiento ya que estamos en proceso de liberación del recurso con Gobierno del Estado, encontrandose en validación las Fichas de Información Básica del proyecto.
3	**Equipamiento en la Unidad Central.**		X				$ 341,083.64	$ -	$ 341,083.64	Quirófano	1			Dotar de equipamiento basico para la operación del Programa Educativo de Médico Cirujano que se oferta en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	0%	14/10/19	31/10/19	Se cambia fecha de inicio de equipamiento ya que estamos en proceso de liberación del recurso con Gobierno del Estado, encontrandose en validación las Fichas de Información Básica del proyecto.
4	**Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano**			X			$ 300,000.00	$ -	$ 300,000.00					Adecuación y remodelación de espacio para manutención de material vivo para practicas experimentales, en busca de contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que se realizan en la Universidad en la Licenciatura de Médico Cirujano.	0%	15/07/19	17/12/19	Se cambia fecha de inicio ya que INIFECH aún esta en proceso de liberación de recurso.
							$1,902,697.63	**$0.00**	**$1,902,697.63**									

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	Si ya fue inaugurada: ¿Quién y cuando inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Cuenta con Actas: Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Cuenta con Actas: Monto de Acta Administrativa

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: **dd, mm y aa.**

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: Junio

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de la Primera Etapa de la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional.

El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de $996, 798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.

INIFECH se encuentra en proceso de contratación, por lo que estamos en espera de que nos proporcionen información de la empresa constructora.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: **Junio**

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcoc, 30187 Las Margaritas, Chis.

FOTOS

F1: Aulas a equipar



F2: Biblioteca a equipar

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de las aulas, biblioteca y centro de computo que se equiparan.

Se cambia fecha de inicio de equipamiento ya que estamos en proceso de liberación del recurso con Gobierno del Estado, encontrandose en validación las Fichas de Información Básica del proyecto.



F3: Centro de computo a equipar

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2019	**FAM**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado **Junio**
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Equipamiento en la Unidad Central.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

F1: Espacio para equipar

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos del espacio que se equipara.

Se cambia fecha de inicio de equipamiento ya que estamos en proceso de liberación del recurso con Gobierno del Estado, encontrandose en validación las Fichas de Información Básica del proyecto.

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: **Junio**

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

PRIORIDAD **4**

Nombre de la obra: **Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano.**

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS



F1: Espacio para adecuar

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía foto del espacio para adecuar.

Se cambia fecha de inicio ya que INIFECH aún esta en proceso de liberación de recurso.

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.