CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
09 de agosto de 2019

Oficio No. UNICH/CP/054/2019
Asunto: Informe de FAM 2019 mes de julio.

Dr. Isaías Elizarraraz Álcaraz
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de julio, del avance de Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2019**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019).	Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2019).	Julio 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
C.c.p Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda..- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

S.E.P. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR RECIBIDO 14 AGO 2019 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN RECIBIDO 14 AGO 2019 OFICIALÍA DE PARTES EDIFICIO AJUSCO

FUNCIÓN PÚBLICA 14 AGO. 2019 Hora: Recibe: Secretaria Tecnica de la Oficina de la C. Secretaria RECIBIDO - PLANTA BAJA

SEP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 15 AGO 2019 RECIBIDO COPIAS DE CONOCIMIENTO

Universidad Intercultural de Chiapas DESPACHADO 09 AGO 2019 COORDINACION DE PLANEACIÓN San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CGEIB RECIBIDO 14 AGO 2019 COORDINACIÓN GENERAL

S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA RECIBIDO 14 AGO 2019 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2019
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado: **Julio**
FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**
Entidad federativa: Chiapas
Clave Inst 911: 07MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo Coordinadora de Planeacion
Teléfono 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico planeacion@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo Coordinadora de Planeacion
Teléfono 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas [3]: Inicio	Término	Observaciones
1	**Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central.**	X					$ 700,000.00	$ -	$ 700,000.00	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional (Primera Etapa)	1	168m2		El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de $996, 798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación electrica, herreria, pintura y acabados, con la finalidad de colncluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.	GLOBAL DEL PROYECTO			INIFECH contrato a la constructora NAKUM S.A de C.V para la terminación de la obra, por lo que iniciaran trabajos en el mes de Agosto ya que se encuentran en ajustes de presupuesto.
2	**Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.**		X				$ 561,613.99	$ -	$ 561,613.99	Salones	8			Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo y Derecho Intercultural que se ofertan en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, así como dotar de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.	0%	01/09/19	21/08/19	Gobierno del Estado realizo la validación de las Fichas de Información Básica del proyecto, por lo que estamos solicitando al INIFECH transfieran el recurso asignado a esta Casa de Estudios.
										Centro de computo	1							
										Biblioteca	1							
3	**Equipamiento en la Unidad Central.**		X				$ 341,083.64	$ -	$ 341,083.64	Quirófano	1			Dotar de equipamiento basico para la operación del Programa Educativo de Médico Cirujano que se oferta en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	0%	14/10/19	31/10/19	Gobierno del Estado realizo la validación de las Fichas de Información Básica del proyecto, por lo que estamos solicitando al INIFECH transfieran el recurso asignado a esta Casa de Estudios.
4	**Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano**			X			$ 300,000.00	$ -	$ 300,000.00					Adecuación y remodelación de espacio para manutención de material vivo para practicas experimentales, en busca de contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que se realizan en la Universidad en la Licenciatura de Médico Cirujano.	0%	15/09/19	17/12/19	Se cambia fecha de inicio ya que INIFECH aún esta en proceso de liberación de recurso.
							$1,902,697.63	$0.00	$1,902,697.63									

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	Si ya fue inaugurada: ¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Cuenta con Actas: Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Cuenta con Actas: Monto de Acta Administrativa

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado Julio
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de la Primera Etapa de la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional.

El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de $996, 798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.

INIFECH contrato a la constructora NAKUM S.A de C.V. para la terminación de la obra, por lo que iniciaran trabajos en el mes de Agosto ya que se encuentran en ajustes de presupuesto.

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**

2019	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado Julio
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcoc, 30187 Las Margaritas, Chis.

FOTOS

F1: Aulas a equipar

F2: Biblioteca a equipar

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de las aulas, biblioteca y centro de computo que se equiparan.

Gobierno del Estado realizo la validación de las Fichas de Información Básica del proyecto, por lo que estamos solicitando al INIFECH transfieran el recurso asignado a esta Casa de Estudios.

F3: Centro de computo a equipar

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2019	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado Julio
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Equipamiento en la Unidad Central.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

F1: Espacio para equipar

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos del espacio que se equipara.

Gobierno del Estado realizo la validación de las Fichas de Información Básica del proyecto, por lo que estamos solicitando al INIFECH transfieran el recurso asignado a esta Casa de Estudios.

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2019	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado Julio
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: **Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

F1: Espacio para adecuar

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía foto del espacio para adecuar.

Se cambia fecha de inicio ya que INIFECH aún esta en proceso de liberación de recurso.

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.