

Rectoría

**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;  
08 de octubre de 2021**

**Oficio No. UNICH/R/276/2021  
Asunto: Envió de informe 3º. Trimestre  
ProExES 2020 - Vertiente A.**

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**  
**Directora General de Educación Superior**  
**Universitaria e Intercultural**  
**Ciudad de México, Méx.**

En el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior [Tipo Superior] (ProExES) Ejercicio Fiscal 2020 - Vertiente A, me permito enviar a usted en los formatos solicitados por la DUI-CGEIB, informe trimestral correspondiente al Tercer Trimestre 2021 (julio - septiembre), del Proyecto **“Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional”**, autorizado en el ProExES 2020.

Anexo a la presente documentación soporte al informe.

Sin más por el momento de expresarme mis consideraciones.

**Respetuosamente**



**Dra. Leticia Pons Bonals**  
**Rectora**



C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento  
C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Área de la CGEIB.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtro Roberto Salcedo Aquino.- Secretario de la Función Pública. - Para su conocimiento.  
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.  
C.c.p. Archivo Minutario.

Sección: 03C Programación, Organización y Presupuestación.  
Serie: 03C.06 Registro Programático de Proyectos Especiales.  
Subserie:03C.06.01 PROEXES.

**SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL INCREMENTO DE MATRÍCULA**  
 (El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
 (En Pesos)

 Fecha de actualización: 08 de octubre de 2021  
EDMAYACO

|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020 [Tipo Superior], Vertiente A | Ejercicio Fiscal Reportado | 2021 |
|---|----------------------------|------|

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Trimestre: Tercer Trimestre 2021

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional

**Objetivo General:** Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad es fortalecer la capacidad y competitividad académica, para lo cual es necesario proporcionar espacios y equipamiento adecuado para la operación de los programas educativos que reside en la formación de estudiantes con calidad. Durante los primeros 15 años se ha sentido las bases para que la UNICH cuente con una infraestructura digna para su quehacer institucional, particularmente en el componente académico, la cobertura de los servicios, se realiza a través de la Sede Central y de las cuatro Unidades Académicas Multidisciplinarias (Ochuc, Las Margaritas, Yajalón y Valle del Tullá), la oferta educativa está integrada por seis Programas Educativos (Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Médico Cirujano y Derecho Intercultural) y una tendencia ascendente en la matrícula de estudiantes. En la Sede Central, ubicada en San Cristóbal de las Casas se imparten cinco Licenciaturas: Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo y Médico Cirujano, los cuales están en proceso para la acreditación, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ochuc se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas se ofertan tres Licenciaturas: Turismo Alternativo y Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural y en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle de Tullá se ofertan dos Licenciaturas: Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo, es la base donde se sustenta el proyecto propuesto.



| PROYECTO DIRIGIDO A:   |  |                     |                 |
|--|--|---------------------|-----------------|
| Creación de nueva(s) escuelas, plantales o unidades foráneas (exclusivo para Universidades Interculturales). Modalidad 1 | Programas Educativos de TBU y Licenciaturas que son no cuentan con una generación de egresados (programas de reciente creación). Modalidad 2 |                     | X               |
| Creación de nuevos programas educativos. Modalidad 2   | Proyectos de Equipamiento. Modalidad 3   |                     | X               |
| <b>Costo total del Proyecto ProExEB 2020 (Por rubro)</b>   | <b>Obra</b>  | <b>Equipamiento</b> | <b>Total</b>    |
|  | \$60,126,000.00  | \$6,939,142.00      | \$66,064,142.00 |

| No. | Objetivo Particular  | Meta  | No. Acción   | Acción  | Recurso total asignado 2020 | Rubro          | Monto asignado por Rubro | Monto ejercido 2020 | Monto Ejercido en 2021 <sup>1</sup> |                       |                          |                         | TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2021 | MONTO TOTAL EJERCIDO | REINTEGRO A LA TESOROFE 2021 | MONTO POR EJERCER | % de Avance del monto asignado |
|-----|--|---|--|---|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|     |  |   |  |   |                             |                |                          |                     | Monto reportado por Trimestre       |                       |                          |                         |                               |                      |                              |                   |                                |
|     |  |   |  |   |                             |                |                          |                     | ENE-Mar (16 de abril)               | ABR-Jun (16 de julio) | JUL-Sept (16 de octubre) | OCT-Dic (16 enero 2021) |                               |                      |                              |                   |                                |
| 1   | Ampliar la infraestructura física, construcción de nuevos espacios educativos.   | 1.1 Garantizar la disponibilidad de espacios para la atención de los estudiantes de la Licenciatura de Médico Cirujano. | 1.1.1  | Construcción de dos edificios en la Sede Central. Cuarta Etapa del Plan Maestro de construcción.  | \$60,000,000.00             | Obra           | \$ 60,000,000.00         | \$0.00              | 13,653,714.78                       | 16,897,934.79         | 10,027,047.86            | 0.00                    | 34,518,697.53                 | 34,518,697.53        | 14,487,817.45                | 19,993,695.02     | 57.53                          |
|     |  | 1.2 Recibir agua en la Sede Central.  | 1.2.1  | Construcción de un sistema captación y almacenamiento de agua de lluvia.  | \$125,000.00                | Obra           | \$125,000.00             | \$0.00              | 37,500.00                           | 85,378.88             | 2,223.54                 | 0.00                    | 125,000.02                    | 125,000.02           | 0.00                         | -0.82             | 100.00                         |
| 2   | Asegurar la calidad en la operación de los programas educativos que integran la oferta institucional, equando los espacios físicos de la Sede Central. | 2.1 Fortalecer los servicios administrativos que se brindan a los estudiantes.  | 2.1.1  | Dotar de Equipamiento especializado para la atención de los estudiantes de los Programas Educativos que se ofertan en la Sede Central.  | \$1,938,000.00              | Equipamiento   | \$1,938,000.00           | \$1,938,000.00      | 0.00                                | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                          | 1,938,000.00         | 0.00                         | 0.00              | 100.00                         |
|     |  | 2.2 Garantizar la pertinencia de los Programas Educativos.  | 2.2.1  | Adquisición de diversos tipos de equipo para la fortalecer y mejorar las prácticas de los estudiantes y profesores del Programa Educativo en Turismo Alternativo.   | \$659,900.00                | Equipamiento   | \$659,900.00             | \$659,900.00        | 0.00                                | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                          | 559,900.00           | 0.00                         | 0.00              | 100.00                         |
| 3   | Fortalecer la operación con calidad, equando los espacios físicos de las Unidades Académicas Multidisciplinarias.                                      | 3.1 Brindar Educación de vanguardia a los estudiantes de la Licenciatura en Derecho Intercultural.                      | 3.1.1  | Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas. | \$425,500.00                | Equipamiento   | \$425,500.00             | \$425,500.00        | 0.00                                | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                          | 425,500.00           | 0.00                         | 0.00              | 100.00                         |
|     |  |   | 3.1.2  | Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ochuc.          | \$425,500.00                | Equipamiento   | \$425,500.00             | \$425,500.00        | 0.00                                | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                          | 425,500.00           | 0.00                         | 0.00              | 100.00                         |
|     |  |   | 3.1.3  | Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón.        | \$425,500.00                | Equipamiento   | \$425,500.00             | \$425,500.00        | 0.00                                | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                          | 425,500.00           | 0.00                         | 0.00              | 100.00                         |
|     |  | 3.2   | Dotar de equipamiento básico la biblioteca, sala de cómputo y sala de videoconferencias, para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas. | \$1,998,000.00  | Equipamiento                | \$1,998,000.00 | \$1,998,000.00           | 0.00                | 0.00                                | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                    | 1,998,000.00                  | 0.00                 | 0.00                         | 100.00            |                                |
|     |  | 3.2   | Adquisición de equipamiento básico para una sala de difusión y extensión universitaria, para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón.      | \$634,042.00  | Equipamiento                | \$634,042.00   | \$634,042.00             | 0.00                | 0.00                                | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                    | 634,042.00                    | 0.00                 | 0.00                         | 100.00            |                                |
|     |  | 3.2.3   | Dotar de material al Invernadero para la operación del Programa Educativo en Desarrollo Sustentable en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ochuc.  | \$16,500.00   | Equipamiento                | \$16,500.00    | \$0.00                   | 0.00                | 0.00                                | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                 | 16,500.00                    | 0.00              | 0.00                           |

**SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL INCREMENTO DE MATRÍCULA**  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 08 de octubre de 2021  
DOMINIO

|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020 (Tipo Superior), Vertiente A | Ejercicio Fiscal Reportado | 2021 |
|---|----------------------------|------|

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Trimestre: Tercer Trimestre 2021

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional

**Objetivo General:** Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad es fortalecer la capacidad y competitividad académica, para lo cual es necesario proporcionar espacios y equipamiento adecuado para la operación de los programas educativos que redunde en la formación de estudiantes con calidad. Durante los primeros 15 años se ha sentado las bases para que la UNICH cuente con una infraestructura óptima para su quehacer institucional, particularmente en el componente académico, la cobertura de los servicios, se realiza a través de la Sede Central y de las cuatro Unidades Académicas Multidisciplinarias (Oxchuc, Las Margaritas, Yajalón y Valle de Túlja), la oferta educativa está integrada por seis Programas Educativos (Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Médico Cirujano y Derecho Intercultural) y una tendencia ascendente en la matrícula de estudiantes. En la Sede Central, ubicada en San Cristóbal de las Casas se imparten cinco Licenciaturas: Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo y Médico Cirujano, los cuales están en proceso para la acreditación, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura y Derecho Intercultural; en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas se ofertan tres Licenciaturas: Turismo Alternativo y Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural y en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle de Túlja se ofertan dos Licenciaturas: Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo, es la base donde se sustenta el proyecto propuesto.

| Objetivo   | Actividad  | Presupuesto           | Equipamiento | Presupuesto           | Presupuesto         | Presupuesto          | Presupuesto          | Presupuesto          | Presupuesto | Presupuesto          | Presupuesto          | Presupuesto          | Presupuesto          | Presupuesto | Presupuesto  |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 3.3 Fortalecer los servicios administrativos que se brindan a los estudiantes. | 331 Dotar de equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.         | \$60,200.00           | Equipamiento | \$60,200.00           | \$60,200.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 100.00       |
|  | 333 Dotar de equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle de Túlja. | \$380,000.00          | Equipamiento | \$380,000.00          | \$380,000.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 100.00       |
| <b>GRAN TOTAL</b>  |  | <b>\$6,864,142.88</b> |              | <b>\$6,984,142.00</b> | <b>8,822,842.00</b> | <b>13,091,214.76</b> | <b>10,823,211.77</b> | <b>10,829,371.02</b> | <b>0.00</b> | <b>34,643,897.55</b> | <b>41,486,338.55</b> | <b>14,584,117.45</b> | <b>16,993,845.80</b> | <b>0</b>    | <b>51.73</b> |

¿El recurso a reportar es lo efectivamente pagado o "Gasto Pagado"?

**RECURSO COMPROMETIDO.** Especificar el (los) documento(s) [Contrato, Convenio u otro] de pago, fecha y monto con IVA incluido, con el (los) cual(es) la IES evidencia que el recurso público federal extraordinario se encuentra "comprometido" con fecha límite del 31 de diciembre 2020 (Resaltarse en Impreso o por correo-e copia PDF de(s) los) documento(s) relacionado(s).

Convenio de Coordinación Interinstitucional INFECH-UNICH celebrado el día 1 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$60,000,000.00; Convenio de Coordinación Interinstitucional INFECH-UNICH celebrado el día 1 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$126,000.00; Contrato de obra pública 2042002-0078 de fecha 30 de diciembre de 2020 por un monto de \$126,000.00; Contrato de obra pública 2042001-0067 de fecha 29 de diciembre de 2020 por un monto de \$45,512,382.56; Análisis de Paridad por Clasificación Administrativa EP01 con fecha 31 de diciembre de 2020.

**INFORME TÉCNICO.** En el caso que el proyecto implique construcción, referir por cada obra apoyada con recursos del ProExES 2020 al Avance Físico y Financiero en porcentaje al trimestre que se reporte. En su caso indicar NO APLICA.

INFECH comprueba la ejecución del recurso con las transferencias y facturas que se anexen y relacionan en el formato 3.1 de Informe Financiero a Detalle.

Acción 1.1.1. INFECH reporto en el Primer Trimestre (Enero - Marzo) la ejecución de recurso por la cantidad de \$13,853,714.76, en el Segundo Trimestre (Abril - Junio) la ejecución de recurso por la cantidad de \$10,837,934.79 y para este Tercer Trimestre (Julio - Septiembre) la ejecución de recurso por la cantidad de \$10,027,047.98, correspondiente al 76.81% de avance del monto asignado (debido a que del monto autorizado hubo una devolución a la TESOFE por \$14,487,617.45 y un 97% de avance físico.

Acción 1.2.1 INFECH reporto en el Primer Trimestre (Enero - Marzo) la ejecución de recurso por la cantidad de \$37,500.00, en el Segundo Trimestre (Abril - Junio) la ejecución de recurso por la cantidad de \$85,278.98, por lo que en el mes de Julio del año en curso, envía documentación comprobatoria por la cantidad de \$2,223.04, por lo que se da por concluida la ejecución de dicha obra, correspondiente al 100% de avance del monto asignado y un 100% de avance físico.

**INFORME PORMENORIZADO DE LA META ACADÉMICA ALCANZADA POR LA IES:** Con el informe trimestral final que compruebe el ejercicio del 100% del recurso federal ministrado (incluyendo en su caso productos financieros generados), y una vez que se disponga de los datos, reportar el incremento de Matrícula del ciclo escolar 2021-2022 contra el del ciclo 2020-2021 por cada Programa Educativo beneficiado con recursos del ProExES 2020.

Para el ciclo 2021-2022 la institución incrementó su matrícula en 306 estudiantes, la institución pasó de 1440 alumnos del ciclo escolar 2019-2020 a 1808 alumnos en el ciclo escolar 2020-2021 y 1746 alumnos en el ciclo escolar 2021-2022, en los PE para los que se solicitó el apoyo.

**PRODUCTOS FINANCIEROS.** Especificar el monto de los productos financieros, en su caso, generados al trimestre que se reporta, señalando la Acción o Acciones de destino con su respectivo monto. Además de lo anterior, es necesario que los productos financieros se sumen al recurso ejercido en el trimestre y Acción correspondiente.

No se generaron productos financieros

**CONSIDERACIONES GENERALES.** Registrar las observaciones o comentarios que se consideren importantes para la aclaración y comprensión de la información contenida en el presente informe trimestral.

La Federación ministró al Estado de Chiapas y este último a la UNICH el día 17/11/2020 la cantidad de \$69,330,638.81 (Cincuenta y ocho millones trescientos treinta mil seiscientos treinta y ocho pesos 81/100) y el día 31/12/2020 la cantidad de \$8,633,503.08 (Ocho millones seiscientos treinta y tres mil quinientos tres pesos 08/100 M.N.) de dicho que este informe se elaboró con base en la información que obra actualmente en los archivos del área administrativa de la institución, ya que fue ejercido en la administración anterior y se espera justificación en el proceso de entrega recepción.

Maria Inés Torres Ortiz  
SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA

Dr. Angel Gabriel López Arens  
COORDINADOR DE  
PLANEACIÓN

Dra. Leticia Pons Bonals  
RECTORA

Lic. Antonia Hernández Girón  
CONTRALORA SOCIAL

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y Cheques para la presentación de proyectos en el marco de este programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se agotó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas de carácter federal, que corresponden, así como con sus respectivos reglamentos.

**NOTAS IMPORTANTES:** La información presentada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá corresponder con el del proyecto apoyado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la regulará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe la misma que la publicada en la página Web de la institución, la cual, al igual que la Impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

**SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL " INCREMENTO DE MATRÍCULA**  
 (El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
 (En Pesos)

 Fecha de actualización: 08 de octubre de 2021  
 DDMMA/ÑO


|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020 (TIPO SUPERIOR), Vertiente A | Ejercicio Fiscal reportado | 2021 |
|---|----------------------------|------|

|                           |                                      |           |                       |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Nombre de la Institución: | Universidad Intercultural de Chiapas | Trimestre | Tercer Trimestre 2021 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto General: | Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional |
|------------------------------|--|


| No. Acción | Registro de Documento(s) EFECTIVAMENTE PAGADOS   |                            |              |   |                 | Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos  |                  |                            |                            |                  | Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir |                                   |                   |
|------------|--|----------------------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
|            | Tipo de Documento de Pago  | Fecha de Documento de Pago | R.F.C.       | No. de Folio                                | Objeto de Gasto | Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago                       | Cantidad         | Monto ejercido 2020 - 2021 | Reintegro a la TESOFE 2021 | Costo Unitario   | Costo Total  | Cantidad / faltantes por adquirir | Monto por ejercer |
| 1.1.1      | Construcción de dos edificios en la Sede Central, Cuarta Etapa del Plan Maestro de construcción.                                       |                            |              |   |                 |   | \$ 60,000,000.00 | \$ 24,491,849.55           | \$ 14,487,817.45           | \$ 10,027,047.98 | \$ 10,027,047.98                                     | \$ 10,993,885.02                  | \$ 10,993,885.02  |
| 1.1.1      | Factura  | 27/07/2021                 | KSC151218SS9 | 17  | Construcción    | Estimación No. 5  | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 1,687,287.80  | \$ 1,687,287.80                                      | \$ -                              | \$ -              |
| 1.1.1      | Factura  | 20/08/2021                 | KSC151218SS9 | 18  | Construcción    | Estimación No. 6  | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 4,903,738.59  | \$ 4,903,738.59                                      | \$ -                              | \$ -              |
| 1.1.1      | Factura  | 21/09/2021                 | KSC151218SS9 | 21  | Construcción    | Estimación No. 7  | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 3,275,244.32  | \$ 3,275,244.32                                      | \$ -                              | \$ -              |
| 1.1.1      | Transferencia  | 07/09/2021                 | KSC151218SS9 | Clave de Rastreo 49                         | Construcción    | Retención 1% OBS, correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6.                                   | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 83,150.20     | \$ 83,150.20   | \$ -                              | \$ -              |
| 1.1.1      | Transferencia  | 07/09/2021                 | KSC151218SS9 | Sin Clave de Rastreo                        | Construcción    | Retención 0.2% de ICIC, correspondiente a las estimaciones No. 6 y 8.                             | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 16,630.06     | \$ 16,630.06   | \$ -                              | \$ -              |
| 1.1.1      | Transferencia  | 07/09/2021                 | KSC151218SS9 | Clave de Rastreo 50                         | Construcción    | Retención 0.5% de inspección y Vigilancia correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6.           | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 41,575.15     | \$ 41,575.15   | \$ -                              | \$ -              |
| 1.1.1      | Transferencia  | 07/09/2021                 | KSC151218SS9 | Clave de Rastreo 51                         | Construcción    | Retención 2% ISN, correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6.                                   | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 18,322.42     | \$ 18,322.42   | \$ -                              | \$ -              |
| 1.1.1      | Transferencia  | 07/09/2021                 | KSC151218SS9 | Clave de Rastreo 52                         | Construcción    | Retención 6% Adicional al ISN, correspondiente a las estimaciones No. 6 y 8.                      | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 1,099.35      | \$ 1,099.35  | \$ -                              | \$ -              |
| 1.2.1      | Construcción de un sistema captación y almacenamiento de agua de lluvia.   |                            |              |   |                 |   | \$ 125,000.00    | \$ 122,776.98              | \$ -                       | \$ 2,223.04      | \$ 2,223.04  | \$ -                              | \$ 0.02           |
| 1.2.1      | Transferencia  | 13/05/2021                 | CEM130111RD9 | Clave de Rastreo 26                         | Construcción    | Retención 1% OBS, correspondiente a las estimaciones No. 1 y 2 Finiquito.                         | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 1,077.59      | \$ 1,077.59  | \$ -                              | \$ -              |
| 1.2.1      | Transferencia  | 12/05/2021                 | CEM130111RD9 | Clave de Rastreo 8846APR1202105121289295647 | Construcción    | Retención 0.3% de ICIC, correspondiente a las estimaciones No. 1 y 2 Finiquito.                   | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 323.28        | \$ 323.28  | \$ -                              | \$ -              |
| 1.2.1      | Transferencia  | 12/05/2021                 | CEM130111RD9 | Clave de Rastreo 27                         | Construcción    | Retención 0.5% de inspección y Vigilancia correspondiente a las estimaciones No. 1 y 2 Finiquito. | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 538.79        | \$ 538.79  | \$ -                              | \$ -              |
| 1.2.1      | Transferencia  | 12/05/2021                 | CEM130111RD9 | Clave de Rastreo 28                         | Construcción    | Retención 2% ISN, correspondiente a las estimaciones No. 1 y 2 Finiquito.                         | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 267.34        | \$ 267.34  | \$ -                              | \$ -              |
| 1.2.1      | Transferencia  | 12/05/2021                 | CEM130111RD9 | Clave de Rastreo 29                         | Construcción    | Retención 6% Adicional al ISN, correspondiente a las estimaciones No. 1 y 2 Finiquito.            | \$ -             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 18.04         | \$ 18.04   | \$ -                              | \$ -              |
| 2.1.1      | Dotar de Equipamiento especializado para la atención de los estudiantes de los Programas Educativos que se ofertan en la Sede Central. |                            |              |   |                 |   | \$ 1,936,000.00  | \$ 1,936,000.00            | \$ -                       | \$ -             | \$ -   | \$ -                              | \$ -              |

|              |   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |             |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2.2.1        | Adquisición de diversos tipos de equipo para la fortalecer y mejorar las prácticas de los estudiantes y profesores del Programa Educativo en Turismo Alternativo.   | \$559,900.00          | \$559,900.00          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| 3.1.1        | Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas. | \$425,500.00          | \$425,500.00          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| 3.1.2        | Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.         | \$425,500.00          | \$425,500.00          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| 3.1.3        | Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.        | \$425,500.00          | \$425,500.00          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| 3.2.1        | Dotar de equipamiento básico la biblioteca, sala de cómputo y sala de videoconferencias, para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.                              | \$1,996,000.00        | \$1,996,000.00        | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| 3.2.2        | Adquisición de equipamiento básico para una sala de difusión y extensión universitaria, para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.                                   | \$634,042.00          | \$634,042.00          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| 3.2.3        | Dotar de material el Invernadero para la operación del Programa Educativo en Desarrollo Sustentable en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.  | \$16,500.00           | \$ -                  | \$ 16,500.00         | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| 3.3.1        | Dotar de Equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.  | \$60,200.00           | \$60,200.00           | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| 3.3.2        | Dotar de equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle de Tulija.   | \$360,000.00          | \$300,000.00          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$6,984,142.00</b> | <b>\$1,437,068.63</b> | <b>14,504,117.46</b> | <b>10,029,271.02</b> | <b>10,029,271.02</b> | <b>10,983,686.00</b> | <b>10,983,686.00</b> | <b>\$ -</b> |

  
Mtra. Maricela Ruiz Cruz  
SECRETARIA  
ADMINISTRATIVA

  
Dr. Ángel Gabriel Lopez Arens  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

  
Dra. Leticia Pons Bonals  
RECTORA

  
Lic. Antonia Hernández Girón  
CONTRALORA SOCIAL

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y Criterios para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como con sus respectivos reglamentos.

**NOTAS IMPORTANTES:** La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá corresponder con la del proyecto apoyado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe la misma que la publicada en la página Web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

**REPORTE 3ER TRIMESTRE INIFECH**

2 mensajes

**INIFECH EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO** <ecainifech@gmail.com> 4 de octubre de 2021, 16:39

Para: Coordinación y planeación UNICH &lt;planeacion@unich.edu.mx&gt;, carolina.alfonzo@unich.edu.mx

Cc: Rectoría Unich &lt;rectoria@unich.edu.mx&gt;, Secretario administrativo Secretario administrativo &lt;administrativo@unich.edu.mx&gt;, carlos Nandayapa Ramirez &lt;carlosnandayapa@hotmail.com&gt;, Karlos NR &lt;carlosnandayaparamirez@gmail.com&gt;

Por instrucción adjunto a través de este medio, la atención a su similar **No. UNICH/CP/39/2021**, mediante el cual nos solicita avance y evidencia financiera, así como de la ejecución de obra correspondientes al Programa Presupuestario U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, adjunto a usted de manera impresa la información correspondiente a cada uno de los rubros del contrato de obra llevado a cabo con dicho programa:

**Contrato 2042001-057**

- Reporte de Transferencia SPEI, Facturas y Estimaciones correspondientes a la empresa Kasto Soluciones en Construcción y Acabados MX, S.A. de C.V.
- Ficha de Avance Físico de Obra con evidencia fotográfica.





Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**FAVOR DE ACUSAR DE RECIBIDO EL CORREO Y OFICIO ADJUNTO.**

Lic. Elvia Cortés  
Jefe de Depto de Evaluación y Seguimiento  
Dirección de Planeación y Programación

---

**4 adjuntos**

-  **2042001-057 UNICH.xlsx**  
1419K
-  **FICHA.pdf**  
687K
-  **COMPROBACION FINANCIERA.pdf**  
1806K
-  **OFICIO.pdf**  
364K

Coordinación y planeación UNICH <planeacion@unich.edu.mx>  
Para: INIFECH EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <ecainifech@gmail.com>

6 de octubre de 2021, 12:58

Cc: "Carolina A. Hernandez Alfonso" <carolina.alfonzo@unich.edu.mx>, Rectoria Unich <rectoria@unich.edu.mx>, Secretario administrativo Secretario administrativo <administrativo@unich.edu.mx>, carlos Nandayapa Ramirez <carlosnandayapa@hotmail.com>, Karlos NR <carlosnandayaparamirez@gmail.com>

Estimada Lic. Elvia:


Buenas tardes,

Por este medio acuso de recibido, señalando que la información se encuentra en revisión por esta Coordinación.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]

---

 **Acuse Oficio INIFECH.PDF**  
2129K



**INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
PROGRAMACIÓN**

"2021, Año de la Independencia"

**Oficio No. INIFECH/DPyP/DES/0447/2021**  
04 de octubre, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

**Dr. Ángel López Arens**  
Coordinador de Planeación de la  
Universidad Intercultural de Chiapas  
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En atención a su similar No. UNICH/CP/39/2021, mediante el cual nos solicita avance y evidencia financiera, así como de la ejecución de obra correspondientes al Programa Presupuestario U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, adjunto a usted de manera impresa la información correspondiente a cada uno de los rubros del contrato de obra llevado a cabo con dicho programa:

**Contrato 2042001-057**

- Reporte de Transferencia SPEI, Facturas y Estimaciones correspondientes a la empresa Soluciones en Construcción y Acabados MX, S.A. de C.V.
- Ficha de Avances Físico de Obra con evidencia fotográfica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. Carlos Nandayapa Ramírez**  
Director de Planeación y Programación



C.c.p. Dra. Leticia Pons Bonals.- Rectora de la UNICH.- Para su conocimiento.- SCL  
Dr. Enoc Gordillo Argüello.- Director General del INIFECH.- Para su conocimiento.- Edificio  
Mtra. Liliana Kristell Orozco Macías.- Jefa de la Unidad de Apoyo Admvo.- Para su conocimiento.- Edificio  
Ing. Luis Alberto González Reyes - Dirección de Supervisión y Control de Obras.- Para su conocimiento.- Edificio.  
Archivo / Minutario  
ING.CNR/LIC/ECA/lore\*





**PROGRAMA: PROEXES**

**EJERCICIO FISCAL:** 2020-2021

**PERÍODO DE INFORME: SEPTIEMBRE 2021**

**ESCUELA:** CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL

**CCT:** N/A

**MUNICIPIO:** SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS **LOCALIDAD:** SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

**NÚMERO DE CONTRATO:** 2042002-076

**TIPO DE ADJUDICACIÓN:** LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E63-2020

**FECHA DE CONTRATO:** 29 DE DICIEMBRE DE 2020

**META:** CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** SH/SUBE/3152/2020 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CONVENIO DE COORDINACION INTERISNTITUCIONAL INIFECH-UNICH DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020.

**MONTO AUTORIZADO:** \$ 45,512,382.55

**MONTO COMPROMETIDO:** \$ 45,512,382.55

**MONTO CONTRATADO:** \$ 45,512,382.55

**ECONOMÍA REINTEGRADA:** \$ -

**ANTICIPO:** \$ 13,653,714.76 **FECHA:** 29 de enero de 2021

**ESTIMACIÓN 07:** \$ 6,111,004.03 **FECHA:** 27 de febrero de 2021

**EMPRESA:** KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.

**REPRESENTANTE LEGAL:** C. MOISES SANCHEZ SANTOS

**INICIO:** 04 DE ENERO DEL 2021 **TERMINO:** 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

**REPROGRAMACIÓN:** INICIO: 04 DE ENERO DEL 2021 TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2021

**AVANCE FÍSICO:** 87.00%

**AVANCE FINANCIERO:** 76.61%

**SUPERVISOR:** ING. JOSE SOSA AGUILAR

**ZONA Y JEFE:** ZONA II NORTE-ALTOS, ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTÍNEZ



## PROGRAMA: PROEXES

### CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR

#### ANTES



#### AHORA



CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIO B



CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIO C

8



## PROGRAMA: PROEXES

### AHORA



PLAZA CENTRAL




CUBO DE ESCALERAS



## PROGRAMA: PROEXES

### AHORA



### ESTACIONAMIENTO

*[Handwritten signature]*



"2021, Año de la Independencia"

Memorandum No. INIFECH/UAA/ARF/0771/2021.

Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fecha: 01 de Octubre de 2021.

Ing. Carlos Nandayapa Ramírez
Director de Planeación y Programación.
Edificio.

En atención a su memorandum No. INIFECH/DPyP/DP/0515/2021 de fecha 13 de Septiembre, No. INIFECH/DPyP/DP/0545/2021 de fecha 23 de Septiembre y No. INIFECH/DPyP/DES/0558/2021 de fecha 04 de Octubre del presente, adjunto envío a usted la información financiera en copias simples referente a los pagos de las estimaciones efectuadas por esta Unidad a mi cargo correspondiente al tercer trimestre del 2021, para la ejecución de las obras convenidas entre este Instituto y la Universidad Intercultural de Chiapas, la cual consta de lo siguiente:

Obra 2042001, Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional. Obra realizada por la empresa Kasto Soluciones en Construcción y Acabados MX S.A. de C.V.

- 1. Estimación No.5, Reporte de Transferencia SPEI por la cantidad de \$1,687,287.80 (01 Foja), Factura No. 17 (01 Foja), Estado de Cuenta (01 Foja), Resumen Físico-Financiero (01 Foja).
2. Estimación No.6, Reporte de Transferencia SPEI por la cantidad de \$4,903,738.59 (01 Foja), Factura No. 18 (01 Foja), Estado de Cuenta (01 Foja), Resumen Físico-Financiero (01 Foja).
3. Estimación No.7, Reporte de Transferencia SPEI por la cantidad de \$3,275,244.32 (01 Foja), Factura No. 21 (01 Foja), Estado de Cuenta (01 Foja).
4. Reporte de Transferencia SPEI por la cantidad de \$83,150.29 (01 Foja), Desglose de retenciones 1% de O.B.S, correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6 (01 Foja).
5. Reporte de Transferencia SPEI por la cantidad de \$16,630.06 (01 Foja), Desglose de retenciones 0.2% de ICIC, correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6 (01 Foja).
6. Reporte de Transferencia SPEI por la cantidad de \$41,575.15 (01 Foja), Desglose de retenciones .05% de Inspección y Vigilancia, correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6 (01 Foja).
7. Reporte de Transferencia SPEI por la cantidad de \$18,322.42 (01 Foja), Desglose de Retenciones 2% de ISN, correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6 (01 Foja).
8. Reporte de Transferencia SPEI por la cantidad de \$1,099.35 (01 Foja), Desglose de Retenciones 6% Adicional al ISN, correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6 (01 Foja).

Lo anterior para los efectos procedentes a que haya lugar, sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Liliana Kristell Orozco Macías
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. p. Dr. Eusebio Gordillo Argueta - Director General del Inifech - Para su conocimiento.
C. p. Luis Felipe Escobar de León - Jefe del Área de Recursos Financieros.
Archivo Administrativo
LKON1111.jac





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

02/08/2021 15:10

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755  |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020                      |
| RFC o CURP del Ordenante      | IIF080705F48  |
| Moneda                        | MXP   |
| ID Tercero                    | 65505470300   |
| Nombre del Beneficiario       | KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX,<br>S.A. DE C.V. |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 014100655054703005  |
| RFC Beneficiario              | KSC151218559  |
| Banco Destino                 | SANTANDER   |
| Importe a Transferir          | \$1,687,287.80  |
| Fecha Aplicación              | \$0.00  |
| Número de Referencia          | 02/08/2021  |
| Propósito de la Transferencia | 17  |
| Clave de Rastreo              | EST 05 F17 CO2042001-057  |
| Confirmación                  | 8846APR2202108021375707752                                      |
| Comisión                      | OK. OPERACION EFECTUADA   |
| IVA Comisión                  | \$0.00  |
| Capturó                       | \$0.00  |
| Fecha Captura                 | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ   |
| Ejecutó                       | 02/08/2021 14:38:07 p. m.                                       |
| Fecha de Ejecución            | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS                                  |
| Autorizó 1:                   | 02/08/2021 14:47:23 p. m.                                       |
| Fecha Autorización 1:         | ENOC GORDILLO ARGUELLO  |
| Autorizó 2:                   | 02/08/2021 15:10:19 p. m.                                       |
| Fecha Autorización 2:         |   |
| Autorizó 3:                   |   |
| Fecha Autorización 3:         |   |
| Excepción 1:                  |   |
| Fecha AutExcepción 1:         |   |
| AutExcepción 2:               |   |
| Fecha AutExcepción 2:         |   |
| Modo de Ejecución             | Individual  |
| Nombre del Archivo            |   |

Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el precepto

**Nota:** Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 500 226 6783



# KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.

RFC: KSC151218BS9  
CARRTERA ANGOS LUJA KM 1, SANISN, SALVADOR URDINA, 29169, CHIAPAS DE CORZO, CHIAPAS DE CORZO, CHIAPAS, MEXICO

Tel: 961 135 07 80

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## CLIENTE

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

IFE090705F48

USO CFDI: P01 - Por definir

LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, 680, Peniapak, 29060, Tuxtla Gutierrez, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico

Factura 17

FOLIO FISCAL (UUID)

EFAA3444-DECD-457E-AFF6-3997192EB326

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503105076

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-07-27T14:24:26

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI

2021-07-27T14:04:16

LUGAR DE EXPEDICION

29169

SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MX.

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO

Ingreso  
99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

CFDI - Pago en parcelaciones o diferido  
MXN - Peso Mexicano

| ARTICULO<br>CLAVEPROCESO<br>V   | CANTIDAD | UNIDAD<br>CLAVEUNIDAD | DESCRIPCION  | VALOR UNITARIO  | DESCUENTO | IMPORTE  |
|---|----------|-----------------------|--|---|-----------|--|
| 9.012 - 1000<br>Cobros por concepto de servicios de escuelas  | 1        | RENTAS DE SERVICIO    | R E C I B I O DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CANTIDAD DE \$ 1,728,446.42 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 (CINCO), PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021, DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SCIDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, CON NÚMERO DE CONTRATO: 2042001-057 DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2020, POR UN MONTO CONTRATADO DE \$45,512,382.55 (CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE | \$ 2,128,626.60   |           | \$ 2,128,626.60  |
| (+) IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 05 (CINCO)<br>(-) 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO<br>(-) RETENCION<br>(+) RESOLUCION<br>(-) SANCION<br>(+) 18% IVA<br>(-) REFERENCIAS<br>1% DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL<br>0.2% DE APORTACIONES AL CFC<br>0.5% POR SERVICIO DE VICIANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS<br>1.7% DE LA MATERIA ENCUENRAN A LA SECRETARIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES<br>20% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA<br>400% CONTRIBUCION ADICIONAL AL ISH |          |                       |  | <b>Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales.</b> |           | \$ 2,128,626.60<br>\$638,588.58<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$ 1,490,040.02<br>\$ 238,408.40<br>\$ 1,728,446.42 |
|   |          |                       |  | <b>SUBTOTAL</b>   |           | \$ 1,490,040.02  |
|   |          |                       |  | <b>TOTAL</b>  |           | \$ 2,128,626.60  |
|   |          |                       |  | \$ 21,286.29  |           | \$ 2,149,912.89  |
|   |          |                       |  | \$ 4,257.26   |           | \$ 2,154,170.15  |
|   |          |                       |  | \$10,643.14   |           | \$ 2,164,813.29  |
|   |          |                       |  | \$4,690.50  |           | \$ 2,169,503.79  |
|   |          |                       |  | \$281.43  |           | \$ 2,170,185.22  |
|   |          |                       |  |   |           | \$ 41,150.62   |
|   |          |                       |  | <b>AL CANCE LIQUIDO</b>   |           | \$ 1,687,287.60  |

(UN MILLON SEISCIENTOS OCIENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCIENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. IVA INCLUIDO)

OFICIO DE AUTORIZACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NÚMERO SUSUBR711022020, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y COMANDO DE COORDINACION INTERMUNICIPAL INTECO-FUNCOH DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020 RECIBI EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUERREROS, CHIAPAS, A LA FECHA DEL 27 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2021

RECIBI

KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.  
C. MARCO ANTONIO GARCIA  
ADMINISTRADOR ÚNICO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los previstos en el programa.

### Impuestos trasladados:

| Impuesto | Tasa | Base          | Importe      |
|----------|------|---------------|--------------|
| IVA      | 18%  | 16,893,266.40 | 3,040,787.75 |

### SELLO DIGITAL DEL CFDI


Este CFDI fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT. Para verificar la validez de este CFDI, visite el sitio web del SAT en: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

### SELLO DEL SAT

Este CFDI fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT. Para verificar la validez de este CFDI, visite el sitio web del SAT en: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

### CONFIRMACION DEL CERTIFICADO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL SAT

Este CFDI fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT.







RESUMEN FISICO - FINANCIERO

El presente documento tiene el propósito de informar a la Gerencia General de la Compañía y a las autoridades competentes, el cumplimiento de la capacidad y el avance de las actividades de construcción de la obra, así como el estado de los recursos financieros y materiales de la obra, para lo cual se ha elaborado el presente informe.

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN               | 30 DE ABRIL DE 2021      |
| CONTRATO No                        | 2042001-037              |
| MONTO CONTRATADO C/ V.A            | \$45,512,382.56          |
| CONVENIO DE AMPLIACIÓN             | N/A                      |
| MONTO DEL CONVENIO                 | N/A                      |
| MONTO DE ANTICIP. C/ V.A           | \$13,653,714.76          |
| MANTO DE OBRA GRAVABLE DE CONTRATO | \$4,322,753.81           |
| MANTO DE OBRA GRAVABLE DE CONVENIO |                          |
| ESTIMACIÓN No                      | 06 (UNDO)                |
| INICIO                             | TERMINO                  |
| 04 DE ENERO DE 2021                | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| N/A                                | N/A                      |
| N/A                                | N/A                      |
| N/A                                | N/A                      |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | ESTIMACIÓN ANTERIOR | ESTIMACIÓN ACTUAL |
|------------------------|---------------------|-------------------|
|                        | \$45,512,382.56     | \$45,512,382.56   |
|                        | \$2,469,209.16      | \$13,329,649.72   |
|                        | \$27,132,732.82     | \$27,152,732.82   |
|                        | \$13,653,714.76     | \$13,653,714.76   |
|                        | \$740,762.75        | \$5,493,894.91    |
|                        | \$8,154,819.85      | \$8,154,819.85    |
|                        | \$21,266.29         | \$158,014.23      |
|                        | \$4,557.26          | \$31,602.85       |
|                        | \$10,643.14         | \$79,097.10       |
|                        | \$4,660.30          | \$34,216.90       |
|                        | \$281.43            | \$2,889.14        |
|                        | 3.80%               | 36.20%            |
|                        | 5.43%               | 40.36%            |

REVISADO POR:  
 ARO. GUARIZA CARMEN OFELIA FERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
 VOTO

REVISADO POR:  
 ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION  
 ZONA NOROCCIDENTAL

REVISADO POR:  
 V.O. BO  
 ING. CESAR SONATHAN SALAZAR LOZANOA  
 DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS

REVISADO POR:  
 V.O. BO  
 ING. LUIS ALBERTO PONZALEZ REYES  
 DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS




Imprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

### Reporte de Transferencias SPEI

25/08/2021 15:06

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓  |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020                      |
| RFC o CURP del Ordenante      | IIF080705F48  |
| Moneda                        | MXP   |
| ID Tercero                    | 65505470300   |
| Nombre del Beneficiario       | KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX,<br>S.A. DE C.V. |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 014100655054703005  |
| RFC Beneficiario              | KSC151218SS9 ✓  |
| Banco Destino                 | SANTANDER   |
| Importe a Transferir          | \$4,903,738.59 ✓  |
| TVA                           | \$0.00  |
| Fecha Aplicación              | 25/08/2021  |
| Número de Referencia          | 18  |
| Propósito de la Transferencia | EST 06 F18 CO2042001-057  |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202108251398848089                                      |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA   |
| Comisión                      | \$0.00  |
| IVA Comisión                  | \$0.00  |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ   |
| Fecha Captura                 | 25/08/2021 14:35:28 p. m.                                       |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS                                  |
| Fecha de Ejecución            | 25/08/2021 14:59:41 p. m.                                       |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUFILO  |
| Fecha Autorización 1:         | 25/08/2021 15:06:30 p. m.                                       |
| Autorizó 2:                   |   |
| Fecha Autorización 2:         |   |
| Autorizó 3:                   |   |
| Fecha Autorización 3:         |   |
| Excepción 1:                  |   |
| Fecha AutExcepción 1:         |   |
| AutExcepción 2:               |   |
| Fecha AutExcepción 2:         |   |
| Modo de Ejecución             | Individual  |
| Nombre del Archivo            |   |



**Nota:** Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
 La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.  
 Para el caso de asistencia respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los números telefónicos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el comprobante.  
 México D.F. (55) 5140 3600 - Monterrey (81) 8150 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 0783



### KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.

AV. CALLES 25 Y 26 #1514 CALZADA FELIPE CALDERÓN, ZARAGOZA, CIUDAD DE GUAYMAS, CHIAPAS, MÉXICO

Tel: 985 135 02 86  
CARRERA 100 #348 - COL. CRUCE DE LOS REYES, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MX

**CLIENTE**  
INSTITUTO DE LA BIENESTAR EDUCATIVA DEL ESTADO DE  
CHIAPAS,

USO CUOTADO Por donar  
CALLE 121 SUR PONIENTE, COL. PANDEA, ADOB, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla  
Guerrero, Chiapas, México

**Factura 18**  
FOLIO FISCAL (UJID)  
401 E8050-CAR24753 A967 A68E877D34E 3  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000503105076

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2021-05-20T14:39:42  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2021-05-20T14:19:45  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
29169

TIPO DE COMPROBANTE: Facturas  
FORMA DE PAGO: 004 Por Define  
MÉTODO DE PAGO:  
MONEDA:

PDD - Pago en  
partidas del catálogo  
NCFE - Pago en México


| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD           | VALOR UNITARIO  | DESCUENTO      | IMPORTE         |
|---|----------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CANTIDAD DE \$ 5,023,357.24 (CINCO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS SETENTA Y CUATRO CÉNTAVOS), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN NO. 06 (SNTS), PERÍODO DEL 01 DE MAYO DE 2021 AL 30 DE MAYO DE 2021, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPLETITUD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN LA CIMA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CON NÚMERO DE CONTRATO 084-001-067 DE CHIAPAS 29 DE DICIEMBRE 2020, POR EL CUAL SE ACREDITA UN MONTO DE \$15,532,882.85 (QUINIENTOS Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS SETENTA Y CUATRO CÉNTAVOS) | 1        | CONCEPTO DE PAGO | \$ 6,185,480.53 | \$1,855,920.17 | \$ 4,329,560.36 |
| <b>IMPORTE DE LA FACTURA MENOS DEDUCCIONES</b>  |          |                  |                 |                | \$ 4,329,560.36 |
| <b>DEDUCCIONES</b>  |          |                  |                 |                | \$ 10.00        |
| <b>IMPORTE</b>  |          |                  |                 |                | \$ 4,319,550.36 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |          |                  | \$              |                | \$ 4,320,450.30 |
| <b>TOTAL</b>  |          |                  | \$              |                | \$ 5,023,357.24 |
| <b>ALCANCE LIQUIDO</b>  |          |                  | \$              |                | \$ 4,320,450.30 |

Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales.

| Tipo de Comprobante | Forma de Pago  | Método de Pago | Moneda | Alcance Líquido | Factura |
|---------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|---------|
| Facturas            | 004 Por Define |                | MXN    | \$ 4,320,450.30 | Factura |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
Este código QR contiene información de validación de la factura para verificar su autenticidad y validez. Se genera automáticamente al momento de emitir la factura y puede ser consultado en el sitio web del SAT.  
<https://www.sat.gob.mx/validar>

**SETE DEL SAT**  
Este código QR contiene información de validación de la factura para verificar su autenticidad y validez. Se genera automáticamente al momento de emitir la factura y puede ser consultado en el sitio web del SAT.  
<https://www.sat.gob.mx/validar>





Este documento tiene como finalidad informar al interesado sobre el cumplimiento de la obligación de presentar los estados financieros de la institución educativa en el momento de la construcción de la obra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 del Decreto 1074 de 2015.

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| FECHA DE ELABORACION               | 30 DE MAYO DE 2021       |
| CONTRATO NO                        | 20-2001-051              |
| MONTO CONTRATADO CIVIL             | \$45.512.382,55          |
| CONVENIO DE AMPLIACION             | N/A                      |
| MONTO DEL CONVENIO                 | N/A                      |
| MONTO DE ANTICIPO CIVIL            | \$13.653.714,76          |
| MONTO DE OBRA GRAVABLE DE CONTRATO | \$4.322.743,81           |
| MONTO DE OBRA GRAVABLE DE CONVENIO | N/A                      |
| ESTIMACION NO                      | 06 (C/S)                 |
| INICIO                             | 04 DE ENERO DE 2021      |
| TERMINO                            | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| PERIODO DE SUSPENSION TEMPORAL     | N/A                      |
| FECHA DE REPROGRAMACION            | N/A                      |

| ESTIMACION      | ESTIMACION      | POLIMONTO       |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| \$45.512.382,55 | \$45.512.382,55 | \$45.512.382,55 |
| \$7.173.224,64  | \$7.173.224,64  | \$25.005.874,37 |
| \$30.009.509,16 | \$30.009.509,16 | \$20.009.509,16 |
| \$13.653.714,76 | \$13.653.714,76 | \$13.653.714,76 |
| \$2.132.867,40  | \$2.132.867,40  | \$7.051.762,31  |
| \$6.001.052,45  | \$6.001.052,45  | \$5.001.052,45  |
| \$61.884,01     | \$61.884,01     | \$219.372,59    |
| \$12.322,80     | \$12.322,80     | \$43.575,21     |
| \$30.983,00     | \$30.983,00     | \$109.636,10    |
| \$10.631,92     | \$10.631,92     | \$46.450,82     |
| \$817,82        | \$817,82        | \$2.507,55      |
| 11,34%          | 11,34%          | 69,24%          |
| 18,77%          | 18,77%          | 95,05%          |

REVISOR  
 V. E. E.  
 ING. CESAR JONATHAN SALAZAR OZUNA  
 DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS

V. E. E.  
 ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ REYES  
 DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

REVISOR  
 V. E. E.  
 ING. VICTOR MANUEL NINO MARTINEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION  
 ZONA N NORTE - ALTOS

REVISOR  
 V. E. E.  
 ING. ANDRES SANCHEZ BARRIOS  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION  
 ZONA N NORTE - ALTOS



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/09/2021 12:06

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓  |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020                      |
| RFC o CURP del Ordenante      | IIF080705F48  |
| Moneda                        | MXP   |
| ID Tercero                    | 65505470300   |
| Nombre del Beneficiario       | KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX,<br>S.A. DE C.V. |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 014100655054703005  |
| RFC Beneficiario              | KSC151218SS9 ✓  |
| Banco Destino                 | SANTANDER   |
| Importe a Transferir          | \$3,275,244.32 ✓  |
| IVA                           | \$0.00  |
| Fecha Aplicación              | 29/09/2021  |
| Número de Referencia          | 21  |
| Propósito de la Transferencia | EST 7 FACT 21 CO2042001-057                                     |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202109291436944531                                      |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA   |
| Comisión                      | \$0.00  |
| IVA Comisión                  | \$0.00  |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ   |
| Fecha Captura                 | 29/09/2021 11:30:33 a. m.                                       |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS                                  |
| Fecha de Ejecución            | 29/09/2021 11:40:01 a. m.                                       |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO  |
| Fecha Autorización 1:         | 29/09/2021 12:06:06 p. m.                                       |
| Autorizó 2:                   |   |
| Fecha Autorización 2:         |   |
| Autorizó 3:                   |   |
| Fecha Autorización 3:         |   |
| AutExcepción 1:               |   |
| Fecha AutExcepción 1:         |   |
| AutExcepción 2:               |   |
| Fecha AutExcepción 2:         |   |
| Modo de Ejecución             | Individual  |
| Nombre del Archivo            |   |

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los canales de contacto que proveen las páginas de la Banca por Internet y que se abren cada quien en sus B.F.  
El comprobante se genera automáticamente a través de la Banca por Internet y se genera en la fecha de aplicación de la operación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.



SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MX.

**KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.**

RFC: KSO151216530  
 CARRETERA ANGOSTURA KM 1, SENSÉN, SALVADOR PEREIRA, 29169, CHIAPAS DE CORTO, CHIAPAS DE CORTO, CHIAPAS, MÉXICO

Tel: 991 155 67 69  
 REGIMEN FISCAL: 681 - General de Ley, Reserva: Morales

**CLIENTE**

INSTITUTO DE LA INFRAS TRUC TURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

RFC: 087051-48

USO CFDI: P01 - Por definir  
 LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, 650, Poopok, 29050, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

**Factura 21**

FOLIO FISCAL (UUID): 02D35490-7B5E-4368-8117-9CEC0EA33E67  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000413073350  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000503105076

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-09-21T11:45:11  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2021-09-21T11:25:10  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29169

TIPO DE COMPROBANTE: Factura  
 FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO:  
 MONEDA:

RFD: Pago en parceladas o diferido  
 MXN - Peso Mexicano

| IDENTIFICACION DE LA OPERACION Y CANTIDAD                     | UNIDAD DE CANTIDAD | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO  | DESCUENTO       | IMPORTE         |
|---|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7212400 - Servicio de construcción de edificios de estructura | 1                  | RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAS TRUC TURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CANTIDAD DE \$3,355,138.52 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N), CON IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 (SIETE), PERIODO DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 29 DE JUNIO DE 2021, DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, CON NÚMERO DE CONTRATO: 2042001-85/ DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2020, POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$45,512,362.55 (CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO | \$ 4,131,943.98 | \$ 1,230,583.19 | \$ 4,131,943.98 |
|   |                    | (+) IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 07 (SIETE)   |                 |                 | \$ 4,131,943.98 |
|   |                    | (-) AMORTIZACION DEL ANTICIPA   |                 |                 | \$ 1,230,583.19 |
|   |                    | (-) RETENCION   |                 |                 | \$ 0.00         |
|   |                    | (+) DEVOLUCION  |                 |                 | \$ 0.00         |
|   |                    | (-) SANCION   |                 |                 | \$ 0.00         |
|   |                    | (+) 16% IVA   |                 |                 | \$ 661,151.09   |
|   |                    | (-) RETENCIONES   |                 |                 | \$ 0.00         |
|   |                    | 1% DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL   | \$41,319.44     |                 | \$ 41,319.44    |
|   |                    | 0.2% DE APORTACIONES AL IFTIC   | \$8,263.80      |                 | \$ 8,263.80     |
|   |                    | 0.5% POR SERVICIO DE MEDIACION FISICA (C) Y POR SERVICIO DE LEYES DE LA MATERIA ENVIOYENDAD A LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA  | \$20,659.72     |                 | \$ 20,659.72    |
|   |                    | 2.5% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NÚMERO  | \$6,104.58      |                 | \$ 6,104.58     |
|   |                    | 3% POR CONTRIBUCION A FORTALECIMIENTO   | \$546.25        |                 | \$ 546.25       |
|   |                    | <b>SUBTOTAL</b>   |                 |                 | \$ 2,892,360.79 |
|   |                    | <b>TOTAL</b>  |                 |                 | \$ 462,777.73   |
|   |                    | <b>ALCANCE LIQUIDO</b>  |                 |                 | \$ 3,355,138.52 |


Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales.

*[Firma]*  
 ADMINISTRADOR EN JEFE

Impuestos trasladados

| Tipos de impuestos | Impuesto | Edo. Factor | Alcance | Base | Importe    |
|--------------------|----------|-------------|---------|------|------------|
|                    |          |             |         |      | \$0.000000 |

RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAS TRUC TURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CANTIDAD DE \$3,355,138.52 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N), CON IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 (SIETE), PERIODO DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 29 DE JUNIO DE 2021, DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, CON NÚMERO DE CONTRATO: 2042001-85/ DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2020, POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$45,512,362.55 (CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO









Imprimir


Cerrar

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/09/2021 13:23

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$83,150.29 ✓                              |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 07/09/2021                                 |
| Número de Referencia          | 8  |
| Propósito de la Transferencia | 1 OBRA                                     |
| Clave de Rastreo              | 49   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 07/09/2021 12:48:51 p. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 07/09/2021 12:55:00 p. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 07/09/2021 13:23:18 p. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Estado de Ejecución           | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |



Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

| FECHA    | MES | POSTO | BENEFICIARIO   | OBRA    | CC/CUPEPO  | 1% O.B.S. | 0.3% ICIC | 0.25% ICIC | 0.35% ECIC | 0.27% ECIC | 0.5% VIG. INSP. Y CONTROL | 2% IEM    | 4% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|----------|-----|-------|--|---------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 30/01/20 | 01  | 2046  | PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS | 2042001 | EST. DE EDUCACION PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE CHIAPAS | 21,286.29 |           | 4,257.26   |            |            | 10,643.14                 | 4,690.50  | 381.43       |                    |
| 30/01/20 | 01  | 2348  | PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS | 2042001 | EST. DE EDUCACION PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE CHIAPAS | 61,064.01 |           | 12,372.80  |            |            | 30,932.00                 | 13,631.92 | 817.92       |                    |
|          |     |       |  |         |  | 83,156.29 | 0.00      | 16,630.06  | 0.00       | 0.00       | 41,575.15                 | 18,322.42 | 1,099.35     | 0.00               |

**Reporte de Transferencias SPEI**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/09/2021 12:48

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC o CURP del Ordenante      | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| ID Tercero                    | 0102868830                                 |
| Nombre del Beneficiario       | BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC CHIAPAS ✓    |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 012180001028688308                         |
| RFC Beneficiario              | BNO670315CDD                               |
| Banco Destino                 | BBVA BANCOMER                              |
| Importe a Transferir          | \$16,630.06 ✓                              |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| cha Aplicación                | 07/09/2021                                 |
| Número de Referencia          | 2  |
| Propósito de la Transferencia | INIFECHCHIAPAS577                          |
| Clave de Rastreo              | EnEsperaAutorizador                        |
| Confirmación                  | EnEsperaAutorizador                        |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 07/09/2021 12:43:44 p. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 07/09/2021 12:48:15 p. m.                  |
| Autorizó 1:                   |  |
| Fecha Autorización 1:         |  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| tExcepción 1:                 |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

Este comprobante es público.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante.

México D.F. (55) 5240 2622 - Monterrey (844) 8120 4170 - Guadalajara (333) 4500 2100 - Toluca (777) 777 7777 - León (477) 777 7777





### Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/09/2021 13:24

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$41,575.15 ✓                              |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 07/09/2021                                 |
| Número de Referencia          | 8  |
| Propósito de la Transferencia | 5 AL MILLAR                                |
| Clave de Rastreo              | 50   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 07/09/2021 12:49:13 p. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 07/09/2021 12:56:38 p. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 07/09/2021 13:24:31 p. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
que se indican en el programa"

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

IMPÉCH RECIBIDOS FERIALES CONY UMICH 2020

| FECHA    | REC.     | TI | POBLA | BENEFICIARIO   | OBRA     | CONCEPTO   | 1% O.R.S. | 0.2% ICIC | 0.2% ICIC | 0.3% EOC | 0.2% EOC | 0.5% VIG. INF. Y CONTROL | Z% IM     | 4% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|----------|----------|----|-------|--|----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 30/05/20 | 20042001 | 1  | 20045 | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA CRUZ | 20042001 | EST. N. 00427. No. 114984. RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA CRUZ. PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA CRUZ. PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA CRUZ. | 21,286.29 | 4,257.36  |           |          |          | 10,642.14                | 4,650.50  | 281.43       |                    |
| 30/05/20 | 20042001 | 1  | 2308  | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA CRUZ | 20042001 | EST. N. 00427. No. 114984. RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA CRUZ. PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA CRUZ. PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA CRUZ. | 61,284.01 | 12,372.80 |           |          |          | 30,632.00                | 13,631.92 | 817.07       |                    |
|          |          |    |       |  |          |  | 82,150.29 | 0.00      | 16,630.95 | 0.00     | 0.00     | 41,575.15                | 28,222.42 | 1,099.50     | 0.00               |



Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

07/09/2021 13:25

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$18,322.42 ✓                              |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 07/09/2021                                 |
| Número de Referencia          | 8  |
| Propósito de la Transferencia | 2 ISN                                      |
| Código de Rastreo             | 51   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 07/09/2021 12:49:36 p. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 07/09/2021 12:58:08 p. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 07/09/2021 13:25:39 p. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Método de Ejecución           | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5000 - Monterrey (81) 8150 9000 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DNHECH RECURSOS FEDERALES CONV BINCHE 2020

11

| FECHA    | MES      | T  | POUZA | BENEFICIARIO  | OBRA    | CONCEPTO  | 1% O.B.S. | 0.3% ICFC | 0.2% ICIC | 0.3% ECIC | 0.2% EGIC | 0.5% VIG. INFRA Y CONTROL | 2% IIN    | 4% ADICIONAL | 3% FONTECMIEMO |
|----------|----------|----|-------|---|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 05/03/20 | 05/03/20 | 01 | 2065  | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 2062001 | 151 NO EFICAZ NO TIENE OBRA NUEVA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO PARA EL PLAN DE FOMENTO DE LA PARTICIPACION Y COMUNITARIOS EN LA EDUCACION CON UN MONTE COM CON NO DE CONTRATO DE OBRAS POR EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE | 21,286.29 | 4,317.26  |           |           |           | 10,643.14                 | 4,690.50  | 381.43       |                |
| 05/03/20 | 05/03/20 | 01 | 2068  | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 2062001 | 151 NO EFICAZ NO TIENE OBRA NUEVA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO PARA EL PLAN DE FOMENTO DE LA PARTICIPACION Y COMUNITARIOS EN LA EDUCACION CON UN MONTE COM CON NO DE CONTRATO DE OBRAS POR EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE | 61,064.01 | 12,372.80 |           |           |           | 30,932.00                 | 13,631.92 | 817.92       |                |
|          |          |    |       |   |         |   | 83,150.29 | 0.00      | 16,630.04 | 0.00      | 0.00      | 41,575.14                 | 18,222.42 | 1,099.35     | 0.00           |





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/09/2021 13:26

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$1,099.35 ✓                               |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 07/09/2021                                 |
| Número de Referencia          | 8  |
| Propósito de la Transferencia | 6 ADICIONAL                                |
| Clave de Rastreo              | 52   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 07/09/2021 12:50:01 p. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 07/09/2021 13:00:38 p. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 07/09/2021 13:26:58 p. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

"Este programa es público,  
abierta a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
destinados a su operación"

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INFTECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICN 2020

EXORTE

| FECHA | MES    | T | POUDA | BENEFICIARIO   | OBRA    | CONCEPTO   | 1% O.B.A. | 0.5% ICIC | 0.2% ICIC | 0.2% ICIC | 0.3% EGIC | 0.2% EGIC | 0.5% VPS, MSP Y CONTROL | 2% IN     | 6% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|-------|--------|---|-------|--|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|
|       | AGOSTO | T | 2065  | MAYTE CALLES JIMENEZ (CONSTRUCCION Y ACEROS) DE LA UY CU | 2062001 | ISE No. 05/FAC/ No. 18/OBRA, 20/2017 CONSTRUCCION Y ACEROS DE LA UY CU, PARA LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, MUN. MUNICIPALIDAD DE LAS CASAS | 21,286.29 | 4,357.46  |           |           |           |           | 30,643.14               | 4,690.50  | 281.48       |                    |
|       | AGOSTO | T | 2068  | MAYTE CALLES JIMENEZ (CONSTRUCCION Y ACEROS) DE LA UY CU | 2060001 | ISE No. 05/FAC/ No. 18/OBRA, 20/2017 CONSTRUCCION Y ACEROS DE LA UY CU, PARA LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, MUN. MUNICIPALIDAD DE LAS CASAS | 61,864.03 | 12,372.80 |           |           |           |           | 30,932.00               | 13,631.92 | 817.92       |                    |
|       |        |   |       |  |         |  | 83,150.29 | 0.00      | 16,630.06 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 41,575.15               | 18,322.42 | 1,099.35     | 0.00               |

---

**Oficio INIFECH-UAA-ARF-0432-2021**

1 mensaje

**Jose Antonio Figueroa Cruz** <jfigueroac22@gmail.com>

21 de julio de 2021, 13:58

Para: administrativo@unich.edu.mx, lili\_kristell@hotmail.com, INIFECH EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <ecainifech@gmail.com>, egordillo@inifech.gob.mx, luis.esdeleon@hotmail.com, rfinancieros@unich.edu.mx, rectoria@unich.edu.mx, planeacion@unich.edu.mx, abogado.general@unich.edu.mx

Estimada Mtra. Maritza Ruiz, envío comprobación financiera respecto al monto solicitado de \$2,223.02, en su oficio No. UNICH/SAD/190-A/2021

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Favor de escanear el acuse de recibido y remitir por este medio, de antemano muchas gracias.

Atte.

Jose Antonio Figueroa  
INIFECH

---

 **OFICIO INIFECH-UAA-ARF-0432-21.pdf**  
2348K



"2021, Año de la Independencia"

Oficio No. INIFECH/UAA/ARF/0432/2021.  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
Julio 16 de 2021.

**Mtra. Maritza Ruíz Cruz**  
Secretaria Administrativa de la  
Universidad Intercultural de Chiapas.

En atención a su oficio No. UNICH/SAD/190-A/2021, con fecha de 14 de julio del 2021, donde solicita la comprobación financiera por la cantidad de **\$2,223.02**, de la obra con número de contrato **2042002-076** consistente en **Construcción de un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia**, asignado a la empresa **Construcciones y Edificaciones Magno del Sureste S.A. de C.V.**, en la localidad de San Cristóbal de las Casas, me permito informar a usted que dicho monto corresponde a las retenciones de la estimación 1 con factura No. 437 por un monto de \$1,961.86 (Mil novecientos sesenta y un pesos 86/100 M.N.) y a las retenciones de la estimación 2 Finiquito con factura No. 438 por un monto de \$261.18 (Doscientos sesenta y un pesos 18/100 M.N.), que en su conjunto suman la cantidad de **\$2,223.04** (Dos mil doscientos veintitrés pesos 04/100 M.N.), se anexa copia simple de las facturas y de los enteros a las entidades correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**Mtra. Liliana Kristell Orozco Macias**  
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.C.P. Dr. Enoé Gordillo Argüello - Director General del INIFECH - Para su conocimiento - Edificio  
Dra. Leticia Pons Bonals - Rectora de la Universidad Intercultural de Chiapas - Para su conocimiento  
Lic. Carlos David García Meza - Abogado General de la Universidad Intercultural de Chiapas - Para su conocimiento  
Dr. Ángel Gabriel López Arens - Coordinador de Planeación de la Universidad Intercultural de Chiapas - Para su conocimiento  
Mtra. Anahí Morroy Rodríguez - Jefa del Departamento de Recursos Financieros UNICH - Para su conocimiento  
C.P. Luis Felipe Escobar de León - Jefe del Área de Recursos Financieros - Mismo Fin. - Edificio  
Lic. Elvia Cortes - Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento INIFECH - Mismo Fin. - Edificio  
Minutano / Expediente  
LKOM/LFEL/jalc



# CFDI Versión 3.3

Página 1 de 1

Folio: 437

Serie: A

Fecha: 2021-04-05T13:38:15

Lugar de Expedición: 29050

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

### DATOS DEL EMISOR

NOMBRE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV  
RFC CEM130111RD9 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

### DATOS DEL RECEPTOR

NOMBRE INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

RFC IIE080705F48 USO DE CFDI P01 Por definir

Residencia Fiscal

### DATOS DEL COMPROBANTE

MONEDA MXN TIPO DE CAMBIO 1.00 FORMA DE PAGO 90 POR DEFINIR METODO DE PAGO PPD Pago en parcialidades o diferido  
CONDICIONES DE PAGO CLAVE DE CONFIRMACION

### CFDI RELACIONADOS

| ClaveProdServ | Cantidad | Clave Unidad       | Unidad                                | Valor Unitario | Desc.       |
|---------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.00          | E40      | UNIDAD DE SERVICIO | IMPORTE DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) | \$95,098.30    | \$28,529.49 |

### 72121406 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELAS

R E C I B I : DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CANTIDAD DE \$77,219.82 (SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 82/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO), PERIODO DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 02 DE FEBRERO DE 2021, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL CCT. , CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; SEGUN CONTRATO No. 2042002-076 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON UN MONTO CONTRATADO DE: \$125,000.00 (CIENTO VEINTI CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) | \$95,098.30 |
| 30% DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO      | \$28,529.49 |
| RETENCION                             | \$0.00      |
| DEVOLUCION                            | \$0.00      |
| SANCION                               | \$0.00      |
| SUBTOTAL                              | \$66,568.81 |
| 16% I.V.A.                            | \$10,651.01 |
| TOTAL                                 | \$77,219.82 |

|  |             |
|--|-------------|
| RETENCIONES  |             |
| 1% DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL  | \$950.98    |
| 0.3% APORTACION AL I.C.J.C   | \$285.29    |
| 0.5 % POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | \$475.49    |
| 2.0% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA   | \$235.93    |
| 6.0 % CONTRIBUCION ADICIONAL AL I.S.N  | \$14.16     |
| ALCANCE LIQUIDO  | \$1,961.85  |
|  | \$75,257.97 |

RECIBI EN LA CIUDAD DE Tuxtla Gutierrez CHIAPAS, A 5 DE ABRIL DE 2021

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI  
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV  
ARL ELENOR MAGDALENO RAMOS  
ADMINISTRADOR UNICO

Importe en letras

\*\*\* SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.\*\*\*

OFICIO DE AUTORIZACION DE LOS RECURSOS No. 5H/SU86/3152/2020 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL INIFECH-UNICH DE FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

| TIPO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | BASE        | IMPORTE     |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| TRASLADO | 002      | TASA        | 16.00%       | \$66,568.81 | \$10,651.01 |

No. de serie del Certificado del SAT: 0000100000505430144

Folio Fiscal: 005F6A00-CBA6-44FA-8A79-9D95AF4E345A

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-05T13:38:24

RFC del Proveedor Autorizado de Certificación: SEF100816AD2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W3N4Me17C1f1KYYXxplp0TZx5YlnLcXCd92SHo02dZu3cQFP7Tw0MxB46ZUu5kzdl2m5m0g261A4uA7PKUSesZInuqR74BSdEayidBncXGp4y4BMwU7v8AvMIEgE2Xg8vWRUwX2CpnE7k4ZLn+J30eYIMKG165A:0/MRvLVIQNWkLB0bg1150uqP7uXbOGGz2Fp6c03M0WwdlBpWYU28enX3ymKC0h2H1oW0aWZV01Nq0SuccvZ7pctybf2mshuALFIFcF267dF6wpDKobVMYF8RYJTCFwMST+ecladJWwN+qjNTuSakarDA==

QRLL0 DEL SAT:

0150CspR+MkU594Fve0Nk+PEi6eVzrA3etT4R95z7F6v0q5y2+Vekt79v8igIC:266011AA07y4e0UNXeg280Y1+97bwK8c+rd4+37WsdEJ74E1W7h1466GP2W8214Zq8U0A, RCP5q7v0r0eZw6K7p8+5af6pZ6FwWw1B023AMP3(3,85X)5+2C93T6928035892+p6p6h+4Xt11mZP8VWU0alR6sU+AP8v0eD+e91Q4H10Lh2C9is27p70Roz2B0k0d4FZm1267dP6c03M0WwdlBpWYU28enX3ymKC0h2H1oW0aWZV01Nq0SuccvZ7pctybf2mshuALFIFcF267dF6wpDKobVMYF8RYJTCFwMST+ecladJWwN+qjNTuSakarDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1|1005F6A00-CBA6-44FA-8A79-9D95AF4E345A|2021-04-05T13:38:24|W3N4Me17C1f1KYYXxplp0TZx5YlnLcXCd92SHo02dZu3cQFP7Tw0MxB46ZUu5kzdl2m5m0g261A4uA7PKUSesZInuqR74BSdEayidBncXGp4y4BMwU7v8AvMIEgE2Xg8vWRUwX2CpnE7k4ZLn+J30eYIMKG165A:0/MRvLVIQNWkLB0bg1150uqP7uXbOGGz2Fp6c03M0WwdlBpWYU28enX3ymKC0h2H1oW0aWZV01Nq0SuccvZ7pctybf2mshuALFIFcF267dF6wpDKobVMYF8RYJTCFwMST+ecladJWwN+qjNTuSakarDA==|0000100000505430144|



Emisión por QRCode en  
www.sat.gob.mx  
Pac: www.SatFectura.com.mx  
Proveedores Autorizados SAT 50003



# CFDI Versión 3.3

Página 1 de 1  
 Folio: 438  
 Serie: A  
 Fecha: 2021-04-12T15:07:20  
 Lugar de Expedición: 29050  
 Tipo de Comprobante: Ingreso

### DATOS DEL EMISOR

NOMBRE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV  
 RFC CEM130111R09 / REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

### DATOS DEL RECEPTOR

NOMBRE INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 RFC IIF080705F48 / USO DE CFDI: P01 Por definir

### DATOS DEL COMPROBANTE

MONEDA MXN / TIPO DE CAMBIO 1.00 / FORMA DE PAGO 99 POR DEFINIR / METODO DE PAGO PPD Pago en parcialidades o diferido /  
 CONDICIONES DE PAGO / CLAVE DE CONFIRMACION

### CFDI RELACIONADOS

| ClaveProdServ | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Valor Unitario | Desc. |
|---------------|----------|--------------|--------|----------------|-------|
|---------------|----------|--------------|--------|----------------|-------|

|      |      |                    |   |               |              |
|------|------|--------------------|---|---------------|--------------|
| 1.00 | 1.00 | UNIDAD DE SERVICIO | IMPORTE DE LA ESTIMACION NO. 02-F (DOS FINIQUITO) / | \$12,460.32 / | \$3,796.10 / |
|------|------|--------------------|---|---------------|--------------|

### 72121406.SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELAS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CANTIDAD DE \$10,280.18 (DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 18/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 02-F (DOS FINIQUITO), PERIODO DEL 03 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE FEBRERO DE 2021, DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CCT, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, SEGUN CONTRATO No. 2042002-076 DE FECHA A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON UN MONTO CONTRATADO DE: \$125,000.00 (CIENTO VEINTI CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

|   |               |
|---|---------------|
| IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 02-F (DOS FINIQUITO) / | \$12,660.32 / |
| AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO /                   | \$3,798.10    |
| RETENCION   | \$0.00        |
| DEVOLUCION  | \$0.00        |
| SANCION   | \$0.00        |
| SUBTOTAL  | \$8,862.22    |
| 16% I.V.A.  | \$1,417.96    |
| TOTAL   | \$10,280.18 / |

|   |               |
|---|---------------|
| RETENCIONES   |               |
| 1% DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL /   | \$126.60      |
| 0.3% APORTACION AL I.C.I.C. /   | \$37.98       |
| 0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA / | \$63.30       |
| 2.0% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA /  | \$31.41       |
| 6.0% CONTRIBUCION ADICIONAL AL I.S.N. /   | \$1.98        |
| ALCANCE LIQUIDO   | \$261.17      |
| ImpORTE en letras   | \$10,019.01 / |

RECIBI EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, A 12 DE ABRIL DE 2021 /

RECIBI  
 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV  
 ARO ELIZABETH MAGDALENO RAMOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

OFICIO DE AUTORIZACION DE LOS RECURSOS No. 5H/SUBE/3152/2020 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL INIFECH-UNICH DE FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 /

| TIPO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | BASE         | IMPORTE      |
|----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| TRASLADO | 002      | TASA        | 16.00% /     | \$8,862.22 / | \$1,417.96 / |

**Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales.**



No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505430144  
 Folio Fiscal: BF3CF770-9948-4648-A287-A0F86C1A679C /  
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-12T15:07:30

RFC del Proveedor Autorizado de Certificación: SEF100816AD2  
 SELLO DIGITAL DEL CFDI

bJg92Uxh1ZDE+ fEG3XPZ1WY8VNIQd2+ 3rGy3ZU1tw3S5cFLE0d0+ b3n1DufN1OCRu0/80POIN7ZWRJVAmUng0dV/D3Wf0c3ZpnyWVhVvnyM4EEd40c  
 RTEYhh4keA2hcQLLMoj0azf-JW2x0IR+ BX0b0ZE5Cg9UuUldDhEEloS0c:1hpl0opNzXLdIFeJLNYzAMPg24hZR4EF4z:140MHWUHM2mcbb7XndE3UJ11  
 cOOB4wCXP90DyuzYIE2CwR2D03Ph7D1+eV6k19Nj55UUT3W90c5MmVmDzMMWwK01kbBg0U1BFcz9U+RA==

BBLO DEL SAT:  
 #Mjg92Uxh1ZDE+ fEG3XPZ1WY8VNIQd2+ 3rGy3ZU1tw3S5cFLE0d0+ b3n1DufN1OCRu0/80POIN7ZWRJVAmUng0dV/D3Wf0c3ZpnyWVhVvnyM4EEd40c  
 RTEYhh4keA2hcQLLMoj0azf-JW2x0IR+ BX0b0ZE5Cg9UuUldDhEEloS0c:1hpl0opNzXLdIFeJLNYzAMPg24hZR4EF4z:140MHWUHM2mcbb7XndE3UJ11  
 cOOB4wCXP90DyuzYIE2CwR2D03Ph7D1+eV6k19Nj55UUT3W90c5MmVmDzMMWwK01kbBg0U1BFcz9U+RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 #Mjg92Uxh1ZDE+ fEG3XPZ1WY8VNIQd2+ 3rGy3ZU1tw3S5cFLE0d0+ b3n1DufN1OCRu0/80POIN7ZWRJVAmUng0dV/D3Wf0c3ZpnyWVhVvnyM4EEd40c  
 RTEYhh4keA2hcQLLMoj0azf-JW2x0IR+ BX0b0ZE5Cg9UuUldDhEEloS0c:1hpl0opNzXLdIFeJLNYzAMPg24hZR4EF4z:140MHWUHM2mcbb7XndE3UJ11  
 cOOB4wCXP90DyuzYIE2CwR2D03Ph7D1+eV6k19Nj55UUT3W90c5MmVmDzMMWwK01kbBg0U1BFcz9U+RA==#00001000000505430144#

Emisión por: 33.com / creación  
 www.abofon.com  
 Pac: www.Sefectura.com.mx  
 Proveedor Autorizado Sat: 5503



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
 AREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
 AUTORIZACION PARA TRASPASO DE RECURSOS

FECHA: 12 de mayo de 2021  
 FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1225/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICA POR LA CANTIDAD DE:

\$ 1,077.59 (UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)

0.1% OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE  |
|---------|------------|--|----------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 1,077.59 |
|         |            |  | 1,077.59 |

A:

| BANCO     | CUENTA     | NOMBRE   | IMPORTE  |
|-----------|------------|--|----------|
| BANORTE   | 1132434196 | INIFECH CONTRIBUCIONES EST FED Y RETENCIONES A TERCEROS 2021 | 1,077.59 |
| T O T A L |            |  | 1,077.59 |

AUTORIZO

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
 DIRECTOR GENERAL

**“Este programa es público,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa”**



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

13/05/2021 13:11:31

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$1,077.59 ✓                               |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/may./2021                               |
| Número de Referencia          | 4  |
| Propósito de la Transferencia | 1 OBRA                                     |
| Clave de Rastreo              | 26   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/may./2021 09:58:43 a. m.                |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/may./2021 10:18:25 a. m.                |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:42:42 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**



RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No: UAA/ARF/RETENCIONES/09-1/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.5% VIG./INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 6% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | Nº. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                    | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA   | BANCO   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|--------------------------|---------|---|---------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONMETRO 2020 | FEDERAL | INFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI     | BANORTE |
|                               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                          |         | RETENCIONES OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |         |

*“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”*





INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
AUTORIZACION PARA TRASPASO DE RECURSOS

FECHA: 12 de mayo de 2021  
FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1226/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICA POR LA CANTIDAD DE:

\$ 323.28 ( TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 28/100 M.N.)

.03% APORTACION AL ICIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 323.28  |
|         |            |  | 323.28  |

A:

| BANCO    | CUENTA     | NOMBRE                                  | IMPORTE |
|----------|------------|---|---------|
| BANCOMER | 0102868830 | BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC "CHIAPAS" | 323.28  |
| TOTAL    |            |   | 323.28  |

AUTORIZO

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
DIRECTOR GENERAL

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**

**Reporte de Transferencias SPEI**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

12/05/2021 10:26

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC o CURP del Ordenante      | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| ID Tercero                    | 0102868830                                 |
| Nombre del Beneficiario       | BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC CHIAPAS ✓    |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 012180001028688308                         |
| RFC Beneficiario              | BNO670315CD0                               |
| Banco Destino                 | BBVA BANCOMER                              |
| Importe a Transferir          | \$323.28 ✓                                 |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/05/2021                                 |
| Numero de Referencia          | 3  |
| Propósito de la Transferencia | INIFECHCHIAPAS577                          |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202105121289295647                 |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                    |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/05/2021 09:48:03 a. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/05/2021 09:57:49 a. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:26:22 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No. UAA/ARF/RETENCIONES 004/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.G.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.G.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 6% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | Nº. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                    | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA   | BANCO   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|--------------------------|---------|---|---------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONMETRO 2020 | FEDERAL | INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI        | BANORTE |
|                               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                          |         | RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |         |

Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa.

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INFIECH RECURSOS FEDERALES CONY UNICH 2020

BANORTE

| FECHA      | MES   | T | POLEA | BENEFICIARIO  | OBRA    | CONCEPTO   | 1% O.A.L. | 0.3% I.C.I.C. | 0.37% U.C.I.C. | 0.3% E.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.5% V.I.C. I.N.K.F. Y C.O.N.T.R.O.L. | 2% I.S.H. | 1% A.D.I.C.I.O.N.A.L. | 3% F.O.R.T.A.L.E.C.I.M.I.E.N.T.O. |
|------------|-------|---|-------|---|---------|--|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 09/04/2021 | ABRIL | T | 994   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 01 FACT. No. 187 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y          | 950.98    | 285.29        |                |               |               | 475.49                                | 235.93    | 14.16                 |                                   |
| 23/04/2021 | ABRIL | T | 1042  | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 32 FINQUITO FACT. No. 438 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 126.60    | 37.98         |                |               |               | 62.30                                 | 31.41     | 1.88                  |                                   |
|            |       |   |       |   |         |  | 1,077.59  | 323.28        | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 538.79                                | 267.34    | 16.04                 | 0.00                              |

N

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político,  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
 AREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
 AUTORIZACION PARA TRASPASO DE RECURSOS

FECHA: 12 de mayo de 2021  
 FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1227/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICA POR LA CANTIDAD DE:

\$ 538.79 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.)

TRASPASO DE RECURSOS DE INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020, PARA EL PAGO DEL .05% INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020.


DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 538.79  |
|         |            |  | 538.79  |


A:

| BANCO     | CUENTA     | NOMBRE   | IMPORTE |
|-----------|------------|--|---------|
| BANORTE   | 1132434196 | INIFECH CONTRIBUCIONES EST FED Y RETENCIONES A TERCEROS 2021 | 538.79  |
| T O T A L |            |  | 538.79  |

AUTORIZO



LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.



ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
 DIRECTOR GENERAL

**“Este programa es público,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa”**



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/05/2021 10:44

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$538.79 ✓                                 |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/05/2021                                 |
| Número de Referencia          | 4  |
| Propósito de la Transferencia | 5 AL MILLAR                                |
| Clave de Rastreo              | 27   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/05/2021 09:59:10 a. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/05/2021 10:19:22 a. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:44:06 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.  
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No. UAA/ARF/RETENCIONES/004/2021

| 1% OBRAS Y SERVICIOS SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 6% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | No. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                    | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA   | BANCO   |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|--------------------------|---------|---|---------|
| 1,077.59                  | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONMETRO 2020 | FEDERAL | INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI          | BANORTE |
|                           |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                          |         | RETENCIONES DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |         |

*“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa.”*



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020

SE: 072 100 01124821755 6  
PANORTE

| FECHA      | MES   | T | FOUZA | BENEFICIARIO  | OBRA    | CONCEPTO   | 1% O.B.A.       | 0.3% CUC      | 0.2% VIC    | 0.3% ECIC   | 0.3% ECIC   | 0.3% ECIC   | 0.5% VIC, INSA Y CONTROL | 2% ISN        | 1% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|------------|-------|---|-------|---|---------|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 09/04/2021 | ABRIL | T | 9%    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 01 FACT. No. 487 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y            | 950.88          | 285.29        |             |             |             |             | 475.49                   | 235.93        | 14.16        |                    |
| 25/04/2021 | ABRIL | T | 10%   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 02 FRIGIFRUTO FACT. No. 498 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 126.60          | 37.88         |             |             |             |             | 63.30                    | 31.41         | 1.88         |                    |
|            |       |   |       |   |         |  | <b>1,077.59</b> | <b>323.28</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>538.79</b>            | <b>267.34</b> | <b>16.04</b> | <b>0.00</b>        |

*M*

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**



FECHA: 12 de mayo de 2021  
 FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1228/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICÁ POR LA CANTIDAD DE:

\$ 267.34 ( DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)

TRASPASO DE RECURSOS DE INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020, PARA EL PAGO DEL 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 267.34  |
|         |            |  | 267.34  |

A:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE   | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1132434196 | INIFECH CONTRIBUCIONES EST FED Y RETENCIONES A TERCEROS 2021 | 267.34  |
| TOTAL   |            |  | 267.34  |

AUTORIZO

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
 DIRECTOR GENERAL

Libramiento Sin Penales #20, Col. Est. A. CP. 29000  
 Toluca, México  
 Tel: 617 00 50 Fax: 617 00 51

**"Este programa es publico,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa"**

**Reporte de Traspasos Cuentas Propias**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/05/2021 10:45

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$267.34 ✓                                 |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/05/2021                                 |
| Número de Referencia          | 4  |
| Propósito de la Transferencia | 2 ISN                                      |
| Clave de Rastreo              | 28   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/05/2021 09:59:53 a. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/05/2021 10:20:35 a. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:45:52 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No: UAA/ARF/RETENCIONES/004/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.G.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.G.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 6% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | No. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                     | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA  | BANCO   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|---------------------------|---------|--|---------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONIMETRO 2020 | FEDERAL | INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONIMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI    | BANORTE |
|                               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                           |         | RETENCIONES OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |         |

*«Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa»*

| FECHA      | MES   | T | POSTIZA | BENEFICIARIO  | OBRA    | CONCEPTO   | 1% O.A.S. | 0.3% I.C.I.C. | 0.3% E.C.G. | 0.3% E.C.I.C. | 0.5% V.G. IMP. Y CONTROL | 2% I.S.N. | 1% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|------------|-------|---|---------|---|---------|--|-----------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 09/04/2021 | ABRIL | T | 996     | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 03 FACT. No. 437 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y          | 950.98    | 285.29        |             |               | 475.49                   | 225.93    | 14.16        |                    |
| 23/04/2021 | ABRIL | T | 1062    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 02 FRONTERO FACT. No. 438 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 126.60    | 37.98         |             |               | 63.30                    | 31.41     | 1.88         |                    |
|            |       |   |         |   |         |  | 1,077.59  | 323.28        | 0.00        | 0.00          | 538.79                   | 257.34    | 16.04        | 0.00               |

*Handwritten mark*

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
**UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**  
 AREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
**AUTORIZACION PARA TRASPASO DE RECURSOS**

FECHA: 12 de mayo de 2021  
 FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1229/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICA POR LA CANTIDAD DE:

\$ 16.04 (DIECISEIS PESOS 04/100 M.N.)

TRASPASO DE RECURSOS DE INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020, PARA EL PAGO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 16.04   |
|         |            |  | 16.04   |

A:

| BANCO            | CUENTA     | NOMBRE   | IMPORTE |
|------------------|------------|--|---------|
| BANORTE          | 1132434196 | INIFECH CONTRIBUCIONES EST FED Y RETENCIONES A TERCEROS 2021 | 16.04   |
| <b>T O T A L</b> |            |  | 16.04   |

AUTORIZO

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
 DIRECTOR GENERAL

Carretera 100, P.O. Box 25000, Tuxtla Gutierrez, Chiapas  
 Tel. 017 00 50 241 4202 www.inifech.gob.mx

**“Este programa es público,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa”**

**Reporte de Traspasos Cuentas Propias**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

12/05/2021 10:47

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$16.04 ✓                                  |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/05/2021                                 |
| Número de Referencia          | 4  |
| Propósito de la Transferencia | 6 ADICIONAL                                |
| Clave de Rastreo              | 29   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA -Comisión                 | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/05/2021 10:00:20 a. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/05/2021 10:21:49 a. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:47:20 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**“Este programa es público,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa”**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783





RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No: UAA/ARF/RETENCIONES/004/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 5% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | No. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                     | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA  | SANCO    |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|---------------------------|---------|--|----------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONIMETRO 2020 | FEDERAL | INFECH RECURSOS FEDERALES FIFONIMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI     | BARJORTE |
|                               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                           |         | RETENCIONES OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |          |

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV JUNICH 2020

TEL: 072 100 01124821755 4

BANORTE

| FECHA      | MESES | T | YOLIZA | BENEFICIARIO  | OBRA    | CONCEPTO  | 1% O.I.T. | 0.05% ICIC | 0.25% ICIC | 0.35% EGIC | 0.25% EGIC | 0.55% VIG. INSP. Y CONTROL | 25% ISN | 65% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|------------|-------|---|--------|---|---------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------|---------------|--------------------|
| 09/04/2021 | ABRIL | T | 996    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2041002 | EST. No. 01 FACT. No. 487 OBRA- 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 950.98    | 285.29     |            |            |            | 475.49                     | 235.53  | 14.16         |                    |
| 23/04/2021 | ABRIL | T | 1042   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 02 FORTALECIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y   | 126.60    | 37.98      |            |            |            | 63.30                      | 31.41   | 1.88          |                    |
|            |       |   |        |   |         |   | 1,077.59  | 323.28     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 538.79                     | 267.94  | 16.04         | 0.00               |

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**



INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
AUTORIZACION PARA TRASPASO DE RECURSOS

FECHA: 12 de mayo de 2021  
FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1226/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICA POR LA CANTIDAD DE:

\$ 323.28 ( TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 28/100 M.N.)

.03% APORTACION AL ICIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 323.28  |
|         |            |  | 323.28  |

A:

| BANCO    | CUENTA     | NOMBRE                                  | IMPORTE |
|----------|------------|---|---------|
| BANCOMER | 0102868830 | BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC "CHIAPAS" | 323.28  |
| TOTAL    |            |   | 323.28  |

AUTORIZO

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
DIRECTOR GENERAL

Libramiento 501, Teléfono #650, Cal. Palcaz, C.P. 29060  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
Tel: 617 00 50 Ext: 42052 www.inifech.gob.mx

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/05/2021 10:26

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC o CURP del Ordenante      | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| ID Tercero                    | 0102868830                                 |
| Nombre del Beneficiario       | BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC CHIAPAS ✓    |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 012180001028688308                         |
| RFC Beneficiario              | BNO670315C00                               |
| Banco Destino                 | BBVA BANCOMER                              |
| Importe a Transferir          | \$323.28 ✓                                 |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/05/2021                                 |
| Numero de Referencia          | 3  |
| Propósito de la Transferencia | INIFECHCHIAPAS577                          |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202105121289295647                 |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                    |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/05/2021 09:48:03 a. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/05/2021 09:57:49 a. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:26:22 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
 MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA



FORMATO No: UAA/ARF/RETENCIONES/004/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 6% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | No. DE CUENTA | RAIMO | FF   | FONDO                    | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA  | BANCO   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|-------|------|--------------------------|---------|--|---------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 167.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23    | 5932 | CONVENIO FIFONMETRO 2020 | FEDERAL | INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI     | BANORTE |
|                               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |       |      |                          |         | RETENCIONES OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |         |

«Este programa es público,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa»

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INFIECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020

012 100 011 24821755 4

BANORTE

| FECHA      | MES   | T | POLIZA | BENEFICIARIO  | CIEBA   | CONCEPTO   | 1% O.A.L. | 0.5% ICIC | 0.12% ICIC | 0.35% ECIC | 0.2% ECIC | 0.5% VIC. INST. Y CONTROL | 2% ISN | 6% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|------------|-------|---|--------|---|---------|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------|--------|--------------|--------------------|
| 19/04/2021 | ABRIL | T | 976    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. NO. 01 FACT. NO. 437 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y          | 950.98    | 285.29    |            |            |           | 475.49                    | 235.93 | 14.16        |                    |
| 23/04/2021 | ABRIL | T | 1042   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. NO. 03 FINQUITO FACT. NO. 438 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 126.60    | 37.98     |            |            |           | 63.30                     | 31.41  | 1.88         |                    |
|            |       |   |        |   |         |  | 1,077.58  | 323.28    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 538.79                    | 257.34 | 15.04        | 0.00               |

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**



INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
AUTORIZACION PARA TRASPASO DE RECURSOS

FECHA: 12 de mayo de 2021  
FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1227/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICA POR LA CANTIDAD DE:

\$ 538.79 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.)

TRASPASO DE RECURSOS DE INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020, PARA EL PAGO DEL .05% INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 538.79  |
|         |            |  | 538.79  |

A:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE   | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1132434196 | INIFECH CONTRIBUCIONES EST FED Y RETENCIONES A TERCEROS 2021 | 538.79  |
| TOTAL   |            |  | 538.79  |

AUTORIZO

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
DIRECTOR GENERAL

Libramiento Sucesivamente R550, Col. Panipak, C.P. 29050  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
Tel. 617 00 30 Ext. 42022. www.inifech.gob.mx

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/05/2021 10:44

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$538.79 ✓                                 |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/05/2021                                 |
| Número de Referencia          | 4  |
| Propósito de la Transferencia | 5 AL MILLAR                                |
| Clave de Rastreo              | 27   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/05/2021 09:59:10 a. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/05/2021 10:19:22 a. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:44:06 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
 MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No: UAA/ARE/RETENCIONES/004/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.I.C.C. | 0.3% I.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 5% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | No. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                    | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA  | BANCO   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|--------------------------|---------|--|---------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONMETRO 2020 | FEDERAL | INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI     | BANORTE |
|                               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                          |         | RETENCIONES OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |         |

*Este programa es público,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa.*



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INIFECH RECURSOS FEDERALES CORV UNICH 2020

SE: 072 100 011 24821756 6

BANDRIE

TA: 1174521755

| FECHA      | MES   | T | POLIZA | BENEFICIARIO  | OBRA    | CONCEPTO  | 1% O.B.S. | 0.35% ICIG | 0.27% ICIG | 0.33% ECIC | 0.32% ECIC | 0.5% VIG. INER. Y CONTROL | 25% ISN | 4% ADICIONAL | 3% PORTALECIMIENTO |
|------------|-------|---|--------|---|---------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------|--------------------|
| 09/04/2021 | ABRIL | T | 996    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 01 FACT. No. 437 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y           | 950.98    | 285.29     |            |            |            | 475.49                    | 235.99  | 14.16        |                    |
| 21/04/2021 | ABRIL | T | 1042   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 02 FINICUOTO FACT. No. 438 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 126.60    | 37.99      |            |            |            | 63.30                     | 31.41   | 1.88         |                    |
|            |       |   |        |   |         |   | 1,077.59  | 323.28     | 99.30,000  | 0.00       | 0.00       | 538.79                    | 267.34  | 16.04        | 0.00               |

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**



INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
AUTORIZACION PARA TRASPASO DE RECURSOS**

FECHA: 12 de mayo de 2021  
FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1228/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICÁ POR LA CANTIDAD DE:

\$ 267.34 ( DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)

TRASPASO DE RECURSOS DE INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020, PARA EL PAGO DEL 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 267.34  |
|         |            |  | 267.34  |

A:

| BANCO            | CUENTA     | NOMBRE   | IMPORTE       |
|------------------|------------|--|---------------|
| BANORTE          | 1132434196 | INIFECH CONTRIBUCIONES EST FED Y RETENCIONES A TERCEROS 2021 | 267.34        |
| <b>T O T A L</b> |            |  | <b>267.34</b> |

**AUTORIZO**

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
DIRECTOR GENERAL

**"Este programa es publico,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/05/2021 10:45

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$267.34 ✓                                 |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/05/2021                                 |
| Número de Referencia          | 4  |
| Propósito de la Transferencia | 2 ISN                                      |
| Clave de Rastreo              | 28   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/05/2021 09:59:53 a. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/05/2021 10:20:35 a. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:45:52 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No: UAA/ARF/RETENCIONES/004/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 6% ADICIONAL AL 3% ISN | TOTAL    | No. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                    | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA  | BANCO   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|--------------------------|---------|--|---------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONMETRO 2020 | FEDERAL | INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020             | BANORTE |
|                               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                          |         | RETENCIONES OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |         |

*"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político,  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"*

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

FECHA: 072 100 01124821755 4

UNIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020

BANORTE

| FECHA      | MES   | T | POLIZA | BENEFICIARIO  | OTRA    | CONCEPTO   | 1% O.A.S. | 0.3% ICPC | 0.2% ICIC | 0.3% EGIC | 0.2% EGIC | 0.5% VIC. INSP. Y CONTROL | 2% ISN | 4% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|------------|-------|---|--------|---|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------|--------------|--------------------|
| 09/04/2021 | ABRIL | T | 994    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 01 FACT. No. 497 OBRAS: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y           | 950.98    | 285.29    |           |           |           | 475.49                    | 235.93 | 14.16        |                    |
| 22/04/2021 | ABRIL | T | 1062   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. No. 02 PRINCIPAL FACT. No. 698 OBRAS: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 126.60    | 37.98     |           |           |           | 63.30                     | 31.41  | 1.88         |                    |
|            |       |   |        |   |         |  | 1,077.59  | 323.28    | 0.00%     | 0.00      | 0.00      | 538.79                    | 267.34 | 16.04        | 0.00               |

*Handwritten mark*

**“Este programa es público,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa”**



FECHA: 12 de mayo de 2021

FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1229/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICA POR LA CANTIDAD DE:

\$ 16.04 (DIECISEIS PESOS 04/100 M.N.)

TRASPASO DE RECURSOS DE INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020, PARA EL PAGO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE |
|---------|------------|--|---------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 16.04   |
|         |            |  | 16.04   |

A:

| BANCO            | CUENTA     | NOMBRE   | IMPORTE |
|------------------|------------|--|---------|
| BANORTE          | 1132434196 | INIFECH CONTRIBUCIONES EST FED Y RETENCIONES A TERCEROS 2021 | 16.04   |
| <b>T O T A L</b> |            |  | 16.04   |

AUTORIZO

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
DIRECTOR GENERAL

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/05/2021 10:47

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$16.04 ✓                                  |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/05/2021                                 |
| Número de Referencia          | 4  |
| Propósito de la Transferencia | 6 ADICIONAL                                |
| Clave de Rastreo              | 29   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/05/2021 10:00:20 a. m.                  |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/05/2021 10:21:49 a. m.                  |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:47:20 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No: UAA/ARF/RETENCIONES/0004/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 5% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | NO. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                    | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA  | BANCO   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|--------------------------|---------|--|---------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONMETRO 2020 | FEDERAL | INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI     | BANORTE |
|                               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                          |         | RETENCIONES OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |         |

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político,  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DE LA DIRECCION GENERAL  
FISCAL DE CHIAPAS

ACTA: 1124821755  
SE: 072 100 01124821755 6

IMPORTE RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020

BANORTE

| FECHA      | MES   | T | POLIZA | BENEFICIARIO  | OTRA    | CONCEPTO   | 1% O.S.S. | 0.25% ICIC | 0.25% ICIC | 0.3% EGIC | 0.3% EGIC | 0.5% VIC, INSP. Y CONTROL | 2% ISH | 5% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|------------|-------|---|--------|---|---------|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|--------------|--------------------|
| 09/04/2021 | ABRIL | T | 986    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. NO. 01 FACT. NO. 437 OBRA- 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y          | 950.98    | 285.29     |            |           |           | 475.49                    | 235.93 | 14.16        |                    |
| 23/04/2021 | ABRIL | T | 1042   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. NO. 02 TRIMONIO FACT. NO. 438 OBRA- 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 126.60    | 37.98      |            |           |           | 63.30                     | 31.41  | 1.86         |                    |
|            |       |   |        |   |         |  | 1,077.59  | 323.27     | 0.00%      | 0.00%     |           | 538.79                    | 267.34 | 16.04        | 0.00               |

**Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa**



INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
AUTORIZACION PARA TRASPASO DE RECURSOS

FECHA: 12 de mayo de 2021  
FOLIO: INIFECH/UAA/ARF/1225/2021

EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AUTORIZA DE LA CUENTA INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 EL PAGO EN FORMA ELECTRONICA POR LA CANTIDAD DE:

\$ 1,077.59 (UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)

0.1% OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020.

DE:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE                                     | IMPORTE  |
|---------|------------|--|----------|
| BANORTE | 1124821755 | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 | 1,077.59 |
|         |            |  | 1,077.59 |

A:

| BANCO   | CUENTA     | NOMBRE   | IMPORTE  |
|---------|------------|--|----------|
| BANORTE | 1132434196 | INIFECH CONTRIBUCIONES EST FED Y RETENCIONES A TERCEROS 2021 | 1,077.59 |
| TOTAL   |            |  | 1,077.59 |

AUTORIZO

LIC. LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMIVO.

ARQ. ENOC GORDILLO ARGUELLO  
DIRECTOR GENERAL

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

13/05/2021 13:11:31

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1124821755 ✓                               |
| Nombre del Ordenante          | INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020 |
| RFC Ordenante                 | IIF080705F48                               |
| Moneda                        | MXP  |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1132434196 ✓                               |
| RFC Beneficiario              | IIF080705F48                               |
| Importe a Transferir          | \$1,077.59 ✓                               |
| IVA                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 12/may./2021                               |
| Número de Referencia          | 4  |
| Propósito de la Transferencia | 1 OBRA                                     |
| Clave de Rastreo              | 26   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                           |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ                    |
| Fecha Captura                 | 12/may./2021 09:58:43 a. m.                |
| Ejecutó                       | LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS             |
| Fecha de Ejecución            | 12/may./2021 10:18:25 a. m.                |
| Autorizó 1:                   | ENOC GORDILLO ARGUELLO                     |
| Fecha Autorización 1:         | 12/05/2021 10:42:42 a. m.                  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa”**

RESUMEN GENERAL DE RETENCIONES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  
MOVIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA

FORMATO No: UAA/ARF/RETENCIONES/004/2021

| 1% OBRAS Y SERV. DE BEN. SOC. | 0.3% E.C.I.C. | 0.3% I.C.I.C. | 0.2% E.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.2% I.C.I.C. | 0.5% VIG. INSP. REDONDEADO | 2.0% ISN | 6% ADICIONAL AL 2% ISN | TOTAL    | No. DE CUENTA | RAMO | FF   | FONDO                    | STATUS  | NOMBRE DE LA CUENTA  | BANCO    |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|------|------|--------------------------|---------|--|----------|
| 1,077.59                      | 0.00          | 323.28        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 538.79                     | 267.34   | 16.04                  | 2,223.04 | 1124821755    | 23   | 5932 | CONVENIO FIFONMETRO 2020 | FEDERAL | INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020 CONVENI     | BA NORTE |
|                               |               |               |               |               |               |                            |          |                        |          |               |      |      |                          |         | RETENCIONES OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. |          |

**«Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político,  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa»**

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020

FECHA: 072 100 011248021355 4

BANORTE

| FECHA      | FECHA DE PAGAMENTO | T | POLIZA | BENEFICIARIO  | OBRA    | CONCEPTO  | 1% O.B.I.       | 0.3% ICIC     | 0.2% ICIC   | 0.3% ECIE   | 0.2% ECIC   | 0.5% VIG. INSP. Y CONTROL | 2% ISN          | 6% ADICIONAL | 3% FORTALECIMIENTO |
|------------|--------------------|---|--------|---|---------|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 09/04/2021 | ABRIL              | T | 996    | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042002 | EST. NO. 02 FACT. NO. 437 OBRA: 2041002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y           | 550.98          | 285.29        |             |             |             | 475.49                    | 235.93          | 14.16        |                    |
| 23/04/2021 | ABRIL              | T | 1042   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2042003 | EST. NO. 02 FRIGIFUTO FACT. NO. 438 OBRA: 2042002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y | 126.60          | 37.98         |             |             |             | 63.30                     | 31.41           | 1.88         |                    |
|            |                    |   |        |   |         |   | <b>1,077.59</b> | <b>373.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>538.79</b>             | <b>1,267.34</b> | <b>16.04</b> | <b>0.00</b>        |

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**



# ACTA DE ENTREGA

CODIGO: ACT-DSCO-DSZ-009

REVISION: 02

PAGINA: 1 DE 2

|                      |  |                        |   |
|----------------------|--|------------------------|---|
| OBRA                 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL | NUM. DE CONTRATO       | 2042002-076   |
| LOCALIDAD            | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS   | TIPO DE CONTRATO       | OBRA CIVIL  |
| MUNICIPIO            | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS  | NUM. DE OBRA           | 2042002   |
|                      |  | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | SH/SUBE/3152/2020 Y CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL INIFECH-UNICH |
| FECHA DE INICIO REAL | 04 DE ENERO DE 2021  | FECHA DE TERM. REAL    | 17 DE FEBRERO DE 2021   |
|                      |  | CLAVE DE ESCUELA       |   |

EN LA LOCALIDAD DE **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS** DEL MPIO. DE **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS** A LAS 12:00 HORAS DEL **17 DE FEBRERO DE 2021** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE (FAM), SUSCRIBEN AL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO.

### TRABAJO EJECUTADO

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| OBRA NUEVA          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AMPLIACIÓN          | <input type="checkbox"/>            |
| REPARACIÓN          | <input type="checkbox"/>            |
| TERMINACIÓN         | <input type="checkbox"/>            |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | <input type="checkbox"/>            |

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

| A<br>AULA | L<br>LABORATORIO | T<br>TALLER | A<br>ANEXOS | L<br>ADAPTACIONES<br>LOCALES |
|-----------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 0         | 0                | 0           | 0           | 01                           |

### LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA

### TIPO DE ESTRUCTURA:

### ÁREA CONSTRUIDA:

|               |        |    |
|---------------|--------|----|
| EDIFICIOS:    | NA     | M2 |
| PAVIMENTOS:   | NA     | M2 |
| OTROS:        | 77.185 | M2 |
| SUP. TERRENO: | NA     | M2 |

**UI** Universidad Intercultural de CHIAPAS  
Por un Chiapas igualitario y plural  
**Rectoría**

### SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

|       |                                     |          |                                     |                  |                                     |
|-------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| AGUA: | <input checked="" type="checkbox"/> | DRENAJE: | <input checked="" type="checkbox"/> | ELECTRIFICACIÓN: | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2019



# ACTA DE ENTREGA

HOJA 2/2

NUM. DE OBRA:

**2042002**

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, HACE LA ENTREGA FÍSICA DE LA MISMA AL DRA. LETICIA PONS BONALS RECTORA DE LA ESCUELA QUE RECIBE A NOMBRE DE UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH)

1. OBRA NUEVA      100%      1.1. OBRA EXTERIOR      100%


EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE, COMO CONSTANCIA SE DETERMINA QUE ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ENTIDAD, Y LA COMUNIDAD A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ESTE INSTITUTO



**ENTREGA POR EL INIFECH**

NOMBRE:      ING. JOSE SOSA AGUILAR


CARGO:      RESIDENTE DE OBRA

FIRMA: 

Vo. Bo.

NOMBRE:      ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ


CARGO:      JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ZONA II NORTE-ALTOS

FIRMA: 

**RECIBE POR LA ESCUELA**

NOMBRE:      DRA. LETICIA PONS BONALS

CARGO:      RECTORA DE LA ESCUELA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH)

FIRMA: 

**POR LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA:**

NOMBRE:      CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:      ARQ. ELEAZAR MAGDALENO RAMOS

CARGO:      ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA: 



**Instrucciones:** anotar el número de contrato y el nombre y ubicación del plantel. Leer cuidadosamente cada una de las preguntas y marcar con una "X" la opción según su criterio, para el caso de que no se suministró mobiliario y equipo en su plantel o usted no haya realizado ningún trámite en INIFECH en las preguntas 5, 6 y 8 se colocara una "X" en la opción N/A.

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2021.

CONTRATO: 2042002-076

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL.

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

1. ¿Cómo considera la calidad de los trabajos de la obra ejecutada?

Excelente  Muy Bien  Bien  Regular  Mal

2. ¿La obra ejecutada descrita en el Acta de Entrega, corresponde a lo ejecutado físicamente?

Si  No

3. ¿Cómo califica el desempeño del Supervisor o Residente del INIFECH en el proceso de ejecución de los trabajos en su Plantel Educativo?

Excelente  Muy Bien  Bien  Regular  Mal

4. ¿Cómo califica el desempeño de la Empresa Contratista en el proceso de ejecución de la obra?

Excelente  Muy Bien  Bien  Regular  Mal

5. ¿Considera que el mobiliario suministrado por el INIFECH le fue entregado en buenas condiciones?

Si  No  N/A

6. ¿Considera que el equipo suministrado por el INIFECH le fue entregado en buenas condiciones y funcional?

Si  No  N/A

7. ¿Recibe la Obra de conformidad para su puesta en operación inmediata?

SI  No  Porqué \_\_\_\_\_

8. Si usted asistió a las instalaciones del INIFECH para efectuar algún trámite relacionado a la ejecución de los trabajos efectuados en su Plantel Educativo, ¿Cómo califica la atención proporcionada?

Excelente  Muy Bien  Bien  Regular  Mal  N/A

9. Comentarios y sugerencias.

\_\_\_\_\_

DRA. LETICIA PONS BONALS

Nombre, firma y sello  
Director del Plantel Educativo



Universidad  
Intercultural  
de CHIAPAS  
Por un Chiapas igualitario y plural  
**Rectoría**

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.  
FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2021

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE CONSTANCIA, EN LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL**, DE LA LOCALIDAD **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS**, DEL MUNICIPIO: **SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS**. CONSTANDO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO EN ESTA LOCALIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.** EN RELACIÓN AL PAGO DE SALARIOS, ACARREO DE MATERIALES Y ALIMENTACIÓN DEL CONTRATO **2042002-076**.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ATENTAMENTE**

**Universidad**  
Intercultural  
de CHIAPAS  
*Por un Chiapas igualitario y plural*  
**Rectoría**

  
**DRA. LETICIA PONS BONALS**  
RECTORA DE LA ESCUELA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH)

  
**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**

ADMINISTRADOR UNICO